

DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo č. objednatele D700180013
na akci: Výrovka, Vrbová Lhota oprava koryta a údržba porostů, ř. km 8,500-10,000**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

závod Pardubice
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **AQUATEST a.s.**
Adresa sídla: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Statutární orgán: Daniel Kraft, RNDr. Jiří Jelínek, Ing. Libor Dostál
Osoba oprávněná k podpisu: Daniel Kraft
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 44794843
DIČ: CZ44794843
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: B 1189 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700180013 ze dne 29/6/2018 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 3.3 článku 3. Doba plnění díla

stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DPS Výrovka, Vrbová Lhota oprava koryta a údržba porostů, ř. km 8,500-10,000
do 30. 9. 2018

II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2020**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DPS Výrovka, Vrbová Lhota oprava koryta a údržba porostů, ř. km 8,500-10,000
do 31. 12. 2018

II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2020**

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla:

Z důvodů vyjasňování koncepce údržby vodního toku s orgánem ochrany přírody (AOPK), byl pozdržen podpis smlouvy o dílo a zhotovitel tedy nemohl zahájit práce v předpokládaném termínu. Tuto okolnost nyní hojíme uzavřením dodatku č. 1, který upravuje termín dokončení projekčních prací.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích, dne:

V Praze, dne:

.....
za objednatele
XXX, ředitel závodu

.....
za zhotovitele
Daniel Kraft, předseda představenstva

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo D700180013

název akce: Výrovka, Vrbová Lhota oprava koryta a údržba porostů, ř. km 8,500-10,000

číslo akce: 122180024