

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. 750/4807/18

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: Jiří Janoušek - RENOSTAV

Se sídlem: XXXXXXXXXXXX

IČ: 13501828 DIČ: CZ490710073

Plátce DPH

zapsaný v OR:

Zastoupený: Jiří Janoušek

Bankovní spojení , č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jiří Janoušek

oprávněn jednat ve věcech technických: Jiří Janoušek, stav.technik, XXXXXXXXX

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/4807/18 ze dne 09.08.2018, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Zřízení kolumbária v areálu hřbitova v Třeboni**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 09.08.2018 dochází dále ke změně termínu dokončení díla z důvodu zpoždění výroby prefabrikátových dílů subdodavatelem zhotovitele.

Dosavadní čl. V. – DOBA PLNĚNÍ odst. 1. smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:

- zahájení realizace díla: 02.08.2018 výroba prefabrikátů kolumbária
- termíny dílčích měsíčních plnění díla: 10.09.2018 montáž kolumbária
- dokončení díla: **28.09.2018**

Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránících užívání.

IV.

V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V....., dne.....

V Třeboni , dne 21.08.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Terezie Jenisová, starostka

.....
Jiří Janoušek - RENOSTAV