

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

(dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Číslo smlovy: 01PU-003514

ISPROFIN: 500 125 002

Název související veřejné zakázky: D0 Oprava podchodu D0-001.2 včetně větve exitu 59 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Zastoupeno:

ISPROFIN: 5001150009

Ev. číslo zakázky: 01PU-003514

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

2. „SOVIS CZ, a.s.“

se sídlem: Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové

IČO: 275 32 208

DIČ: CZ27532208

Zastoupena :

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2720

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

15

Článek 1.

Základní ustanovení

Dne 9.2.2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „D0 Oprava podchodu D0-001.2 včetně větve exitu 59“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Před realizací plnění na základě Smlouvy o dílo nastaly nepříznivé skutečnosti spočívající v nesouhlasném stanovisku Odboru dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy z 25.06.2018 k uvažovanému termínu vlastní realizace – viz příloha k tomuto dodatku. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění Díla v souladu s tímto Dodatkem č. 1.

Článek 2.

Předmět Dodatku č. 1

- 1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna Doby pro výstavbu dle Přílohy základní Smlouvy o dílo, číslo článku Smluvních podmínek 1.1.9..*
- 2. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly, že doba pro výstavbu bude 1 měsíc se zahájením prací do 3 měsíců po vyzvání objednatelem.*
- 3. Smluvní strany se dále dohodly, že se vypouští text článku 1.1.9 Smluvních podmínek z přílohy základní Smlouvy o dílo ve znění:*

Doba pro výstavbu - 1.1.9. - Od 1.7.2018 do 31.7.2018

a nově se nahrazuje textem ve znění:

Doba pro výstavbu – 1.1.9. – 1 měsíc se zahájením prací do 3 měsíců po vyzvání objednatelem

V souladu s výše uvedeným se změni i text článku 2.1 Smluvních podmínek z přílohy základní Smlouvy o dílo.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

- 1. Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.*
- 2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva o dílo se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku č. 1.*
- 3. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek včetně smlouvy, bude zveřejněn v registru smluv.*
- 4. Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.*
- 5. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.*

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor dopravních agend

SOVIS CZ, a.s.
Přemyslova 219/17
50008 Hradec Králové

Váš dopis zn.:

2018/So/17058

Č. j.:

MHMP-1008907/2018/O4/Šv

Počet listů:1

Spis. zn.:

Datum:

S-MHMP 948028/2018ODA

25. 6. 2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO silničního správního úřadu k přípravné dokumentaci stavby ve věci : ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K DIO "D0 OPRAVA PODCHODU D0-001.2 VČETNĚ VĚTVE EXITU 59"

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravních agend, jako silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

vydává n e s o u h l a s n é stanovisko

k Vašemu podání ze dne: 14.6.2018, které obsahuje projektovou dokumentaci zpracovanou firmou VPÚ DECO PRAHA a.s.z 05/2017

Z důvodu kolize této akce s dalšími akcemi, které mají výrazný dopad na dopravní situaci v této části Hl. m. Prahy nelze vydat souhlasné stanovisko.

Odůvodnění

Vzhledem k předpokladu, že plánovaná akce bude mít výrazný dopad na plynulost dopravního provozu na dotčené pozemní komunikaci, která patří mezi zásadní páteřní komunikace na území Hl. m. Prahy, a navazující síť pozemních komunikací, nepovažujeme za důvodné a z veřejného zájmu za únosné realizovat takovouto z dopravního hlediska významnou stavební akci v uvedeném termínu současně s jinými probíhajícími a plánovanými akcemi podobného rozsahu, které rovněž výrazně zasahují do provozu na pozemních komunikacích v dotčené oblasti (např. rekonstrukce komunikace Českokobrodská nebo rekonstrukce dálnice D11). Jednotlivé akce generující rozsáhlé uzavírky a objízdné trasy, které spolu mohou kolidovat, musí být ze strany investora plánovány a koordinovány tak, aby k jejich souběhu pokud možno vůbec nedocházelo. Navržený termín akce včetně rozsahu navrhovaných dopravních opatření musí být v žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí řádně odůvodněn, což nebylo ze strany žadatele učiněno. Na základě výše uvedených skutečností proto správní orgán rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. J. Štěpánek, tel. 222 311 500, 222 311 502

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **podat samotné odvolání**, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný správní orgán, který rozhoduje ve věci samé, v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. **Až proti rozhodnutí příslušného správního orgánu je možné podat odvolání**, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 5 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

STEJNOPIS

otisk úředního razítka

	Den vzniku členství: 3. ledna 2018
Počet členů:	2
Akcie:	404 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady společnosti a předkupním právem zbývajících akcionářů dle stanov.
	2 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2 500,- Kč Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady společnosti a předkupním právem zbývajících akcionářů dle stanov.
Základní kapitál:	2 025 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.