

DODATEK č.1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č.j. MGP/01196/2016

(dále jen „dodatek“)

MGP/01645/2016

I. Smluvní strany

- Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace**
se sídlem: **Jičínská 528, 742 58 Příbor**
zastoupena: **Mgr. Pavlem Kerekešem, ředitelem školy**
IČ: **00601641**
DIČ: **není plátcem DPH**
bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
číslo účtu: **131313410/0300**
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: **Mgr. Pavel Kerekeš (tel. 730 189 028)**
(dále jen „příkazce“)
- Obchodní firma**
název: **ČECH-ENGINEERING, a.s.**
se sídlem: **Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava-Přívoz**
zastoupena: **Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou představenstva**
IČ: **25394983**
DIČ: **CZ25394983**
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
číslo účtu: **1649781379/0800**
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1851
(dále jen „příkazník“)

II. Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2016 Příkazní smlouvu č.j. MGP/01196/2016 (dále jen „smlouva“) na investorsko-inženýrskou činnost při realizaci stavby „Oprava obložení tělocvičny“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to podle smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Masarykovo gymnáziem, Příbor, příspěvkovou organizací jako objednatel a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“), (dále jen „inženýrská činnost“).
- V době realizace stavby „Oprava obložení tělocvičny“ vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování technologického postupu opravy předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla. Vícepráce vyplývají především ze zjištění na stavbě a nutnosti změny technologického postupu opravy. S ohledem na úpravu technologického postupu opravy je potřeba aktualizovat a upravit harmonogram opravy. Původní termín realizace opravy byl smlouvou o dílo sjednán do 90 dnů od předání staveniště zhotoviteli. Na základě dodatku smlouvy o dílo bude lhůta prodloužena o 90 dnů.

Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu smlouvy) jsou zejména tyto vícepráce:

Návrh víceprací:

Zvýšení rozsahu inženýrské činnosti

Nepředvídatelnými skutečnostmi, které nebyly předmětem zadávací dokumentace, došlo ke změnám realizovaného díla, k navýšení jeho objemu prací a následnému prodloužení doby realizace o cca 3 měsíce. Tímto se také od začátku realizace zvýšila nutnost výkonů TDS a koordinátora BOZP, protože stavbu nebylo možné provádět dle původní zadávací dokumentace. Došlo k značnému navýšení rozsahu činností TDS a koordinátora BOZP, jenž byl sjednán v příkazní smlouvě.

Návrh méněprací:

méněpráce nejsou navrhovány

3. Všechny výše uvedené dodatečné práce (dále též „vícepráce“) nejsou obsaženy v původní zadávací dokumentaci a jejich realizace je nezbytná pro řádné a úplné dokončení díla.
4. Bližší specifikace víceprací včetně jejich nacenění je obsažena v „Žádosti o uzavření dodatku k příkazní smlouvě č. příkazce MGP/01196/2016“ ze dne 3.11.2016 (č.j. MGP/01600/2016).

Cena sjednaných víceprací činí:

cena bez DPH	79.000,00 Kč
DPH	19.590,00 Kč
cena celkem včetně DPH	95.590,00 Kč

Cena neprovedených méněprací činí:

méněpráce nejsou navrhovány

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a příkazník se zavazuje k jejich provedení.
2. Odměna za inženýrskou činnost sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí:

cena bez DPH	125.000,00 Kč
DPH	26.250,00 Kč
cena celkem včetně DPH	151.250,00 Kč

z toho:

- a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH	98.000,00 Kč
DPH	20.580,00 Kč
včetně DPH	118.580,00 Kč

- b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH	27.000,00 Kč
DPH	5.670,00 Kč
včetně DPH	32.670,00 Kč

3. V čl. VI odst. 4 smlouvy se text

„Strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:

- a) po prostavění **50%** nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby“) bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši **50%** z odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, tj. **27.830,00 Kč** (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH),
- b) zbývajících **50%** z odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III. odst. 2 písmenem j) této smlouvy odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků).“

nahrazuje textem

„Strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:

- a) po prostavění **30%** nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby“) bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši **30%** z odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, tj. **45.375,00 Kč** (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH),
- b) po prostavění **60%** nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby“) bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši **30%** z odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, tj. **45.375,00 Kč** (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH),

- c) zbývajících **40%** z odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III. odst. 2 písmenem j) této smlouvy odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků).“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o..

V Příboře dne 21.11.2016

V Příboře dne 21.11.2016

.....
za příkazce
Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

.....
za příkazníka
Ing. Ladislav Čech ml., předseda představenstva