

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 279/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 51/2015

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, ředitel sekce investiční  
██████████, pověřen řízením sekce technické  
██████████, specialista oddělení realizace  
investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

### **zhotovitel:**

**MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o. odštěpný závod Plzeň**

sídlo: V Úhlu 37/11, Plzeň – Litice, PSČ 321 00

oprávněn k podpisu smlouvy: Michal Fictum, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Michal Fictum

oprávnění jednat o věcech technických: Michal Fictum  
██████████

IČO: 26385759

DIČ: CZ26385759

bankovní spojení: ČSOB a.s. Plzeň

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 196901

tel.: ██████████ fax: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zhotovení díla: „VD Lučina – provozní a obytný objekt hrázného“ ze dne 16.3.2016.
2. K uzavření tohoto dodatku č. 1 dochází na základě skutečností, které byly popsány v zápise z jednání, konaného dne 23.9.2016 ve věci požadavku objednatele k pozastavení prací na pokládce tepelné izolace, realizaci technologických prostupů skrz střešní konstrukci a dalších konstrukčních vrstvách střešního pláště se současným požadavkem na zabezpečení vodotěsnosti stropu 2. NP a zabezpečení výplně otvorů tak, aby byla možná realizace prací v objektu v zimním období.

3. Doba mezi zastavením prací na dokončení střešní konstrukce a termínem plánovaného dokončení střešní konstrukce dle Článku II., tedy 31.10.2016, počítána v kalendářních dnech, bude dobou, která bude zhotoviteli k dispozici po opětovném zahájení těchto prací v jarním období.
4. Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

#### I.

#### **Článek II. smlouvy Lhůty a podmínky realizace díla odstavec 1. se mění a nově zní:**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- **zahájení prací:**  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště
- **dokončení hrubé stavby objektu se zabezpečením 2. NP vodotěsnou izolací a včetně výplní otvorů pro možnost realizace prací v zimním období:**  
nejpozději do 15.10.2016
- **dokončení střešní konstrukce a klempířských výrobků:**  
nejpozději do 16 dní od písemné výzvy objednatele
- **dokončení vnitřních instalací, vnitřních omítek a obkladů:**  
nejpozději do 31.3.2017
- **předání a převzetí dokončeného díla:**  
nejpozději do 455 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště)

#### II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1: Zápis z jednání ze dne 23.9.2016

V Praze dne .....

V Plzni dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Michal Fictum  
jednatel spol. a vedoucí o.z. Plzeň  
**MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.**

## **Zápis z jednání ohledně akce „VD Lučina – provozní a obytný objekt hrázného“, konaného dne 23. 9. 2016:**

---


Vzhledem k předpokládanému zhoršujícímu se klimatickému období v nastávajícím měsíci bylo dohodnuto následující:

Skrz připravovanou střešní konstrukci bude třeba provést řadu prostupů, nutných pro dokončení vnitřních rozvodů, s jednoznačným požadavkem na udržení její celistvosti a vodotěsnosti (5 ks ventilačních a 3 ks výfukových hlavíc, 6 ks střešních vtoků, 3 ks kotev anténního stožáru a 3 ks světlovodů). Tyto specifické práce jsou technologicky a na dodržení technologické kázně mimořádně náročné. Při provádění prací v nastávajícím období hrozí nebezpečí navlhnutí izolačních vrstev a poškození konstrukcí pod střešní folií.

Proto objednatel požaduje, aby zhotovitel, po provedení betonové stropní konstrukce 2.NP a zděných atik, pozastavil práce a dodávky na kompletním dokončení střešní konstrukce. Zároveň objednatel požaduje, aby zhotovitel na své náklady zabezpečil strop 2. NP trvalou vodotěsnou izolací. Dokončení hrubé stavby objektu včetně této izolace a včetně výplní otvorů umožní realizaci prací v zimním období, jak bylo požadováno ve SoD. Na tuto izolaci bude následně v příhodných klimatických podmínkách a po výzvě objednatele, položena tepelně izolační vrstva a další konstrukční části střechy včetně všech prostupů dle PD.

Doba mezi zastavením prací na dokončení střešní konstrukce a termínem plánovaného dokončení střešní konstrukce dle SoD, tedy 31.10.2016, počítána v kalendářních dnech, bude dobou, která bude zhotoviteli k dispozici po opětovném zahájení těchto prací v jarním období. Nedodržení této doby se bude řídit ustanoveními SoD.

Za objednatele:



Za zhotovitele:

