

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00
za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**
IČ 00075370
se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83
zastoupena **Radislavem Neubauerem**, starostou
(dále jen „**Objednatel**“)

a

VIDA GROUP s.r.o.

zastoupena **Lucií Fikerlovou**, jednatelkou
se sídlem U Školky 355/19, 326 00 Plzeň-Koterov
IČ 29158206
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27601
(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO **uzavřené dne 28.2.2018** podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „**Smlouva**“)

1. Základní ustanovení

1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 28.2.2018 smlouvu o dílo jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a zajištění stavebních prací stavby „**Cyklostezka podél trati ČD, Lábkova**“, za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).

Při provádění Díla byla zjištěna potřeba realizace víceprací, které byly v době přípravy akce nepředvídatelné. Jedná se zejména o kácení většího rozsahu dřevin.

- 1.2. Dne 30.5.2018 uzavřeli smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým rozšířili předmět plnění (dále jen „Dodatek č. 1“)
- 1.3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba realizace víceprací. Jedná se o kácení většího počtu dřevin, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci.

2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

2. Vymezení díla

- 2.2. Provádění Díla dle této Smlouvy zahrnuje zejména:

- (a) dodávku materiálu,
- (b) dodávku stavebních objektů, v souladu s touto Smlouvou a Projektovou dokumentací, pro vyloučení pochybností se Stavbou rozumí i veškeré technologické součásti stavby nezbytné pro její řádný provoz a užívání,
- (c) provedení potřebných zkoušek,
- (d) vytýčení inženýrských sítí,
- (e) likvidace odpadů a úklid staveniště
- (f) geodetické zaměření
- (g) provedení víceprací specifikovaných v Dodatku č. 1
- (h) *provedení víceprací spočívajících v dodávce a zajištění prací specifikovaných v stavebním rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.*

- 2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

3. Cena díla

3.1 Cena Díla se sjednává ve výši **1 943 700, 86 Kč** bez DPH (slovy: jedenmiliondevětsetčtyřicettřítisícemsetkorunčeskýchosmdesátšesthaléřů), a to jako cena nejvýše přípustná. Vícepráce představené tímto dodatkem ve výši 35 484,-- Kč, které jsou již zahrnuty v ceně Díla dle předchozí věty, se zavazuje uhradit Objednatel.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčeny.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR.

- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
- 3.5 Uzavření dodatku je schváleno usnesením RMO č. 386, ze dne 17. 9. 2018.
- 3.6 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží dva stejnopisy.
- 3.7 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.
- 3.8 Příloha:
 - (a) příloha č. 1 - stavební rozpočet víceprací

V Plzni dne 24.9.2018

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3

VIDA GROUP s.r.o.

starosta
Radislav Neubauer

Objednatel

jednatelka
Lucie Fikerlová

Zhotovitel