

# D o d a t e k č. 1 S M L O U V Y O D Í L O

č. S928/2018/092

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451


sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: : Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem - ředitelem  
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: Ing. Ivan Votýpka – technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)

  
(dále jen „objednatel“)

a

**ZVÁNOVEC, a.s.**


IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

sídlo: Rudolfovska tř.597, 370 01 Českých Budějovicích

zastoupený: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, statutárním ředitelem

  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

**Následujícím dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo a to takto:**

### **III.**

### **D o b a p l n ě n í**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.9.2018** z důvodu navýšení objemu prací. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce .

### **IV.**

### **C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo se navyšuje na **1 040 175,49,-** Kč bez DPH, slovy jedenmiliončtyřicettisícjednostosedmdesátpět korun českýchčtyřicetdevět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Navýšení ceny za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

**Původní cena dle smlouvy o dílo :**

**830 211,16- Kč**

Měněpráce

12 982,08,- Kč

Vícepráce

222 946,41,-Kč

**Konečná cena**

**1 040 175,49 - Kč**

## **XII.**

### **Z á v ě r e ě n á   u s t a n o v e n í**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Českých Budějovicích, dne: .2018

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: .2018





**ZVÁNOVEC**  
a.s.  
P.O. Box 65, Rudolfovská 597  
370 04 České Budějovice  
IČ: 26026279 (13)  
678026279

14 -09- 2018



Ing. Jaroslav Zvánovec  
Statutární ředitel ZVÁNOVEC a.s.

Ing. Radek Pomije  
ředitel KŘ České Budějovice

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Změna č: 1	
			Datum změny: 24.8.2018	
Název veř. zakázky: Obnova rybníčku U Báby				
Zhotovitel: Zvánovec a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Rybníček U Báby	Charakter akce: I	Číslo objektů: SO 01, 02 a 04	Stavební díly:	
<p><b>Popis změny:</b>  Vícepráce: Výměna propustku DN600 za DN1000 pod LC Dobročkov, opevnění vzdušného líce hráze kamenem nasucho, trhání většího počtu pařezů (místo 18 bylo 70) a odvoz pařezů. Potřeba převozu většího množství vhodného materiálu na hráz ze zemníku (po vytrhání pařezů bylo zjištěno, že v hrázi se nachází kamenný taras zasypaný nevhodnou zeminou a bylo nutno tento objem vyměnit).  Méněpráce: Oprava propustku na SO 02, převoz 18 pařezů do 3 km (skutečnost do 1 km).</p>				
<p><b>Zdůvodnění změny:</b> V průběhu realizace bylo zjištěno, že propustek pod LC není DN1000 jak bylo uvedeno v PD, ale DN600. Vzhledem k tomu, že výpust je DN800, bylo po konzultaci s projektantem přistoupeno k výměně propustku za DN1000. Ostatní změny viz výše.</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ne, DSPS):			
	do časového plánu:		NE 4 kv	Termín dokončení do: 15.9.2018 30.9. 2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 12.982,08 N:	Bilance:  209.964,33 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 222.946,41 N:	
	Konečná celková cena akce po změně			1.040.175,49 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1.040.175,49 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Miroslav Führer	Datum: 29.8.2018	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Ivan Votýpka	Datum: 24.8.2018	Podpis: 	
Přílohy: položkový výkaz výměr na vícepráce a méněpráce				
Poznámka: * oprava 				



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Retenční nádrž u Báby</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Vícepráce</b>	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		<b>23.8.2018</b>	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		166 036,57	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH 166 036,57</b>																			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">166 036,57</td> <td style="text-align: right;">34 867,68</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>200 904,25</b></td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	166 036,57	34 867,68	<b>Cena s DPH</b>			<b>200 904,25</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
snížená	15,0	0,00	0,00																				
základní	21,0	166 036,57	34 867,68																				
<b>Cena s DPH</b>			<b>200 904,25</b>																				
				<b>E Přípočty a odpočty</b>																			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																						
Klouzavá doložka	0,00																						
Zvýhodnění	0,00																						





# ROZPOČET

Stavba: Retenční nádrž u Báby  
Objekt: Vlépráce

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 23. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	jednotkové ceny			
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>166 036,57</b>	<b>61,924</b>			
<b>1 Zemní práce</b>							<b>7 401,50</b>	<b>0,000</b>	cenová soustava 2018 02	index	nová jedn. cena
25	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně	m2	6,000	170,25	1 021,53	0,000	272,00	0,6259	170,2543	
1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	9,200	66,35	610,42	0,000				
2	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	9,200	15,01	138,09	0,000				
3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,760	273,99	1 852,17	0,000				
4	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	6,760	77,36	522,95	0,000				
5	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez ztuhnutí v rovině a ve svahu do 1:5	m3	15,960	180,27	2 877,10	0,000	288,00	0,6259	180,26926	
6	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,240	117,05	379,24	0,000	187,00	0,6259	117,04983	
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>45 900,20</b>	<b>24,982</b>			
7	327211912	Příplatek k cenám zdíva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdíva	m3	7,040	1 582,62	11 141,62	0,000	1 670,00	0,9477	1582,6167	
8	327213113	Zdění zdíva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02m3, š spáry do 20 mm	m3	7,040	4 075,00	28 688,01	5,272	4 300,00	0,9477	4075,0011	
9	58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	19,710	307,99	6 070,57	19,710	325,00	0,9477	307,99427	
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>9 955,39</b>	<b>0,000</b>			
10	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	17,610	202,02	3 557,51	0,000	197,00	1,0255	202,01658	
11	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	1,700	3 763,46	6 397,88	0,000	3 670,00	1,0255	3763,4561	
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>20 006,89</b>	<b>13,479</b>			
30	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	6,000	4,0757	24,45	0,000	4,39	0,9284	4,0757423	
31	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	6,000	6,3782	38,27	0,000	6,87	0,9284	6,3782117	
29	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,000	236,7459	1 420,48	0,000	255,00	0,9284	236,74585	
27	577154131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6,000	376,0081	2 256,05	0,000	405,00	0,9284	376,00811	
12	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	17,610	722,3069	12 719,83	10,813	778,00	0,9284	722,30695	
13	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	17,610	201,4661	3 547,82	2,666	217,00	0,9284	201,46608	
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>76 166,92</b>	<b>23,463</b>			
14	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ZB DN 1000	m	5,000	4 643,47	23 217,35	11,021	3 810,00	1,2188	4643,4698	
15	59222003.PFG	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 1000/2500 100 x 250 x 13 cm	m	5,000	7 544,11	37 720,57	6,920	6 190,00	1,2188	7544,115	
16	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	2,380	4 326,59	10 297,29	5,395	3 550,00	1,2188	4326,5926	
17	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,125	34 978,37	4 372,30	0,127	28 700,00	1,2188	34978,368	
18	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	6,000	93,24	559,41	0,000	76,50	1,2188	93,235024	
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>536,99</b>	<b>0,000</b>			
20	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,896	37,23	70,59	0,000	40,10	0,9284	37,229445	
21	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	26,544	8,34	221,30	0,000	8,98	0,9284	8,3371676	
22	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,320	185,68	245,10	0,000	200,00	0,9284	185,68302	
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>6 068,68</b>	<b>0,000</b>			
23	998324011	Přesun hmot	t	61,924	98,00	6 068,68	0,000	289,00	0,3391	98,002069	
<b>Celkem</b>						<b>166 036,57</b>	<b>61,924</b>				

STANOVENÍ INDEXU je li v rozpočtu obsažen  
rozpočtový oddíl

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem			
		stanoveny z objektu SO 02 - základová výpust	index	ceny oddílů Zvánovec a.s.	ceny oddílů Projektantská cena					
1		Zemní práce	0,626	20 176,850	32 234,74					
3		Svislé a kompletní konstrukce	0,948	86 429,190	91 201,33					
4		Vodorovné konstrukce	1,025	30 291,720	29 539,50					
5		Komunikace pozemní		nový oddíl	nový oddíl					
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	1,219	19 047,050	15 628,24					
997		Přesun sutě		nový oddíl	nový oddíl					
998		Přesun hmot	0,339	3 177,790	9 371,04					

STANOVENÍ INDEXU není li v rozpočtu obsažen rozpočtový oddíl												
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem					
		stanoveny z objektu SO 02 - základová výpust	index	ceny oddílů Zvánovec a.s.	ceny oddílů Projektantská cena							
1		Zemní práce	0,928	254 078,970	273 669,580							
3		Svislé a kompletní konstrukce										
4		Vodorovné konstrukce										
5		Komunikace pozemní										
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání										
997		Přesun sutě										
998		Přesun hmot										

XXX	ceny dané rozpočtem v SOD
XXX	jedn ceny dle indexu s oddílu
XXX	jedn. ceny dle indexu bez oddílu

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Retenční nádrž u Báby</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Vícepráce a méněpráce SO 01,02,04</b>	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		<b>23.8.2018</b>	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
	vícepráce SO 01				
	35 192,80				
	méněpráce SO 02				
	-12 000,00				
	méněpráce SO 04				
	-982,08				
	vícepráce SO 04				
	21 717,04				
	<b>celkem</b>				
	<b>43 927,76</b>				

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"><b>D</b></td> <td style="width: 70%;"><b>Celkem bez DPH</b></td> <td style="width: 25%; text-align: right;"><b>43 927,76</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH %</td> <td>Základ daně DPH celkem</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížená 15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">43 927,76 9 224,83</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>53 152,59</b></td> </tr> <tr> <td><b>E</b></td> <td><b>Přípočty a odpočty</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>43 927,76</b>		DPH %	Základ daně DPH celkem		snížená 15,0	0,00 0,00		základní 21,0	43 927,76 9 224,83		<b>Cena s DPH</b>	<b>53 152,59</b>	<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>43 927,76</b>																										
	DPH %	Základ daně DPH celkem																										
	snížená 15,0	0,00 0,00																										
	základní 21,0	43 927,76 9 224,83																										
	<b>Cena s DPH</b>	<b>53 152,59</b>																										
<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										



# ROZPOČET

Stavba: Retenční nádrž u Báby  
Objekt: Méněpráce objekt SO 02

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 24. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-12 000,00</b>	<b>-0,042</b>
	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>-12 000,00</b>	<b>-0,042</b>
1	880201001	Oprava stávajícího čela trubního propustku a trubní propusti DN 1000	kus	-1,000	12 000,00	-12 000,00	-0,042
		<b>Celkem</b>				<b>-12 000,00</b>	<b>-0,042</b>



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Retenční nádrž u Bábý  
Objekt: Méněpráce objekt SO 04

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 24. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV -982,08**

**1 Zemní práce -982,08**

1	001	162201475	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 300 mm	kus	-18,000	54,56	-982,08

--	--	--	--	--	--	--	--

**Celkem -982,08**





# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Retenční nádrž u Báby  
**Objekt:** Vícepráce objekt SO 04

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 24. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 21 717,04**

**1 Zemní práce 21 717,04**

1	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	52,000	96,57	5 021,64
2	001	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	70,000	38,84	2 718,80
3	001	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	220,000	55,09	12 119,80
					220	220,000	
					Součet	220,000	
4	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	220,000	8,44	1 856,80

**Celkem 21 717,04**

Lesy České republiky, s.p.  
Břesčova 1105/19, Hradec Králové  
500 001 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství České Budějovice  
Sadová 2158/19, 373 16 Dobruška u Českých Budějovic

105

