

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/07431/18
Číslo zhotovitele: 2018 H- 1827

1. Smluvní strany a identifikační údaje stavby

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Ing. Patrikem Kunčarem, starostou
Zastoupeno:
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:
Odbor rozvoje města, oddělení investic
Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová
Kontakt – tel., email:
IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení:
číslo účtu:

1.02. Zhotovitel:

HOKR STAVBY
Babí Louka 2503, 688 01 Uherský Brod
Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
Zastoupen: Markétou Kreislovou, jednatel

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 36 565

Zástupce ve věcech smluvních: Markéta Kreislová
Kontakt – tel., email:

Zástupce ve věcech stavby: Miroslav Horáček
Kontakt – tel., email:

IČ: 25593056
DIČ: CZ25593056
Bankovní spojení:
číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/07431/18 uzavřené dne 21.08.2018 s předmětem smlouvy:

DŮM KUTURY – vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
(dále jen „smlouva“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu změny termínu plnění.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 4. Doba a místo plnění, odst. 4.01. se ujednání o termínu plnění se mění takto:

Nejzazší termín dokončení a předání díla v 2.NP (kavárně)	do 30 dní od předání stavebního povolení
Nejzazší termín dokončení a předání díla v 1.NP (restauraci)	do 30 dní od předání stavebního povolení

- 2) v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.04. Podmínky provádění stavby se doplňuje odrážka:

- S ohledem na posun termínu plnění do běžného provozu Domu kultury musí harmonogram stavby respektovat program Domu kultury - neprovádět hlučné práce v době a 3 hodiny před představením.

- 3) v čl. 16. Ukončení smlouvy se doplňuje odstavce:

„Objednatel má právo odstoupit od smlouvy (bez náhrady škody) v případě, že na stavbu nebude vydáno stavební povolení, a nebo bude nutné výrazně změnit rozsah díla. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení.“

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
122. schůze konaná dne 10.09.2018
č. usnesení 3606/R122/18

Uherský Brod, dne 21 -09- 2018

Zhotovitel:

Bal
Pr

Markéta Kreislová
jednatelka

Uherský Brod, dne 21 -09- 2018

Objednatel:

Ing. Patrik Kunčar
starosta