

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2017

na realizaci sektorové veřejné zakázky s názvem:

### *„Kladno – nám. Jana Opletala – obnova vodovodu a kanalizace a výstavba dešťové kanalizace“*

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel:** Vodárny Kladno – Mělník, a.s.  
**se sídlem:** U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
**zastoupen:** Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva  
**zástupce ve věcech smluvních:** [REDACTED]  
**IČO:** 46356991  
**DIČ:** CZ46356991  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]

a současně

**Objednatel:** Statutární město Kladno  
**se sídlem:** náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno  
**zastoupen:** MUDr. Marcelou Malcovou, statutární náměstkyní primátora  
**zástupce ve věcech smluvních:** [REDACTED]  
**IČO:** 00234516  
**DIČ:** CZ00234516  
**Bankovní spojení:** [REDACTED] -  
**Číslo účtu:** [REDACTED] (dále: „objednatel Město Kladno“)

(dále souhrnně za oba objednatele: „objednatel“)

**Zástupce objednatele ve věcech technických:** [REDACTED]  
[REDACTED]

(dále: „zástupce objednatele“)

**II. Zhotovitel:** Středočeské vodárny, a.s.  
**se sídlem:** U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno  
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B složce 6699  
**zastoupen:** Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem a členem představenstva  
**IČO:** 26196620  
**DIČ:** CZ26196620  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B složce 6699

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: [REDACTED]

(dále: „zhotovitel“)

uzavírají tento

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2017:**

### **I. Úvodní ustanovení**

1. Objednatelé, tj. objednatel VKM, a.s. a objednatel Město Kladno, na straně jedné a zhotovitel na straně druhé uzavřeli dne 19. 12. 2017 smlouvu o dílo na realizaci sektorové zakázky s názvem: „Kladno – nám. Jana Opletala – obnova vodovodu a kanalizace a výstavba dešťové kanalizace“, a to ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2018 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Účastníci mají v úmyslu tímto dodatkem provést úpravu ceny díla uvedenou v čl. 3.1 Smlouvy, a to v souvislosti se změnou předmětu díla dle čl. 1 odst. 1.1, písm. A Smlouvy, a to v rámci položky **SO 03 – Kladno - nám. J. Opletala, obnova odlehčovací komory**.

Změny předmětu díla jsou vymezeny ve zjišťovacím protokolu o provedených stavebních pracích ze dne 30. 8. 2018 a změnovém listě č. 2 zde dne 6. 8. 2018 včetně specifikace prováděných změn, které tvoří **Přílohu č. 1** k tomuto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

### **II. Předmět dodatku**

1. Objednatelé a zhotovitel se dohodli, že ustanovení čl. 3 odst. 3.1 nově zní takto:

*„Cena díla i jeho částí dle této Smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky zhotovitele v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:*

*3.1 a Cena části díla – obnova vodovodu a kanalizace – část pro objednatele VKM a.s. za část předmětu díla dle článku 1 odstavce 1.1 písmene A Smlouvy:*

*obnova vodovodu a kanalizace*

*celkem bez DPH: 5.903.953,- Kč*

*celkem DPH: 1.239.830,- Kč*

*cena části díla včetně DPH: 7.143.783,- Kč*

*obnova odlehčovací komory*

*celkem bez DPH: 3.184.073,- Kč*

*celkem DPH: 668.655,- Kč*

*cena části díla včetně DPH: 3.852.728,- Kč*

3.1 b *Cena části díla – výstavba dešťové kanalizace – část pro objednatele Město Kladno za část předmětu díla dle článku 1 odstavce 1.1 písmene B Smlouvy:*

<i>celkem bez DPH:</i>	<b>10.516.746,- Kč</b>
<i>celkem DPH:</i>	2.208.517,- Kč
<i>cena části díla včetně DPH:</i>	12.725.263,- Kč

*Celková cena díla za obnovu vodovodu a kanalizace a za výstavbu dešťové kanalizace dle článku 1 odst. 1.1 písmene A a B Smlouvy:*

<i>celkem bez DPH:</i>	<b>19.604.772,- Kč</b>
<i>celkem DPH:</i>	4.117.002,- Kč
<i>cena části díla včetně DPH:</i>	23.721.774,- Kč

*Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla.*

*Smluvní strany berou na vědomí, že zdanitelné plnění podle této Smlouvy (stavební práce) podléhá v souladu s ustanovením § 92a ve spojení s ustanovením § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, režimu přenesené daňové povinnosti.“*

2. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že v ostatním zůstávají ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčena a řídí se i nadále ujednáními ve Smlouvě obsaženými.

### **III.**

#### **Ustanovení společná a závěrečná**

1. Tento dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením, tj. podpisem všech jejích účastníků, a účinnosti v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento dodatek je sepsán v šesti stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho:




**Příloha č. 1 Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích ze dne 30. 8. 2018 a  
Změnový list č. 2 zde dne 6. 8. 2018 včetně specifikace prováděných změn**

4. Účastníci společně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné vůle, dodatek přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Kladně dne 21.9. 2018


**Zhotovitel:** Středočeské vodárny, a.s.

**Objednatel:** Vodárny Kladno - Mělník, a.s.



V Kladně dne 21.9. 2018

**Objednatel:** Statutární město Kladno





# Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích

Strana:	1
Číslo stavby:	21 10 04 16
Číslo protokolu:	7/2018
Sledované období:	VIII.2018

<b>Objednatel:</b> Vodárny Kladno - Mělník a.s. U vodojemu 3085 272 01 Kladno 4 IČ: 46356991 DIČ: CZ46356991 Zástupce: [redacted]	<b>Zhotovitel:</b> Středočeské vodárny, a.s. U Vodojemu 3085 272 80 Kladno DIČ: CZ26196620 IČ: 26196620 Zástupce: [redacted]
---	--

NÁZEV STAVBY: **Kladno - nám.J.Opletala - obnova vodovodu a kanalizace a výstavba dešťové kanalizace**

PŘEDMĚT DÍLA: **výstavba vodovodu a kanalizace**

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE:

číslo smlouvy / objednávky	cena díla bez DPH	poznámky
SOD č. R-359/18	8 452 090,00	
dodatek č.R-359/18 D-1	0,00	týká se pouze SoD část B
dodatek č.R-359/18 D-2	635 936,06	
<b>celkem</b>	<b>9 088 026,06</b>	

průběh fakturace - finanční čerpání ceny díla

popis položky	od zahájení do konce předchozího období	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce	zbývá k fakturaci	10% zádržné ve sledovaném měsíci
fakturováno bez DPH	8 452 090,00	635 936,06	9 088 026,06	0,00	63 593,61

Datum zdanitelného plnění: 30.8.2018	
Za objednatele převzal :	Za zhotovitele předal:
Jméno, příjmení : [redacted]	Jméno, příjmení [redacted]
Podpis: [redacted]	Podpis: [redacted]
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]

<b>Stavba :</b> Kladno - nám. Jana Opletala - obnova vodovodu a kanalizace a výstavba dešťové kanalizace		<b>Smlouva o dílo:</b> číslo objednatele: R-359/18 číslo zhotovitele:	
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Č. ZL</b>	<b>2/2018</b>
<b>Komu :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		<b>Datum :</b> 6.8.2018	
<b>Odesláno / Předáno</b>	poštou	poslem	mailem
			osobně x
<b>Týká se :</b>	SoD část A - Obnova vodovodu a kanalizace a obnova odlehčovací komory		
<b>Odkazy :</b>	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
<b>ZMĚNA :</b> Byly provedeny změny oproti projektové dokumentaci při realizaci obnovy odlehčovací komory viz přiložený položkový rozpočet			
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>		<b>Datum :</b> 20.7.2018	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Cenový rozdíl bez DPH	635 936,06 Kč		
Počet listů příloh :			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : šestsetřicetpět tisíc devět setřicet šest korun českých a nulacelá šest haléřů (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :	
<b>Odsouhlasil spávec stavby (TDI):</b> Vodárny Kladno - Mělník a.s. [redacted] Datum: [redacted] 8.2018		<b>Odsouhlasil generální projektant (GP):</b> Datum:	
<b>Předal :</b> Středočeské vodárny, a.s. [redacted] Datum: 6.8.2018		<b>Odsouhlasil :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s. [redacted] Datum: 6.8.2018	

Návrh změny										Stavba: Kladno - nám. Jana Opletala - obnova vodovodu a kanalizace a výstavba dešťové kanalizace									
Odpočet										Přípočet									
č. pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č. pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Rozdíl					
1	812492121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000	m	-1,000	1 103,01	-1 103,01	8	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	52,760	1 408,25	74 299,27	75 402,28					
2	592224140	trouba hrdlová pímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZh-Q 1000/2500 100 x 250 x 13 cm	kus	-1,350	15 205,00	-20 526,75	9	130107220	ocel profilová IPN, v jakosti 11,375, h=200 mm (při vytažení zápor je obrátlost 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu)	t	1,388	23 184,87	32 152,56	52 679,31					
3	28377610R	Ivarovka průchodka pro beton. rouru DN1000 odot-mont	kus	-1,000	1 224,56	-1 224,56	10	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	52,760	845,97	44 633,38	45 657,94					
4	871492111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 1000 se spojkami v uzavřeném výkopu	m	-2,350	362,27	-851,33	28	380316122	Kompletní konstrukce z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl do 300 mm	m3	36,000	3 663,49	131 885,64	132 736,97					
5	286412740	roury z odstředivé litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1000	m	-2,350	9 674,06	-22 734,04	49	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	510,24	510,24	23 244,28					
9	87749044R	Montáž šachtových vložek na potrubí SKLL DN 1000	kus	-2,000	2 410,52	-4 821,04	99	592241670	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm	kus	1,000	1 910,00	1 910,00	6 731,04					
10	28617468R	vložka šachtová pro potrubí SKLL DN 1000	kus	-2,000	6 982,17	-13 964,34	52	894403011	Osazení betonových dílců, pro šachty desek zakrytých	kus	2,000	714,33	1 428,66	15 393,00					
7	96902114R	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 1000	m	-3,350	162,28	-543,64	53	59224315RR	Dodávka - deska betonová monolit vystužená ŽB - strop Odlehčovací komory	kus	1,000	229 500,00	229 500,00	230 043,64					
11	965321111	Ochranný náter výtuzé na cementové bázi stěn, lice kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	-20,868	230,52	-4 810,49	54	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	604,12	604,12	5 414,61					
9	871361151	Montáž a demontáž potrubí z PE100 SDR 17 svařovaných na lupu D 250 x 14,8 mm po povrchu	m	-56,000	185,21	-10 371,76	55	55241015R	poklop šachtový litinový třída D 400, DN 800	kus	1,000	12 931,40	12 931,40	23 303,16					
10	286136280	potrubí dvovrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 17, 250x14,8, L=12m	m	-56,840	1 119,37	-63 624,99	100	93199621R	Krytí hydroizolace Filek 500	m2	40,000	751,00	30 040,00	93 664,99					
					0,00	0,00	63	961044111	Bourání záklád z betonu prostého	m3	3,000	2 571,58	7 714,74	7 714,74					
					0,00	0,00	65	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	16,100	2 428,72	39 102,39	39 102,39					
					0,00	0,00	69	973042251	Vysekáni kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	1,000	483,70	483,70	483,70					
					0,00	0,00	76	985321111	Ochranný náter výtuzé na cementové bázi stěn, lice kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	40,000	223,48	8 939,20	8 939,20					
					0,00	0,00	79	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vyburaných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	19,100	524,52	10 018,33	10 018,33					
					0,00	0,00	80	997013501	Odvoz sutí a vyburaných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	19,100	214,30	4 093,13	4 093,13					
					0,00	0,00	83	997013902	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	19,100	954,14	18 224,07	18 224,07					
					0,00	0,00	84	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovně)	t	0,118	1 775,62	209,52	209,52					
					0,00	0,00	85	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	10,000	619,43	6 194,30	6 194,30					
					0,00	0,00	86	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	54,000	10,41	562,14	562,14					
					0,00	0,00	87	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólii z nízkolehčeného PE	m2	40,000	103,07	4 122,80	4 122,80					
					0,00	0,00	88	683410130	geomembrány hydroizolační hladké např. PK-LINER HD 200 /tl 2 mm/	m2	40,000	152,05	6 082,00	6 082,00					
							3	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná drceného tl 300 mm	m2	20,000	435,54	8 710,80	8 710,80					
							102	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	60,000	396,95	23 817,00	23 817,00					
							103	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	18,000	43,18	777,24	777,24					
							23	151821121	Osazení a odsranění pažicového boxu středního hl výkopu do 5 m š do 1,2 m	m2	24,000	129,24	3 101,76	3 101,76					
							24	151821221	Příplatek k pažicovému boxu středního hl výkopu do 5 m š do 1,2 m za první a ZK den zapážení	m2	24,000	18,01	432,24	432,24					
							25	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	60,000	125,17	7 510,20	7 510,20					
							26	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	60,000	231,00	13 860,00	13 860,00					
							27	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	10,000	55,26	552,60	552,60					
							28	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	10,000	15,16	151,60	151,60					
							29	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně)	t	21,000	142,47	2 991,87	2 991,87					

Návrh změny				Stavba: Kladno - nám. Jana Opletala - obnova vodovodu a kanalizace a výstavba dešťové kanalizace				Rozdíl			
Odpočet				Přípočet							
č. pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem
30	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	50,000	80,90	4 045,00					4 045,00
32	175151101	Obšypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	8,000	184,19	1 473,52					1 473,52
43	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	3,000	30,12	90,36					90,36
44	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameňva drobného těžného	m3	2,000	893,46	1 786,92					1 786,92
67	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	3,000	168,92	506,76					506,76
68	286173130	trubka PP SN10, 6 m, DN 300	kus	0,500	2 981,60	1 490,80					1 490,80
69	89238111R	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 300	m	3,000	50,88	152,64					152,64
70	89249111R	Zkouška těsnosti kanalizační šachty DN 1000 vodou	m	1,000	407,04	407,04					407,04
71	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	508,81	1 017,62					1 017,62
73	592241620	skruž betonová s ocelovými se stupady +PE povlakem 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	2,000	3 144,41	6 288,82					6 288,82
74	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	652,29	652,29					652,29
75	592241680	skruž betonová přechodová 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	1,000	2 218,39	2 218,39					2 218,39
76	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	1,000	771,35	771,35					771,35
77	592243390R	Osazení betonové šachty kanalizační přímé - atp. bednění, armatura, beton C30	kus	1,000	9 809,76	9 809,76					9 809,76
78	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	2,000	174,01	348,02					348,02
79	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	602,43	602,43					602,43
80	592246610	poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	1,000	2 747,55	2 747,55					2 747,55
81	899103211	Demonitáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	411,20	411,20					411,20
85	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	9,000	72,35	651,15					651,15
89	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	3,000	162,82	488,46					488,46
92	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,000	213,70	4 487,70					4 487,70
93	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,000	9,28	194,88					194,88
94	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	21,000	127,20	2 671,20					2 671,20
97	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,300	44,77	282,05					282,05
99	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	6,300	157,73	993,70					993,70
101	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,000	837,55	8 375,50					8 375,50
		<b>Celkem</b>				<b>780 512,02</b>					<b>635 936,06</b>
		<b>Celkem</b>				<b>-144 575,96</b>					