

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	č.1
Zhotovitel:	morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň, IČ 29115850		
Investor:	Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice IČ 00253316	Datum:	6.9.2018
Název akce: Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova č.p.595-596			
Způsob odeslání / předání datum:17.7.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	výkr.č.19-07-14, detail č.17, 18, 19, skladby-změna	
	na rozpočtové podklady:	smluvní položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> Změna způsobu zateplení podstřešního prostoru vůči PD, změna stavební úpravy stávající střešní krytiny <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zateplení podstřešního prostoru nebude provedeno dle PD navýšením konstrukce nad stávající střešní krytinu, neboť po zahájení realizace stavby bylo měřením skutečného stavu sklonu střechy zjištěno, že sklon střechy je variabilní a projektantem navržené řešení skladby střechy nelze provést. Bude provedeno zateplení foukanou minerální izolací do stávajícího půdního prostoru v tl. 24cm, $\lambda=0,038$, tj. s výsledným tepelným odporem konstrukce mírně lepším než je požadováno dle PD viz.výpočet: $R=t/\lambda$ $R1 (PD) \leq R2 (změna)$ $t_1/\lambda_1 \leq t_2/\lambda_2$ $0,22/0,035 \leq 0,24/0,038$ $6,2857 \text{ m}^2\text{K/W} \leq 6,3158 \text{ m}^2\text{K/W}$ <p>Stávající plechová-falcovaná střešní krytina bude ponechána, bude očištěna od stávajících vrstev nesoudržných nátěrů a nově natřena 2x vrchním syntetickým nátěrem. S ohledem na současný požadavek ČSN 73 3610 u této střešní krytiny s proměřeným sklonem in-situ 3° není možné vyměnit stávající falcovanou krytinu za novou falcovanou krytinu, neboť požadavek ČSN je na min sklon 7°.</p>			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Zhotovitel: morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň			

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....
MP technik s.r.o., ***** , mobil: ***** , IČ:05360889
*****resp. *****

Stanovisko projektanta stavby:

.....
MEPRO s.r.o., architektonický ateliér, ***** , *****

Příloha : fotodokumentace

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:	č.1
Zhotovitel:	morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň, IČ 29115850		
Změnový list vystavil:	*****		
Datum:	6.9.2018		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Změna způsobu zateplení podstřešního prostoru vůči PD, změna stavební úpravy stávající střešní krytiny <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zateplení podstřešního prostoru nebude provedeno dle PD navýšením konstrukce nad stávající střešní krytinu, neboť po zahájení realizace stavby bylo měřením skutečného stavu sklonu střechy zjištěno, že sklon střechy je variabilní a projektantem navržené řešení skladby střechy nelze provést. Bude provedeno zateplení foukanou minerální izolací do stávajícího půdního prostoru v tl. 24cm, $\lambda=0,038$, tj. s výsledným tepelným odporem konstrukce mírně lepším než je požadováno dle PD viz.výpočet: $R=t/\lambda$ $R1 (PD) \leq R2 (změna)$ $t_1/\lambda_1 \leq t_2/\lambda_2$ $0,22/0,035 \leq 0,24/0,038$ $6,2857 \text{ m}^2\text{K/W} \leq 6,3158 \text{ m}^2\text{K/W}$ <p>Stávající plechová-falcovaná střešní krytina bude ponechána, bude očištěna od stávajících vrstev nesoudržných nátěrů a nově natřena 2x vrchním syntetickým nátěrem. S ohledem na současný požadavek ČSN 73 3610 u této střešní krytiny s proměřeným sklonem in-situ 3° není možné vyměnit stávající falcovanou krytinu za novou falcovanou krytinu, neboť požadavek ČSN je na min sklon 7°.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	-	Počet připojených výkresů:	-
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :	
	1.199.808,76 Kč		379.303,07 Kč

<p>Výsledná cena změny bez DPH :</p> <p style="text-align: center;">820.505,69 Kč</p>	<p>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</p> <p style="text-align: center;">beze změn vůči smluvnímu termínu</p>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
<p>Podpis zmocněnce objednatele:</p> <p>Datum: 6.9.2018</p>	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele:</p> <p>Datum: 6.9.2018</p>