

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1929/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 97/2017

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické
technik oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **STRIX Chomutov, a.s.**
sídlo: 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov
oprávněn k podpisu smlouvy: Radek Frydrych, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: Radek Frydrych, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech technických: Petr Sedláček, člen představenstva
IČO: 27274535
DIČ: CZ27274534
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1620
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 8. 9. 2017 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Lipno I – sanace skalního masivu a rekonstrukce hydroizolace**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná, a dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 4.

II.

Tento dodatek č. 4 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):.....3 913 775,09 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 4 (bez DPH):.....686 572,57 Kč

měněpráce dle dodatku č. 4 (bez DPH):.....- 190 652,75 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 4 (bez DPH):..... 4 409 694,91 Kč
(slovy: čtyřimilionyčtyřistadevěttisícšestsetdevadesátčtyři korun českých devadesát jedna haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle soupisu skutečně provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy ve znění pozdějších dodatků.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (soupis skutečně provedených prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 4 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 4 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je:
příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací

V Praze dne

V Chomutově dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Radek Frydrych
člen představenstva
STRIX Chomutov, a.s.