

ke sml. 338118
č. 1321



120100

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.2 II/152 Hrotovice - Dukovany				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš				
Schváleno:	RK	Datum:	9.1.2018	Č.usnesení:	0020/01/2018
Dokument uložen u:	ODSH/Dokulil				
Počet vyhotovení:	4				
Adresát:	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	26.9.2018				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/ Ing. M. Dokulil	25.9.2018	
Projednáno s:	ODSH /Ing. R. Handa	25.9.2018	
Právní kontrola:	ODSH/JUDr.Mládek Ph.D	25.9.2018	
Předkládá:	ODSH/ Ing. H. Strnadová	25.9.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Ing. H. Strnadová	25.9.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH /Ing. H. Strnadová	
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 42767377), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: dokulil, datum ověření: 30.08.2018 13:59:34):

Dodatek č.2 II/152 Hrotovice - Dukovany

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



DODATEK Č.2

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „II/152 Hrotovice – Dukovany,PD“

Číslo smlouvy objednatele: 108661
Číslo smlouvy zhotovitele: 180005
Číslo dodatku objednatele: 117 268

ke sml. 33P/1P
č. 1321

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 107 978/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Adresa: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Martina Papeschová, výrobní ředitelka
Ing. Martin Staněk, vedoucí projektant
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1022147761/0100
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2. Předmětem tohoto dodatku č.2 Smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 108661, č. zhotovitele 180005 uzavřené dne 5.2.2018, je prodloužení termínu plnění provedení veřejné zakázky (včetně dílčích termínů). Hlavním důvodem těchto změn byl požadavek investora rozdělit stavbu na dva samostatné úseky. První úsek v km 0,000-5,950 bude navržen v kategorii S7,5 a na tento úsek bude vypracována samostatná DSP a následně samostatné PDPS. Druhý úsek v km 5,950-KÚ bude navržen v kategorii S9,5 s kompletní úpravou a rozšířením křižovatek v km 7,31; 7,63 a 9,2 a řešením potřebných přeložek inženýrských sítí. Na tento úsek bude vypracována projektová dokumentace ve stupni DÚR. Dodatek řeší úpravu termínů v návaznosti na rozdělení na samostatné úseky, a rozdělení na samostatné fakturační celky.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	po podpisu dodatku smlouvy (předpoklad květen 2018)
Vypracování DÚR + DSP	do 31.8.2018
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení	do 28.2.2019
Vypracování PDPS	do 28.2.2019
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle čl. 2.1. bodu d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

I. etapa km 0,000 – 5,950

Zahájení realizace:	po podpisu dodatku smlouvy (předpoklad květen 2018)
Vypracování DSP	do 31.10.2018
Podání žádosti o stavebního povolení	do 1.11.2018
Vypracování PDPS	do 10.12.2018
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle čl. 2.1. bodu d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

II. etapa km 5,950 – 11,076

Zahájení realizace: po podpisu dodatku smlouvy (předpoklad květen 2018)

Vypracování DÚR do 28.2.2019

Podání žádosti o ÚR do 29.3.2019

Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.5

4.5 smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto

Cena za dílo

cena celkem bez DPH: 1 790 795,- Kč

DPH 21%: 376 067,-Kč

cena celkem včetně DPH: 2 166 862,- Kč

(slovy: dvamilionyjednostošedesátšesttisícosmsetšedesát dva korun českých včetně DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

přípravné práce a průzkumy:

cena celkem bez DPH: 50 000,- Kč

DPH 21%: 10 500,-Kč

cena celkem včetně DPH: 60 500,- Kč

(slovy: šedesát tisícpětset korun českých včetně DPH)

vypracování DÚR + DSP:

cena celkem bez DPH: 980 265,- Kč

DPH 21%: 205 856,-Kč

cena celkem včetně DPH: 1 186 121,- Kč

(slovy: jedenmilionjednostoosmdesátšesttisícstodvacetjedna korun českých včetně DPH)

vypracování PDPS + soupisu prací:

cena celkem bez DPH: 472 030,- Kč
DPH 21%: 99 126,- Kč
cena celkem včetně DPH: 571 156,- Kč

(slovy: pětsetšedesátjedenatisícstopadesátšest korun českých včetně DPH)

Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení:

cena bez DPH: 162 500,- Kč
DPH 21%: 34 125,- Kč
cena včetně DPH: 196 625,- Kč

(slovy: jednostodevadesátšesttisícšestsetdvacetpět korun českých včetně DPH)

Výkon autorského dozoru v rozsahu 90 hodin:

cena bez DPH: 126 000,-Kč
DPH 21%: 26 460,-Kč
cena včetně DPH: 152 460,-Kč

(slovy: jednostopadesátdvatisícčtyřistašedesát korun českých včetně DPH)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.5 smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto

Cena za dílo

cena celkem bez DPH: 1 790 795,- Kč
DPH 21%: 376 067,-Kč
cena celkem včetně DPH: 2 166 862,- Kč

(slovy: dvamilionyjednostošedesátšesttisícosmsetšedesátdva korun českých včetně DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

přípravné práce a průzkumy:

cena celkem bez DPH: 200 000,- Kč
DPH 21%: 42 000,-Kč
cena celkem včetně DPH: 242 000,- Kč

(slovy: dvěstěčtyřicetdvatisíc korun českých včetně DPH)

vypracování DSP:

cena celkem bez DPH: 610 000,- Kč
DPH 21%: 128 100,-Kč
cena celkem včetně DPH: 738 100,- Kč

(slovy: sedmsettřicetosmtisícjednosto korun českých včetně DPH)

Podání žádosti o vydání stavebního povolení:

cena bez DPH: 84 500,- Kč
DPH 21%: 17 745,- Kč
cena včetně DPH: 102 245,- Kč

(slovy: jednostodvaticícdvěstěčryřicetpět korun českých včetně DPH)

vypracování PDPS

cena celkem bez DPH: 280 000,- Kč
DPH 21%: 58800,- Kč
cena celkem včetně DPH: 338 800,- Kč

(slovy: třístatřicetosmtisícosmset korun českých včetně DPH)

Výkon autorského dozoru v rozsahu 90 hodin:

cena bez DPH: 126 000,-Kč
DPH 21%: 26 460,-Kč
cena včetně DPH: 152 460,-Kč

(slovy: jednostopadesátdvatisícčtyřistašedesát korun českých včetně DPH)

vypracování DÚR:

cena celkem bez DPH: 411 795,- Kč
DPH 21%: 86 476,-Kč
cena celkem včetně DPH: 498 271,- Kč

(slovy: čtyřistadevadesátosmtisícdevětšedesátjednakorun českých včetně DPH)

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:

cena bez DPH: 78 500,- Kč
DPH 21%: 16 485,- Kč
cena včetně DPH: 94 985,- Kč

(slovy: devadesátčtyřtisícdevětsetosndesátpět korun českých včetně DPH)

Článek 4 – závěrečné ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo 108661 objednatele a číslo 180005 zhotovitele, dodatku č. 117 268 objednatele tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č.2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 108661 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyřech stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č.2 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 2018
31. 08. 2018

Objednatel:

12. 

.....
Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje
pro oblast dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Zhotovitel:



31. 08. 2018

.....
Ing. Kamil Škrobánek
člen představenstva


DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
©

Kalkulace dodatku č.2

název akce: II/152 Hrotovice - Dukovany, PD

investor: Kraj Vysočina

zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

datum: 31.08.2018

vypracoval: Ing. Martin Staněk

Zdůvodnění dodatku: Na základě požadavku investora byla stavba rozdělena na dva samostatné úseky. První úsek v km 0,000-5,950 bude navržen v kategorii S7,5 a na tento úsek bude vypracována samostatná DSP a následně samostatné PDPS. Druhý úsek v km 5,950-KÚ bude navržen v kategorii S9,5 s kompletní úpravou a rozšířením křižovatek v km 7,31; 7,63 a 9,2 a řešením potřebných přeložek inženýrských sítí. Na tento úsek bude vypracována samostatná DÚR, včetně zajištění územního rozhodnutí. Dodatek řeší úpravu termínů v návaznosti na rozdělení na samostatné úseky a rozdělení na samostatné fakturační celky.

Změny:

úsek	stupeň	termín	původní rozdělení ceny dodatku č.1	rozdělení ceny dle dodatku č.2
přípravné práce		odevzdáno	50 000 Kč	200 000 Kč
I.etapa (0,000 - 5,950)	DSP	31.10.2018	980 265 Kč	610 000 Kč
	Podání žádosti o SP	01.11.2018	162 500 Kč	84 500 Kč
	PDPS	10.12.2018	472 030 Kč	280 000 Kč
	AD		126 000 Kč	126 000 Kč
II.etapa (5,950 - KÚ)	DÚR	28.02.2019	0 Kč	411 795 Kč
	Podání žádosti o ÚR	29.03.2019	0 Kč	78 500 Kč
		Celkem	1 790 795 Kč	1 790 795 Kč



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykova náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
②