







DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2018/OIVZ/020
s názvem „Rekonstrukce školního sportovního areálu při ZŠ
T.G.M.“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

objednatel: **městská část Praha 7**
zastoupený: Pavel Vyhnánek M.A., místostarosta MČ Praha 7
sídlo: nábreží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
IČO: 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail: 
(dále jako „objednatel“)

zhotovitel: **Sportovní podlahy Zlín s.r.o.**
zastoupený: Marek Bainar, jednatel společnosti
sídlo/místo podnikání: Mostní 5552, 760 01 Zlín
IČO: 255 60 191
DIČ: CZ25560191
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32897
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 
tel./fax: 
e-mail: 
(dále jako „zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OIVZ/020, je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0687/18-R z jednání č. 63 ze dne 14. 9. 2018.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.2 Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/020, která byla uzavřena dne 22. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“), na základě zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky vyhlášeného objednatelem dne 16. 5. 2018 pod názvem „**Rekonstrukce školního sportovního areálu při ZŠ T.G.M.**“, v souladu s Usnesením Rady MČ č. 0884/17-R z jednání č. 42 ze dne 19. 6. 2018 a čl. I. odst. 1.10 Smlouvy a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem **mění termín dokončení Díla**.
2. **Ke změně termínu dokončení plnění Díla** dochází v důsledku nutnosti zajištění **záboru chodníku**, které bylo vydáno dne 1. 8. 2018. Nutnost zajištění záboru nebyla v projektové dokumentaci ani jejich přílohách zadavatelem/ projektantem uvedena.
3. Ve Smlouvě v čl. 3 dochází tímto Dodatkem k **prodloužení doby plnění o 15 dní**, proto se **v čl. 3. odst. 3.1** mění doba dokončení celého Díla tak, že se stávající text čl. 3. odstavce 3.1 vypouští a nahrazuje novým textem takto:

„3.1 Dílo specifikované v článku 1 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto termínech:

Termín předání a převzetí staveniště do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy,

Termín zahájení plnění

neprodleně po předání staveniště,
nejpozději do 3 pracovních dnů po
předání staveniště.

Termín dokončení stavebních prací a předání Díla do 30. 9. 2018

Termín dokončení Díla dle odst. 3.1 je stanoven za podmínky poskytnutí součinnosti objednatele v dohodnutém rozsahu dle této smlouvy.“

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské části Praha 7.
6. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 1 a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
10. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.

V Praze dne 14. 9. 2018

V Praze dne 14. 9. 2018

Objednatel

Zhotovitel

.....
Městská část Praha 7
Pavel Vyhnánek M.A.,
místostarosta MČ Praha 7

.....
Sportovní podlahy Zlín s.r.o.
Marek Bainer
jednatel společnosti