

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 4. 2018 mezi smluvními stranami:

Městská část Praha - Petrovice

se sídlem Edisonova 429, 109 00 Praha 10 - Petrovice

IČO: 00231363

DIČ: CZ00231363

zast. JUDr. Olgou Hromasovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

MEGANOM.CZ, s.r.o.

se sídlem Františka Diviše 1368/54g, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves

IČO: 05065321

DIČ: CZ05065321

zast. Vasyem Shehdou, jednatelem

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2018 smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo (stavbu) „Poliklinika Petrovice - zateplení objektu“ v rozsahu dle projektové dokumentace vyhotovené generálním projektantem, společností Starý a partner, s.r.o., Senovážná 996/6, Praha 1 v červnu 2017 (I. etapa), v září 2017 (II. etapa), vše ve znění dodatku z října 2017, podmínek pravomocného stavebního povolení, závazných stanovisek dotčených orgánů vydaných pro tuto stavbu a předpisů upravujících provádění stavebních děl a objednatel se zavázal dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. (dále jen „smlouva“)
2. Při provádění díla bylo zhotovitelem zjištěno, že dílo ve sjednaném rozsahu nelze provést, neboť po odkrytí skladby střechy polikliniky bylo zjištěno, že:
 - skladba střechy a hydroizolací neodpovídá skladbě uvedené v archivní dokumentaci, a tudíž i v realizačním projektu;
 - na asfaltových pásech tvořících hydroizolaci střechy vedou kabelové rozvody, které náleží k provozu trafostanice;
 - železobetonová konstrukce objektu není připojena na PA potenciál, a tudíž není možné zrealizovat jímací soustavu způsobem navrženým v projektu.

Po odevzdání dokumentace bleskosvodu bylo dodané řešení PBR, které konstatovalo vyšší požární zatížení objektu, než se předpokládalo.

Z výše uvedených důvodů, bylo nutné přistoupit ke změně způsobu ochrany před bleskem tak, aby řešení bylo funkční a v souladu s ČSN EN 62 305 ed.2. Bylo nutné objekt překlasifikovat do třídy ochrany před bleskem z LPL3 do LPL2 za použití vodiče s vysokonapětovou izolací s ekvivalentem příslušné dostatečné vzdálenosti. Zrealizované řešení je v souladu s ČSN a je potvrzeno i z pohledu TIČR.

3. Vzhledem k nezbytné potřebě pozměnit rozsah díla tak, jak je uvedeno výše, uzavřely smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě.

II.

Zhotovitel pro objednatele **provede dílo v rozsahu dodatku č. 1 a** projektu "Poliklinika Petrovice, Projekt ochrany proti blesku a přepětí v objektu" vyhotovené generálním projektantem, společností Starý a partner, s.r.o., Senovážná 996/6, Praha 1 v květnu 2018, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

III.


S ohledem na změnu rozsahu díla a vícepráce v částce 205 161 Kč bez DPH se objednatel zavazuje, že zhotoviteli uhradí za dílo v rozsahu sjednaném dodatek č. 1 a tímto dodatkem č. 2 cenu díla v celkové částce **19 263 793,37 Kč bez DPH**, tj. 23 309 189,98 Kč vč. DPH, a to za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

IV.

STento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno.

V Praze dne 16. 7. 2018


Městská část Praha - Petrovice
JUDr. Olga Hromasová, starostka


MEGANOM.CZ, s.r.o.
Vasyl Shehda, jednatel