

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000024/2018/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
E-mail: [REDACTED]
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: [REDACTED]
Zdeněk Karas telefon: [REDACTED]

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

D&D PROFI s.r.o.

Sídlo společnosti Palackého 485, 533 03 Dašice
Doručovací adresa Ostřešany 77, 530 02 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech: [REDACTED]
a) smluvních [REDACTED]
b) technických [REDACTED]
c) realizace [REDACTED]
d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro
dopravní stavby Číslo autorizace: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČ 25250167
DIČ CZ25250167

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 108334694/0300

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Rekreační lesy Podhůra - I. etapa“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000024/2018/DIL ze dne 24.05.2018, akce „Rekreační lesy Podhůra – I. etapa“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.15, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby, po odkrytí původně skrytých konstrukcí, se upravují následující práce a dodávky: úprava trasy vedení kabelu z důvodu napojení na stávající sloupek elektro, aby se nemuselo zřizovat nové odběrné místo, změna skladby konstrukcí, na základě výsledků provedených zkoušek únosnosti pláně, úprava množství odvážené zeminy, dle zohlednění skutečného průběhu terénu a odvodnění, doplnění výztuže do nosných opěrných zdí, úprava polohy již uložené vodovodní přípojky a zohlednění komplikace způsobené nikým nevidovanou polohou stávající vodovodní přípojky, doplnění ochranné geotextilie bez kotvení na část stěny, která bude v případě realizace 2. etapy obnažena. Součástí změn je také v součtu snížení cen skládkového, vlivem uložení zeminy na místní skládce.

2.1 Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	3 146 286,44 Kč	660 720,15 Kč	3 807 006,59 Kč
Zvýšení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	421 744,96 Kč	88 566,44 Kč	510 311,40 Kč
Snížení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	-150 491,62 Kč	- 31 603,24 Kč	-182 094,86 Kč
Celková smluvní cena	3 417 539,78 Kč	717 683,35 Kč	4 135 223,13 Kč

3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000024/2018/DIL ze dne 24.05.2018 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 25.9.2018
Za objednatele:

V Dačicích dne 25.9.2018
Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města

.....
[redacted]
jednatel společnosti