

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 1
Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál	
Investor:	Město Vítkov	
Název akce:	Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská	
Změnový list vystavil:	[redacted], TDS	
Datum:	23. 8. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: 1. Výšková úprava chodníkového tělesa a autobusového zálivu 2. Úprava nájezdu zálivu, bezbariérových zastávkových a navazujících obrub 3. Terénní úpravy v prostoru zastávky 4. Rozšíření chodníkového tělesa v místě přechodu pro chodce 5. Úprava vodící linie pro nevidomé dle požadavku poskytovatele dotace		
Popis a zdůvodnění změny: Ad 1) Při provádění díla došlo k upřesnění nivelity přilehlé komunikace k napojení autobusového zálivu a chodníku, kdy na přilehlé komunikaci současně probíhá celková rekonstrukce komunikace investorem SSMSK. Byla přizpůsobena výška chodníkového tělesa a zastávky k této rekonstruované komunikaci, aby chodníky nebyly pod nivelitou vozovky (došlo ke zvýšení chodníkového tělesa). Ad 2) Byly upraveny nájezdové obruby autobusového zálivu dle typu bezbariérového zastávkového obrubníku. Došlo k výškové úpravě obrub zálivu, a to vzhledem k výšce vozovky na rekonstruovaném úseku na ulici Budišovská, která byla ponechána ve stávající nivelitě. Ad 3) Zatravněvaná plocha kolem autobusové zastávky a za zastávkou byla upravena zeminou dle projektu. V projektu bylo uvažováno s využitím stávající zeminy, tato však byla z velké části znečištěna stavební sutí a bylo nutné ji nahradit orníci. Byly odstraněny veškeré původní silniční obruby, které vykazovaly známky poškození a opotřebení. Ad 4) V místě přechodu pro chodce na straně u prodejny LIDLU bude rozšířen chodník pro dosažení lepší průchodnosti např. maminek s kočárky, imobilních občanů na vozících a pro zlepšení rozhledu přecházejících chodců. Změnou dojde k dalšímu zvýšení bezpečnosti chodců. Dokládáme situaci původně navrženého řešení a situace nově navrženého řešení. Ad 5) Na základě požadavku poskytovatele dotace - Státního fondu dopravní infrastruktury - doručeného městu dne 18. 7. 2018 bude chodník doplněn o vodící linii (spodní zarážku pro slepeckou hůl) podél jižní hrany chodníku.		
Počet připojených listů specifikací: -	Počet připojených výkresů: -	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	29.623,87 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29.623,87 Kč	Provedení v termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [redacted], jednatel společnosti	
Datum: 18. 9. 2018	Datum: 23. 8. 2018	

