

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 30. 8. 2016

č. smlouvy objednatele: 070/SSRZ/2016

č. smlouvy zhotovitele: 16062

I.

Smluvní strany

- Objednatel:** Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
se sídlem: Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, PSČ 736 01
zastoupen: Ing. Tomášem Gebauerem, ředitelem
IČO: 00306754
DIČ: CZ00306754
Bankovní spojení: Komerční banka Havířov, č. ú. 1434791/0100
zástupce pro jednání ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Gebauer
zástupce pro jednání ve věcech technických: Vratislav Bačák
e-mail: info@ssrz.cz
(dále jen *objednatel*)
- Zhotovitel:** ALFEST Lučina, s.r.o.
se sídlem: 739 39 Lučina 258
zastoupen: Ing. Jiří Nutil
IČO: 64084655
DIČ: CZ64084655
Bankovní spojení: 1541212/0800
zástupce pro jednání ve věcech smluvních: Ing. Jiří Nutil
zástupce pro jednání ve věcech technických: Pavel Šindel, Radek Huvar
e-mail: info@alfest.cz
(dále jen *zhotovitel*)

II.

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 30.8.2016 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 070/SSRZ/2016, č. smlouvy zhotovitele: 16062) na odstranění horní prosklené stěny Víceúčelového haly v Havířově a nahrazení novou prosklenou stěnou (dále jen „původní smlouva“).

III.

Změna původní smlouvy

Změna č. 1:

Rozšiřuje se Článek III. – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Mění se ustanovení Článku IV. – Doba plnění odst. 1. písm. b) věta první a druhá původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací, který nově zní takto:

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem bylo dohodnuto, že zhotovitel uskuteční dílo v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy v následujících termínech:
- b) ukončení prací a předání díla zhotovitelem objednateli: do 80 dnů od oboustranného podpisu smlouvy.
- Samotná realizace díla bude provedena do 60 kalendářních dní.

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článku V – Cena díla odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a nově zní takto:

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena smluvní, a to v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a s nabídkovou cenou, kterou zhotovitel nabídl za zadání dodatečných stavebních prací. Cena za zhotovení díla činí:

	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Původní cena dle smlouvy o dílo č. objednatele: 070/SSRZ/2016 č. zhotovitele: 16062	1.519.934,10 Kč	1.839.120,30 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	136.950,00 Kč	165.710,00 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	1.656.884,10 Kč	2.004.830,30 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce související s realizací díla je specifikován v rozpočtu, který je Přílohou tohoto Dodatku č.1.“

IV. Závěrečné ujednání

- Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí.

Příloha – Položkové rozpočty dodatečných stavebních prací
(Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Rozpočet, Změnové listy č.1 - 4)

Dne 27.10.2016

Dne 27.10.2016

.....
za zhotovitele

Ing. Jiří Nutil – jednatel společnosti

.....
za objednatele

Ing. Tomáš Gebauer - ředitel

Změnový list číslo 1 (Dodatek č.1 k SoD)

Identifikace stavby

Název stavby:	Výměna horní prosklené stěny Víceúčelové haly-Havířov
Objednatel/ IČ:	SSRZ Havířov
Zhotovitel/ IČ:	ALFEST Lučina s.r.o.
Projektant/ IČ:	Ing. Arch. Adamčík
Smlouva o dílo	č. 16062 ze dne 30.8.2016

Popis předmětu změnového listu

Nátěr stávající ocelové konstrukce

Objekt dotčený změnovým listem

Původní ocelová konstrukce štítové stěny

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle projektové dokumentace :

Dle PD nebylo uvažováno s nátěrem stávající ocelové konstrukce

Nové řešení :

Po demontáži původních skleněných výplní bude proveden nátěr nosných ocelových konstrukcí štítové stěny. Teprve po provedení nátěrů bude osazena AL konstrukce prosklené stěny. Nátěr bude proveden v odstínu RAL 9006 jako AL prvky nové stěny. Nátěrová hmota bude použita alkidová, se zvýšeným protikoročním účinkem.

Zdůvodnění změny :

Po demontáži části původní stěny bylo zjištěno, že nátěr, zejména z venkovní strany, prakticky neexistuje a veškeré prvky byly silně zkorodované. Rovněž odstín původního nátěru byl zcela odlišný od odstínu nové AL stěny, což by z estetického hlediska bylo velice nevhodné. Zjištěný stav byl prověřen rovněž ze strany TDI - Ing. Koželuha. O zjištěném stavu a návrhu na provedení nátěru byl sepsán zápis ve Stavebním deníku dne 5.10.2016.

Dopad změny na projektovou dokumentaci :

beze změny

Záznamy o změně :

Zápis z kontrolního dne 5.10.2016

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: prodloužení termínu o 11 dnů

Vliv na kvalitu: Na práce dle SOD není

Vliv na cenu: Viz. navýšení ceny díla

Navýšení ceny díla bez DPH:	99 750,00 Kč
-----------------------------	--------------


Snížení ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
----------------------------	---------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	99 750,00 Kč
--	--------------

Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	120 697,50 Kč
--	---------------


Za zhotovitele:

Ing. Jiří Nutil




Za TDI:

Ing. Koželuha









Za objednatele:




Ing. Gebauer



Změnový list číslo 2 (Dodatek č.1 k SoD)

Identifikace stavby		
Název stavby:	Výměna horní prosklené stěny Víceúčelové haly-Havířov	
Objednatel/ IČ:	SSRZ Havířov	
Zhotovitel/ IČ:	ALFEST Lučina s.r.o.	
Projektant/ IČ:	Ing. Arch. Adamčík	
Smlouva o dílo	č. 16062 ze dne 30.8.2016	
Popis předmětu změnového listu		
Začištění bet. Stěny pod parapetem		
Objekt dotčený změnovým listem		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle projektové dokumentace :		
Dle PD měl být začišťovací klempířský prvek, tvořící zároveň žlab pro odvod vody osazen na betonovou stěnu.		
Nové řešení :		
Hrana betonové stěny bude srovnána pomocí nalepeného, extrudovaného polystyrénu a přetažena vrstvou lepidla s výztužnou sítinou tak, aby byla rovnoběžná se spodním prvkem AL stěny.		
Zdůvodnění změny :		
Hrana betonové stěny není rovna a mezi betonem a AL prvky vznikla mezera, která se musí doplnit, aby klempířský prvek bylo možné osadit. Rovněž byla v mnohých místech hrana vydrolena tak, že by poškození bylo viditelné i po oplechování. Pokud by v budoucnu byla fasáda natírána musel by se pro opravu bet stěny demontovat celý žlab, což je náročné.		
Dopad změny na projektovou dokumentaci :		
beze změny		
Záznamy o změně :		
Zápis z kontrolního dne 5.10.2016		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: prodloužení termínu o 2 dny		
Vliv na kvalitu: Na práce dle SOD není		
Vliv na cenu: Viz. navýšení ceny díla		
Navýšení ceny díla bez DPH:		10 000,00 Kč
Snížení ceny díla bez DPH:		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		10 000,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:		12 100,00 Kč
Za zhotovitele:	Za TDI:	Za objednatele:
Ing Jiří Nutil	Ing. Koželuha	Ing. Gebauer
		

Změnový list číslo		3 (Dodatek č.1 k SoD)	
Identifikace stavby			
Název stavby:	Výměna horní prosklené stěny Víceúčelové haly-Haviřov		
Objednatel/ IČ:	SSRZ Haviřov		
Zhotovitel/ IČ:	ALFEST Lučina s.r.o.		
Projektant/ IČ:	Ing. Arch. Adamčík		
Smlouva o dílo	č. 16062 ze dne 30.8.2016		
Popis předmětu změnového listu			
Podhled nad schodištěm v prostorách VIP			
Objekt dotčený změnovým listem			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle projektové dokumentace :			
Dle PD měl být použit materiál původního podhledu pro zpětnou montáž			
Nové řešení :			
Bude dodán materiál pro systemový podhled TERMATEX. Cena za montáž a demontáž se nezmění.			
Zdůvodnění změny :			
Původní podhled je tvořen svařovaným roštem z "I" a "T" profilů, který tvoří nosnou část pro výplň z polykarbonátu. Rošt je přivařen k stávající konstrukci prosklené stěny a její demontáží bude celá dlouhá strana podhledu bez opory. Napojení na novou AL konstrukci není možné vzhledem k vzniklé mezeře mezi roštem a nosným prvkem AL stěny, ke kterému bude podhled napojen. Mimo technický neproveditelné řešení, je důležitý také aspekt estetický.			
beze změny			
Záznamy o změně :			
Zápis z kontrolního dne			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: na termín dle SOD není			
Vliv na kvalitu: Na práce dle SOD není			
Vliv na cenu: Viz. navýšení ceny díla			
Navýšení ceny díla bez DPH:		5 600,00 Kč	
Snížení ceny díla bez DPH:		0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		5 600,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:		6 776,00 Kč	
Za zhotovitele:	Za TDI:	Za objednatele:	
Ing. Jiří Nutil	Ing. Koželuha	Ing. Gebauer	
			

Změnový list číslo 4 (Dodatek č.1 k SoD)		
Identifikace stavby		
Název stavby:	Výměna horní prosklené stěny Víceúčelové haly-Havířov	
Objednatel/ IČ:	SSRZ Havířov	
Zhotovitel/ IČ:	ALFEST Lučina s.r.o.	
Projektant/ IČ:	Ing. Arch. Adamčík	
Smlouva o dílo	č. 16062 ze dne 30.8.2016	
Popis předmětu změnového listu		
Provětrávací prvky horního lemu prosklené stěny.		
Objekt dotčený změnovým listem		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle projektové dokumentace :		
Dle PD měl být horní lem ukončen klempířským prvkem, který se ukotví do lemu střechy a pod zasklívací lištu AL stěny.		
Nové řešení :		
Horní lem bude tvořen panelem s výplní z extrudovaného polystyrénu, který bude v horní části ukotven k lemu střechy pomocí perforovaného úhelníku, který zajistí ventilaci střešního pláště.		
Zdůvodnění změny :		
Po demontáži klempířských prvků horního lemu prosklené stěny, bylo zjištěno, že část lemu je perforovaná a zajišťuje ventilaci střešního pláště. Aby byla tato ventilace zajištěna i po výměně prosklené stěny včetně olemování, je nutné upravit řešení napojení na střešní plášť. Toto lze nejlépe vyřešit zkrácením lemovacích panelů o cca 3-4 cm a perforací kotvicího "L" profilu vytvořit po celém obvodu větrací mřížky.		
Dopad změny na projektovou dokumentaci :		
beze změny		
Záznamy o změně :		
Zápis z kontrolního dne		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: prodloužení termínu o 3 dny		
Vliv na kvalitu: Na práce dle SOD není		
Vliv na cenu: Viz. navýšení ceny díla		
Navýšení ceny díla bez DPH:	21 600,00 Kč	
Snížení ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	21 600,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	26 136,00 Kč	
Za zhotovitele: Ing Jiří Nutil	Za TDI: Ing. Koželuha	Za objednatele: Ing. Gebauer
		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna horní prosklené stěny víceúčelové haly Havířov - vícepráce

JKSO:

Místo:

Havířov - Podlesí

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

NBS Invest, a.s.

IČ:

25815288

DIČ:

CZ25815288

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	136 950,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	136 950,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	136 950,00	28 760,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	165 710,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 27.10.16 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna horní prosklené stěny víceúčelové haly Havířov - vícepráce

Místo: Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a

Datum:

Objednatel: SSRZ Havířov.

Projektant: Ing.Arch.Adamčík

Zhotovitel: ALFEST Lučina s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	136 950,00
ZL č. 4 - R001 - Provětrávací prvky v horním lemu prosklené stěny.	21 600,00
ZL č. 2 - R002 - Začištění bet. stěny pod parapetem z venkovní strany.	10 000,00
ZL č. 3 - R003 - Dodávka materiálu kazetového podhledu v prostorách VIP.	5 600,00
ZL č. 1 - R004 - Nátěr stávající ocelové konstrukce.	99 750,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	136 950,00

ROZPOČET

Stavba: Výměna horní prosklené stěny víceúčelové haly Havířov - vícepráce

Místo: Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a

Datum:

Objednatel: SSRZ Havířov.

Projektant: Ing.Arch.Adamčík

Zhotovitel: ALFEST Lučina s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

136 950,00

R001 - Provětrávací prvky v horním lemu prosklené stěny. (ZL č.4)

21 600,00

1	K	R001.01	Dodávku "L" profilů 70x20 x3 v barvě RAL 9006 cca 50 bm	bm	50,000	76,00	3 800,00
2	K	R001.02	Řezání drážek vodním paprskem	bm	50,000	264,00	13 200,00
3	K	R001.03	Úprava panelů	bm	50,000	56,00	2 800,00
4	K	R001.04	Montáž "L" profilů	bm	50,000	36,00	1 800,00

R002 - Začištění bet. stěny pod parapetem z venkovní strany. (ZL č. 2)

10 000,00

5	K	62221.R01	Nalepení extrudovaného polystyrénu v několika vrstvách pro vyrovnání pod parapety š. 0,25 m tl. 20 až 40 mm	m	50,000	66,02	3 301,00
6	K	62221.R02	Potažení sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (pod parapety - začištění poškozené betonové stěny)	m	50,000	133,98	6 699,00

R003 - Dodávka materiálu kazetového podhledu v prostorách VIP. (ZL č. 3)

5 600,00

7	K	R003	Dodávka materiálu kazetového podhledu v prostorách VIP.	m2	15,000	373,33	5 600,00
---	---	------	---	----	--------	--------	----------

R004 - Nátěr stávající ocelové konstrukce. (ZL č.1)

99 750,00

8	K	063303000.	Práce ve výškách - příplatek	m2	320,000	9,37	2 998,00
9	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	320,000	3,45	1 104,00
10	K	789122210	Omytí ocelových konstrukcí	m2	320,000	13,80	4 416,00
11	K	789122152	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí	m2	320,000	79,00	25 280,00
12	K	789122240	Odmaštění ocelových konstrukcí	m2	320,000	16,00	5 120,00
13	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný nátěr zámečnických konstrukcí	m2	320,000	103,00	32 960,00
14	K	783347101	Krycí jednonásobný nátěr zámečnických konstrukcí	m2	320,000	87,10	27 872,00

--	--	--	--	--	--	--	--