

## DODATEK č.2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.6.2017, jejímž předmětem je  
"PNP - Centrální depozitář Litoměřice, II. etapa výstavby"

OBJEDNATEL: Památník národního písemnictví  
Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 - Hradčany  
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem  
IČO: 00023311  
DrČ: CZ00023311

zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) technických Milan Kerekanič, vedoucí OTS

email: [kerekanic@pamatnik-np.cz](mailto:kerekanic@pamatnik-np.cz)

b) smluvních Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel

a

ZHOTOVITEL: KONSIT a.s.  
Půlkruhová 20, 16000 Praha 6  
zastoupený: Ing. Jaromírem Podborským, členem představenstva  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 7777  
IČO: 18630197  
DIČ: CZ18630197  
zapsán v obchodním rejstříku při MS v Praze, oddíl B, vložka 752

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku XXVIII. odst. 1 Smlouvy o dílo dohodly na této změně  
Smlouvy:

I. Předmět díla dle článku II. Dílo se rozšiřuje o vícepráce spočívající:

- v provedení zapravení drážek ve zdivu po nevyužívaných, pravděpodobně původních, rozvodech sítí v objektu SO.017 dle přílohy č.I tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 08.
- v provedení dozdívek a stavební úpravě skrytých otvorů v objektu SO.017 dle přílohy č.2 tohoto dodatku -- Změnového listu č. ZL 09.
- v provedení bouracích prací vzniklých jinou skladbou konstrukcí v objektu SO.O 17 než je uvedeno v projektové dokumentaci dle přílohy č.3 tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 10.
- v provedení přípojky vodovodu a slaboproudu z SO.017 do SO.O1 dle přílohy č.4 tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 11.
- v provedení drobných stavebních prací vzniklých při realizaci v objektu SO.O 17 z důvodu odlišnosti od projektové dokumentaci dle přílohy č.S tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 12.
- v provedení prostupů pro VZT instalace v objektu SO.017 dle přílohy č.6 tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 13.

- v provedení snížení podlahy v I.NP a sjednocení výškové úrovně podlah objektu SO.017 dle přílohy č.7 tohoto dodatku - Změnového listu . ZL 14.
- v provedení tesařských konstrukcí na základě mykologického projektu a zjištění skutečnosti při odkrytí stávajících konstrukcí v objektu SO.017 dle přílohy Č.S tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 15.
- v provedení zateplení stropní konstrukce v I.NP v objektu SO.017 dle přílohy č.9 tohoto dodatku - Změnového listu . ZL 16.
- v dodání plastových výplní otvorů dle skutečných rozměrů stávajících otvorů a dodání fólie dle požadavků projektu v objektu SO.017 dle přílohy č.10 tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 18.
- v provedení nové skladby podlahové konstrukce v 5.NP v objektu SO.017 s ohledem na stávající stav dle přílohy č.11 tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 19.
- v provedení odbourání starých základů v místě odvětracího kanálu okolo objektu SO.O 17 dle přílohy č.12 tohoto dodatku - Změnového listu . ZL 20.
- v zbourání stropní konstrukce nad podestou mezi 4. a 5. NP v objektu SO.017 dle přílohy č.13 tohoto dodatku - Změnového listu . ZL 21.
- v provedení sjednocení výškové úrovně základové spáry odvětrávaných podlah v objektu SO.O 17 dle přílohy č.14 tohoto dodatku - Změnového listu . ZL 22.
- v provedení nové skladby podlahové konstrukce na podestě 4.-5. NP v objektu SO.017 dle přílohy č.15 tohoto dodatku - Změnového listu . ZL 23.
- v provedení torkretových omítek ve větším rozsahu po odhalení stávajících konstrukcí objektu SO.O 17 dle přílohy č.16 tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 24.

## 2. Článek IV. Místo a doba plnění, odst. 2 se nahrazuje tímto zněním:

2. Dodavatel se zavazuje, že:

- a) převezme staveniště a zahájí stavební práce do 5 dnů od protokolárního předání staveniště - 4.7.2017,
- b) dokončí a předá dílo bez vad a nedodělků do 14 měsíců (426 kalendářních dnů) + 61 kalendářních dní dle dodatku . 1 + 92 kalendářních dní dle dodatku č. 2 od předání staveniště dodavateli.
- c) odstraní zařízení staveniště do 10 dnů od předání a převzetí díla.

Důvodem k posunu termínu předání a převzetí řádně dokončeného díla je zejména snížení úrovně základové spáry v I.PP včetně souvisejících prací..

3. Cena díla se navyšuje tímto dodatkem o 5.964.207,26,-Kč bez OPH, tj. vzhledem k tomu se článek V. Cena díla, odst. 1. nahrazuje tímto textem:

1. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za provedení díla tuto cenu:


Cena díla bez DPH	103.634.922,62Kč
DPH	21.763.333,75 Kč
Celková výše ceny včetně OPH	125.398.256,37Kč

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1 - Změnový list č. ZL 08
- Příloha č. 2 - Změnový list č. ZL 09
- Příloha č. 3 - Změnový list č. ZL 10
- Příloha č. 4 - Změnový list č. ZL 11
- Příloha č. 5 - Změnový list č. ZL 12
- Příloha č. 6 - Změnový list č. ZL 13
- Příloha č. 7 - Změnový list č. ZL 14
- Příloha č. 8 - Změnový list č. ZL 15
- Příloha č. 9 - Změnový list č. ZL 16
- Příloha č. 10 - Změnový list č. ZL 18
- Příloha č. 11 - Změnový list č. ZL 19
- Příloha č. 12 - Změnový list č. ZL 20
- Příloha č. 13 - Změnový list č. ZL 21
- Příloha č. 14 - Změnový list č. ZL 22
- Příloha č. 15 - Změnový list č. ZL 23
- Příloha č. 16 - Změnový list č. ZL 24
- Příloha č. 17 - Rekapitulace ceny
- Příloha č. 18 - Časový harmonogram výstavby

5. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne ... 24.9.2018



~  
... ~ . ~ . ~ .

Mgr. Zdeněk Freisleben  
ředitel

Památník národního písemnictví

V Praze dne 20.9.2018

~ zhotovitele

<, Ing. Jaromír Podborský  
člen představenstva -----

KONSITa.S.

} /  
~ 4