



PŘÍLOHA č. 9  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>		<b>ZL 10</b>	
<b>ÚSEK: Vodovodní a kanalizační přípojka</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10</b>	
<b>Popis: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>			
KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro Sýpku	DATUM: 5.9.2018	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:	
		Mail	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Zrušení stávající vodovodní a kanalizační přípojky <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Vodovodní a kanalizační přípojka <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností DEA Energetická agentura s.r.o. 01/2017 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> Vodovodní přípojka, kanalizační přípojka <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> -			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	50 946,64 Kč	10 698,79 Kč	61 645,43 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	50 946,64 Kč	10 698,79 Kč	61 645,43 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	5.9.2018
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b> AUTORSKÝ VÝZVĚR			
OD:		PODPIS:	
		DATUM:	5.9.2018
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna		



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>		<b>ZL10</b>
<b>ÚSEK: Vodovodní a kanalizační přípojka</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10</b>
		<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: Společnost pro Sýpku</b>	<b>DATUM: 5.9.2018</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR: FAX:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
	<b>MAIL</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Zrušení stávající vodovodní a kanalizační přípojky</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Vodovodní a kanalizační přípojka</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná spol. DEA Energetická agentura s.r.o., 01/2017</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Vodovodní přípojka, kanalizační přípojka</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: -</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Před zřízením nové vodovodní a kanalizační přípojky je nutné provést odpojení stávajících přípojek. Tato skutečnost je řešena v rámci tohoto změnového listu.  <b>POKYN VYDAL:</b> [REDACTED] <b>DATUM: 24.7.2018</b>		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM - [REDACTED]</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna [REDACTED]</b>	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4695**      **Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

Objekt: **ZL**      **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 010r01**      **Zrušení přípojky a šachty**

Objednatel: **Statutární město Brno**      IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1**      DIČ: **CZ44992785**  
**60200**      **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**      IČO: **03902447**  
**Příkop 838/6**      DIČ: **CZ03902447**  
**60200**      **Brno**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			37 887,16
PSV			11 100,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 959,48
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>50 946,64</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>50 946,64 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>10 698,79 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **61 645,43 CZK**

v BRNE

dne 5.9.2018

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  




Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			30 764,60	60
4	Vodorovné konstrukce	HSV			226,96	0
5	Komunikace	HSV			1 786,62	4
8	Trubní vedení	HSV			15,93	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 544,70	5
799	Ostatní	PSV			11 100,00	22
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 548,35	5
VN	Vedlejší náklady	VN			1 959,48	4
Cena celkem					50 946,64	100

## Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 010r01	Zrušení přípojky a šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>30 764,60</b>	
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	3,61000	249,70	901,42	SoD
2	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	7,50000	346,95	2 602,13	RTS II/18 -10%
3	130901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách	m3	0,92000	10 485,00	9 646,20	RTS II/18 -10%
4	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,37500	584,10	1 971,34	RTS II/18 -10%
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,37500	680,00	2 295,00	SoD
6	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	9,00000	67,10	603,90	SoD
7	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	9,00000	25,30	227,70	SoD
8	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	3,37500	41,80	141,08	SoD
9	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	3,37500	9,90	33,41	SoD
10	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	3,37500	1 048,50	3 538,69	RTS II/18 -10%
11	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	3,37500	203,50	686,81	SoD
12	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,47500	92,40	505,89	SoD
13	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	3,61000	36,00	129,96	SoD
14	171201211	Poplatek za skládku zeminy	m3	3,37500	258,50	872,44	SoD
15	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	10,00000	34,00	340,00	SoD
16	1131061711	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva k zpětnému použití	m2	5,29000	647,90	3 427,39	SoD
17	171201201111	Uložení sypaniny na skl	m3	3,37500	12,60	42,53	SoD
18	176111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,67500	347,60	234,63	SoD
19	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,15000	165,00	1 014,75	SoD
20	979054451U00	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	5,29000	29,70	157,11	SoD
21	5833120101	zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná frakce)	m3	5,74875	168,30	967,51	SoD
22	5833736801	šterkopísek frakce netříděná zásyp	m3	1,35000	314,60	424,71	SoD
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>226,96</b>	
23	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	0,22500	843,70	189,83	SoD
24	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,22500	165,00	37,13	SoD
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>1 786,62</b>	
25	564261111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	3,61000	147,00	530,67	SoD
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	5,29000	195,00	1 031,55	SoD

### Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 010r01	Zrušení přípojky a šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
27	59245020R	dlažba betonová zámková, dvourstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	1,06858	210,00	224,40	SoD

<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>					<b>15,93</b>	
28	899711121R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 22 cm	m	1,50000	10,62	15,93	RTS II/18 -10%
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>2 544,70</b>	
29	998255111R00	Přesun hmot pro šachty ražené, svislý do 75 m	t	13,06986	194,70	2 544,70	SoD
<b>Díl: 799</b>	<b>Ostatní</b>					<b>11 100,00</b>	
30	799001001	Demontáž přípojky	kpl	1,00000	4 950,00	4 950,00	R-pol.
31	799001002	ZUK	kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00	R-pol.
32	799001003	Evidence zásahu BKOM	kpl	1,00000	550,00	550,00	R-pol.
33	799001004	Zazdění přípojky průměru 200 mm v průřezné stoce 60x90 za provoru	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	R-pol.
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					<b>2 548,35</b>	
34	979083111R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 100 m	t	3,37171	46,80	157,80	SoD
35	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	3,37171	124,80	420,79	SoD
36	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	64,06240	15,20	973,75	SoD
37	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	3,37171	10,40	35,07	SoD
38	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	3,37171	285,00	960,94	SoD
<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>					<b>1 959,48</b>	
39	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	4,00000	489,87	1 959,48	SoD

<b>Celkem</b>						<b>50 946,64</b>	
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--






PŘÍLOHA č. 9  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>		<b>ZL11</b>	
<b>ÚSEK: Vodovodní přípojka</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11</b>	
<b>Popis: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>			
KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro Sýpku	DATUM: 5.9.2018	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____	
		OSOBNĚ: _____ Mail	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Propojení vodoměrné šachty a objektu DOTČENÉ MÍSTO: Vodovodní přípojka ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností DEA Energetická agentura s.r.o. 01/2017 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Vodovodní přípojka ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: -			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	91 236,04 Kč	19 159,57 Kč	110 395,61 Kč
Méněpráce:	- 17 160,00 Kč	- 3 603,60 Kč	- 20 763,60 Kč
Rozdíl:	74 076,04 Kč	15 555,97 Kč	89 632,01 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	5.9.2018
VYJÁDRĚNÍ: AUTORSKY OZUČEN			
OD:		PODPIS:	
		DATUM:	5.9.2018
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>		<b>ZL11</b>
<b>ÚSEK: Vodovodní přípojka</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11</b>
		<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: Společnost pro Sýpku</b>	<b>DATUM: 5.9.2018</b>
<b>ODESLÁNO: _____</b>	<b>POŠTOU: _____</b>	<b>OSOBNĚ: _____</b>
	<b>KURÝR: _____</b>	<b>MAIL _____</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Propojení vodoměrné šachty a objektu</b>		
<b>DOTČENÉ MÍSTO: Vodovodní přípojka</b>		
<b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná spol. DEA Energetická agentura s.r.o., 01/2017</b>		
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Vodovodní přípojka</b>		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: -</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
<p>Jedná se o doplnění vodovodního potrubí v úseku mezi vodoměrnou šachtou a patou objektu novostavby mateřské školy, které není obsaženo ve výkazu výměr, ale je nutná jeho realizace pro zajištění přívodu vody do objektu.</p>		
<b>POKYN VYDAL</b> 	<b>DATUM: 31.8.2018</b>	
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM - </b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna, </b>	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet:	ZL č. 011r01	Vodovodní přípojka
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		53 147,76
PSV		18 079,20
MON		0,00
Vedlejší náklady		2 849,08
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>74 076,04</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	74 076,04 CZK
Základní DPH	21 %	15 555,97 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>89 632,01 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v <u>BRNO</u></p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne <u>5.9.2018</u></p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>Za objednatele</p> </div> </div>		

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			53 233,89	72
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 330,10	3
8	Trubní vedení	HSV			-16 500,00	-22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 083,77	19
722	Vnitřní vodovod	PSV			18 079,20	24
VN	Vedlejší náklady	VN			2 849,08	4
Cena celkem					74 076,04	100

### Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 011r01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>53 233,89</b>	
	1	132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,03000	356,40	10 702,69	SoD
	2	132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	12,01200	25,30	303,90	SoD
	3	161101102R00 Svisté přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	30,03000	126,50	3 798,80	SoD
	4	151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	54,60000	109,35	5 970,51	SoD
	5	151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	54,60000	23,22	1 267,81	SoD
	6	175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,93000	347,60	2 408,87	SoD
	7	171201211 Poplatek za skládku zeminy	m3	30,03000	258,50	7 762,76	SoD
	8	171201201111 Uložení sypaniny na skl	m3	30,03000	12,60	378,38	SoD
	9	174101101R00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,79000	92,40	1 921,00	SoD
	10	5833120101 zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná frakce)	m3	21,82950	168,30	3 673,90	SoD
	11	167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	27,72000	165,00	4 573,80	SoD
	12	162701102R00 Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	30,03000	203,50	6 111,11	SoD
	13	5833736801 šterkopísek frakce netříděná zásyp	t	13,86000	314,60	4 360,36	SoD
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>2 330,10</b>	
	14	451573111R00 Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	2,31000	843,70	1 948,95	SoD
	15	167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,31000	165,00	381,15	SoD
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>-16 500,00</b>	
	16	8996010101 Oprava stáv. přípojky PP DN 150 hl.2,5m - délka 10m	kus	-1,00000	16 500,00	-16 500,00	SoD
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>18 079,20</b>	
	17	722172416R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž	m	21,00000	590,00	12 390,00	SoD
	18	722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65	m	21,00000	23,04	483,84	RTS 18/II -10%
	19	899731113R00 Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	21,00000	18,45	387,45	RTS 18/II -10%
	20	899711121R00 Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 22 cm	m	21,00000	10,62	223,02	RTS 18/II -10%
	21	722001001 Geodetické zaměření	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	R-pol.
	22	28653153.AR Přečodka PE-měď ISIFLO 110 D 63 x 2"vnější závit	kus	2,00000	513,00	1 026,00	RTS 18/II -10%
	23	722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	21,00000	27,09	568,89	RTS 18/II -10%
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>14 083,77</b>	
	24	998255111R00 Přesun hmot pro šachty ražené, svislý do 75 m	t	72,33573	194,70	14 083,77	SoD
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>2 849,08</b>	
	25	VRN Vedlejší rozpočtové náklady	%	4,00000	712,27	2 849,08	SoD
<b>Celkem</b>						<b>74 076,04</b>	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4695**      **Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

Objekt: **ZL**      **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 011r01**      **Vodovodní přípojka\_MPC**

Objednatel: **Statutární město Brno**      IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1**      DIČ: **CZ44992785**  
**60200**      **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**      IČO: **03902447**  
**Příkop 838/6**      DIČ: **CZ03902447**  
**60200**      **Brno**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-16 500,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	-660,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-17 160,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-17 160,00 CZK
Základní DPH	21 %	-3 603,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-20 763,60 CZK**

v BRNĚ

dne 5.9.2018

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  
Příkop 838/6

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			-16 500,00	96
VN	Vedlejší náklady	VN			-660,00	4
Cena celkem					-17 160,00	100

### Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 011r01	Vodovodní přípojka_MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>-16 500,00</b>
1	8996010101	Oprava stáv. přípojky PP DN 150 hl.2,5m - délka 10m	kus	-1,00000	16 500,00	-16 500,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>-660,00</b>
2	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	4,00000	-165,00	-660,00
<b>Celkem</b>						<b>-17 160,00</b>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet:	ZL č. 011r01	Vodovodní přípojka_VCP
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		69 647,76
PSV		18 079,20
MON		0,00
Vedlejší náklady		3 509,08
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>91 236,04</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	91 236,04 CZK
Základní DPH	21 %	19 159,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>110 395,61 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v <u>          BRNO          </u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> <p>_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne <u>          5.9.2018          </u></p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 40px; margin-top: 5px;"></div> <p>_____ Za objednatele</p> </div> </div>		



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			53 233,89	58
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 330,10	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 083,77	15
722	Vnitřní vodovod	PSV			18 079,20	20
VN	Vedlejší náklady	VN			3 509,08	4
Cena celkem					91 236,04	100

## Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 011r01	Vodovodní přípojka_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>53 233,89</b>
	1 132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,03000	356,40	10 702,69
	2 132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	12,01200	25,30	303,90
	3 161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	30,03000	126,50	3 798,80
	4 151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	54,60000	109,35	5 970,51
	5 151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	54,60000	23,22	1 267,81
	6 175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,93000	347,60	2 408,87
	7 1712012111	Poplatek za skládku zeminy	m3	30,03000	258,50	7 762,76
	8 171201201111	Uložení sypaniny na skl	m3	30,03000	12,60	378,38
	9 174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,79000	92,40	1 921,00
	10 5833120101	zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná frakce)	m3	21,82950	168,30	3 673,90
	11 167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	27,72000	165,00	4 573,80
	12 162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	30,03000	203,50	6 111,11
	13 5833736801	šterkopísek frakce netříděná zásyp	t	13,86000	314,60	4 360,36
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>2 330,10</b>
	14 451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	2,31000	843,70	1 948,95
	15 167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,31000	165,00	381,15
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>18 079,20</b>
	16 722172416R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž	m	21,00000	590,00	12 390,00
	17 722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65	m	21,00000	23,04	483,84
	18 899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	21,00000	18,45	387,45
	19 899711121R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 22 cm	m	21,00000	10,62	223,02
	20 722001001	Geodetické zaměření	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
	21 28653153.AR	Přechodka PE-měd ISIFLO 110 D 63 x 2"vnější závit	kus	2,00000	513,00	1 026,00
	22 722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	21,00000	27,09	568,89
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>14 083,77</b>
	23 998255111R00	Přesun hmot pro šachty ražené, svislý do 75 m	t	72,33573	194,70	14 083,77
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>3 509,08</b>
	24 VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	4,00000	877,27	3 509,08
<b>Celkem</b>						<b>91 236,04</b>



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>	<b>ZL12</b>			
<b>ÚSEK: Konstrukce zámečnické, konstrukce sádrokartonové</b>				
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>			
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: Společnost pro Sýpku</b>	<b>DATUM: 5.9.2018</b>		
<b>ODESLÁNO: _____</b>	<b>POŠTOU: _____</b>	<b>KURÝR: _____</b>	<b>FAX: _____</b>	<b>OSOBNĚ: _____</b>
<b>MAIL</b>				
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Požární předěly svítidel v podhledech</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Podhledy</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná spol. DEA Energetická agentura s.r.o., 01/2017</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Konstrukce zámečnické, konstrukce sádrokartonové</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: -</b>				
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Z důvodu splnění podmínek Projektu požární bezpečnostního řešení stavby na ochranu stropních konstrukcí, je nutné v místech oslabených umístěním zapuštěnými svítidly, provést protipožární úpravu podhledů protipožárním předělem.				
<b>POKYN VYDAL</b> [REDACTED]		<b>DATUM: 3.9.2018</b>		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.				
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM -</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> [REDACTED]			



PŘÍLOHA č. 9  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a</b>		<b>ZL12</b>			
<b>ÚSEK: Konstrukce zámečnické, konstrukce sádrokartonové</b>					
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12</b>			
<b>Popis: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>					
KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro Sýpku	DATUM: 5.9.2018			
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:			
		Mail			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Požární předěly svítidel v podhledech DOTČENÉ MÍSTO: Podhledy ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností DEA Energetická agentura s.r.o. 01/2017 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Konstrukce zámečnické, konstrukce sádrokartonové ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: -					
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
Vícepráce:	101 615,82 Kč	21 339,32 Kč	122 955,14 Kč		
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
Rozdíl:	101 615,82 Kč	21 339,32 Kč	122 955,14 Kč		
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	5.9.2018		
VYJÁDRĚNÍ: AUTORSKÝ DOZOR					
OD:		PODPIS:		DATUM:	5.9.2018
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,				

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4695 Novostavba mateřské školy Sýpka 26a  
**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY  
**Rozpočet:** ZL č. 012 Požární předěly svítidel v podhledech

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno


Rozpis ceny	Celkem
HSV	97 707,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	3 908,32
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>101 615,82</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	101 615,82 CZK
Základní DPH	21 %	21 339,32 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 122 955,14 CZK**

v BRNĚ dne 5.9.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			97 707,50	96
VN	Vedlejší náklady	VN			3 908,32	4
Cena celkem					101 615,82	100

### Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 012	Požární předěly svítidel v podhledech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 311</b>		<b>Sádrokartonové konstrukce</b>				<b>97 707,50</b>
1	311001002	SDK kastlík v kazetovém podhledu s požární odolností	ks	33,00000	1 562,00	51 546,00
2	311001003	SDK kastlík v podhledu s požární odolností	ks	77,00000	599,50	46 161,50
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>3 908,32</b>
3	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	4,00000	977,08	3 908,32
<b>Celkem</b>						<b>101 615,82</b>