

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **312/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **042/2018**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 9/ZPR/2018

Článek I. Smluvní strany

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. KKP stavební s.r.o.

Sídlo: Myslotínská 1048, 393 01 Pelhřimov

kontaktní adresa: Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 260 55 236

DIČ: CZ26055236

zastoupená Lubošem Prchalem, jednatelem společnosti

Výpis obchodního rejstříku vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11351

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –

Tímto Dodatkem č. 1 k SOD č. 312/ODO/2018 se upravují podmínky stavby: „**Modernizace mostu ev. č. 2117-2 Mariánské Lázně u Lunaparku**“ v souladu s § 222 odst. (2) a (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Změna závazku vyplývá ze zjištění jiných geologických a hydrotechnických poměrů po demolici původního mostního objektu a po dokončení výkopových prací pro založení nového mostu a z toho vyplývající nutné jiné úpravy základové spáry, včetně zpracování tohoto skutečně zjištěného stavu do realizační dokumentace stavby. Tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně termínu dokončení díla v článku IV. odst. 4.1. a ke změně ceny díla, článku V. odst.5.1.

4.1.

Původní znění:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	15.6.2018
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	15.6.2018
Maximální délka realizace stavby (díla):	92 dny od předání a převzetí staveniště
Lhůta pro dokončení stavebních prací (díla):	
Lhůta pro předání a převzetí stavby (díla):	

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	1.7.2018
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	1.7.2018
Maximální délka realizace stavby (díla):	do 24.10.2018
Lhůta pro dokončení stavebních prací (díla):	
Lhůta pro předání a převzetí stavby (díla):	

5.1.

Původní znění:

Cena celkem bez DPH	4 616 171,12 Kč
21% DPH	696 395,94 Kč
Cena vč. DPH	5 585 567,06 Kč

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Původní cena celkem bez DPH	4.616.171,12 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	46.512,20 Kč
Cena celkem bez DPH	4.662.683,32 Kč
21% DPH	979.163,49 Kč
Cena vč. DPH	5.641.846,82 Kč

Všechny články uzavřené smlouvy č. objednatele 312/ODO/2018 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

1. Evidenční list změny stavby
2. Záznam z prohlídky stavby
3. Vyjádření zpracovatele realizační dokumentace

4. *Fotodokumentace*

5. *Stavební deník*

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Karlových Varech, dne 7.9.2018

V Sokolově, dne 24.9.2018

Luboš Prchal
jednatel

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace