



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/066/Ža, uzavřené dne 03.05.2016

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby
Martin Žalud, referent odboru investic
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referent odboru investic
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100

- 2. ZHOTOVITEL:** **AK plus Novostav s. r. o.**
Zapsána: v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15928
zastoupena: Slavomír Byrtus, jednatel společnosti
jednání ve věcech:
technických-stavbyvedoucí: Slavomír Byrtus
reklamací: Slavomír Byrtus
se sídlem: Jablunkovská 410, 739 61 Třinec
IČ: 253 68 052
DIČ: CZ25368052
telefon: 558 350 358
e-mail: novostav@seznam.cz
Bankovní spojení: KB Třinec
č. účtu: 193830240277/0100



I.

Předmět dodatku

Na základě požadavku investora došlo v průběhu realizace stavby ke změně rozsahu díla. Z důvodu bezpečnosti bylo nutné demontovat a provést opravu nevyhovujících dětských prvků a laviček. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 68.800 Kč bez DPH. Na základě vyjádření správců inženýrských sítí nebylo možné provést dodávku a montáž oplocení, jehož umístění by bylo v kolizi s ochranným pásmem vodního díla. Méněpráce, které nebyly provedeny činí 44.862,50 Kč bez DPH. Výsledná cena změny bez DPH je 23.937,50 Kč.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/066/Ža na stavbu „**Přesun dětského hřiště Pastelka**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 03.05.2016:

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

rekonstrukce plochy, instalace dětských prvků a mobiliáře	894.923,-- Kč bez DPH
rek. přístupového chodníku, dodávka a montáž oplocení	15.127,50 Kč bez DPH
CENA CELKEM	910.050,50 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2067 ze dne 20.06.2016.

V Třinci dne

V Třinci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Slavomír Byrtus
jednatel společnosti

Přílohy:



Příloha č. 1 – Změnový list č. 1