

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-050 ze dne 3. 4. 2018
(ev.č. SMVS 107V751001757)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [REDACTED] zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen "TDO"): [REDACTED]

- koordinátor BOZP: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: [REDACTED] hjyaavk

(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel :

BROCHIER s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28509

Sídlo: Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10

IČO: 612 46 247

DIČ: CZ61246247

Zastoupená: **Františkem Henschem, jednatelem**

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: František Hensch, jednatel, tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 8k2su6k

Adresa pro doručování: Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 8. článku 15 Závěrečná ujednání smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-050 ze dne 3. 4. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2018, na zhotovení díla – stavby „**Praha MO Valy – páteří rozvody vody a kanalizace - rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „tento dodatek“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny a termínu dokončení díla** z důvodu zjištění potřeby provedení změny části díla, a to konkrétně kanalizace – stoka „A“ a vodovod – řad „A“ v prostoru zpevněné komunikace před vrátnicí č. 2.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. **článku 2 Předmět smlouvy** byla po odkrytí jednotlivých stavebních konstrukcí zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.1.1. **článku 2 Předmět smlouvy** (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“). Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
2. Mezi smluvními stranami byly dále dohodnuty změny v technickém řešení, které při započtení víceprací a méněprací snižují celkovou cenu díla.
3. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány v příloze „Zjišťovací protokol víceprací a méněprací č. 2“, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku. Finanční vyčíslení víceprací a méněprací je rozepsáno v příloze „Rozpočet s výkazem výměr – Změnový list č. 5 až č. 7“ která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 369 901,05 Kč vč. DPH (305 703,35 Kč bez DPH, 64 197,70 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 1 434 961,60 Kč vč. DPH (-1 185 918,68 Kč bez DPH, -249 042,92 Kč 21% DPH)

tj. snížení o:

- 1 065 060,55 Kč vč. DPH (-880 215,33 Kč bez DPH, -184 845,22 Kč 21% DPH)

4. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2. **článku 3. Cena za dílo** se mění takto:

8 353 057,82 Kč bez DPH

1 754 142,14 Kč DPH 21%

10 107 199,96 Kč včetně DPH

(slovy: deset milionů sto sedm tisíc sto devadesát devět korun českých devadesát šest haléřů)

Celková cena je rozepsána v příloze „Celková rekapitulace“, která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto dodatku.

5. Dopisem čj. 233486/2018-6440 ze dne 28. 8. 2018 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelem dnem 29. 8. 2019 pozastaveno provádění části díla, tj. kanalizace – stoka „A“ a vodovod – řad „A“ v prostoru zpevněné komunikace před vrátnicí č. 2. Provádění pozastavených prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
6. Dodatkem č. 2 se ve smlouvě ruší odst. 4.3. **článku 4 Čas a místo plnění** a nahrazuje se zněním:

„4.3. Termín dokončení díla: **nejpozději do 30. 9. 2018 vyjma pozastavené části díla** (čj. 233486/2018-6440 ze dne 28. 8. 2018), **kde je termín dokončení: nejpozději do 32 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.** Tyto termíny lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

7. Dodatkem č. 2 se ve smlouvě ruší odst. 12.2. článku 12 Smluvní pokuty a úroky z prodlení a nahrazuje se zněním:

„12.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení díla sjednaný v odst. 4.3. čl. 4 smlouvy na 30. 9. 2018, resp. na 32 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 2 pro dokončení pozastavené části díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, a to za každý dohodnutý termín dokončení a za každý i započatý prodlení.“

4. Závěrečná ustanovení

- Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol č. 2 – počet stran: 2
Příloha č. 2 - Rozpočet s výkazem výměr /Změnový list č. 5 až č. 7 – počet stran: 20
Příloha č. 3 - Celková rekapitulace – počet stran: 1
- Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 26 -09- 2018

Za o

.....

zástupce ředitele - ředitel odboru
řízení staveb AHNM

V Praze dne

Za zhotovitel

.....

Francis Brochier
jednatel
BROCHIER s.r.o.



Nabytí účinnosti:

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

odbor řízení staveb

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1, PSČ 110 05; IČ: 60 162 694; IDS hjyaavk

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ č. 2

Akce: Praha MO Valy – páteřní rozvody vody a kanalizace - rekonstrukce
Objednatel: ČR - MO, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, zaměstnanec pověřený jednáním:
zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem, Ing. Jiří Březina
Zhotovitel: BROCHIER s.r.o., Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10
číslo SoD: 6440-OŘS1-2017-050 ze dne 3. 4. 2018
Projektant: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
Uživatel: VZ 5810
ev. č. SMVS: 107V751001757

TECHNICKÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Z provozních důvodů je nutno řešit změnu způsobu pokládky vodovodu u vjezdové brány do areálu a na základě kamerových zkoušek je možná úprava trasy kanalizace (větev „A“) díky níž dojde ke zkrácení trasy cca o 120 m a dále je nutné zabezpečení pitné vody po dobu přepojování vodovodu.

Objednatel zkontroloval rozsah a oprávněnost předložených víceprací a měněprací a odsouhlasil tyto práce z hlediska věcného obsahu, rozsahu a množství.

ZL č. 5 – Rekonstrukce kanalizace - zkrácení stoky A

Při kamerových zkouškách před provedením výkopových prací bylo zjištěno, že kanalizaci od b.č. V lze napojit na jinou kanalizační větev. Tím dojde ke zkrácení trasy nově budované kanalizace cca o 120 m.

ZL č. 6 – Rekonstrukce vodovodu - vícepráce x méněpráce - změna technologie části řadu A (podvrt)

S ohledem na nutné zachování provozu vjezdové brány č. 2 je navrženo provést pod komunikací u tohoto vjezdu podvrtem. Tímto řešením nebude narušen povrch zpevněné komunikace a nebude přerušen provoz objektu.

ZL č. 7 – Zabezpečení dodávky pitné vody

Pro zabezpečení provozu areálu po dobu přepojování je nutno zabezpečit dodávku pitné vody mobilními cisternami.

Vypracoval:

██████████ a ██████████

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Praha - rekonstrukce páteřních rozvodů vody a kanalizace - MO Valy 1. etapa	JKSO	
Název objektu	Změnový list č. 5	EČO	
	Rekonstrukce kanalizace - vícepráce x méněpráce - zkrácení stoky A	Místo	
Objednatel	ČR - Ministerstvo obrany	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel		61246247	CZ61246247
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		28.08.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-154 823,28	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-691 161,83	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-845 985,11	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>BROCHIER s.r.o. Ukrajinská 728/2 101 00 PRAHA 10 IČ: 61246247</p> </div>	<p>D Celkem bez DPH -845 985,11</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-845 985,11</td> <td>-177 656,87</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cena s DPH -1 023 641,98</p> <p>E Přípočty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-845 985,11	-177 656,87	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snížená	15,0	0,00	0,00																
základní	21,0	-845 985,11	-177 656,87																
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Praha - rekonstrukce páteřních rozvodů vody a kanalizace - MO Valy 1. etapa	JKSO	
Název objektu	Změnový list 6	EČO	
	Rekonstrukce vodovodu - vícepráce x méněpráce - změna technologie části řadu A (podvrt)	Místo	
Objednatel	ČR - Ministerstvo obrany	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel		61246247	CZ61246247
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		28.08.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	1 261,95	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-44 597,99	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	-397,88				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	-496,30				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-44 230,22	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>BROCHIER s.r.o. U Rakovské 728/2 101 00 PRAHA 10 IČ: 61246247</p> </div>	<p>D Celkem bez DPH -44 230,22</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-44 230,22</td> <td>-9 288,35</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cena s DPH -53 518,57</p> <p>E Přípočty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-44 230,22	-9 288,35	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snížená	15,0	0,00	0,00																
základní	21,0	-44 230,22	-9 288,35																
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

Praha MO Valy – páteřní rozvody vody a kanalizace – rekonstrukce
Celková rekapitulace

SOD včetně D1	
cena bez DPH	9 233 273,15 Kč
DPH	1 938 987,36 Kč
Celkem včetně DPH	11 172 260,51 Kč

D2	
Změnový list č. 5	-845 985,11 Kč
Změnový list č. 6	-44 230,22 Kč
Změnový list č. 7	10 000,00 Kč
Cena ZLč. 5 až 7 celkem bez DPH	-880 215,33 Kč
DPH 21 %	-184 845,22 Kč
Cena ZL č. 1 až 4 celkem vč. DPH	-1 065 060,55 Kč

SOD vč. D1 + D2	
cena bez DPH	8 353 057,82 Kč
DPH	1 754 142,14 Kč
Celkem včetně DPH	10 107 199,96 Kč

BROCHIER s.r.o.
Ukrajinská 720/2
191 00 PRAHA 10
IČ: 61246247

