

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy objednatele: 326/KSÚS/2016

Číslo smlouvy poskytovatele: 16/12

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

FORVIA CZ, s.r.o.

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

IČ: 029 92 485

DIČ: CZ02992485

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Volek, jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2016 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/244 Kostelec, most ev.č. 244-006 přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem_PD**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V průběhu zpracování Díla nastala potřeba realizování dodatečného stavebně – technického průzkumu pro ověření všech vlastností kamenné části klenby mostu. Tento průzkum může zajistit pouze Výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí na Kloknerově ústavu, který je velmi vytížen a díky němu došlo k prodloužení zpracování Díla.
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s čl. 4.2. písm. c) Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 5.1 Smlouvy se mění následovně:

- 5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení - koncept
 - **Nejpozději do 5 měsíců od podpisu Smlouvy**
- 5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis
 - **Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele**
- 5.1.3 Dokumentace pro provedení stavby
 - **Nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb**
- 5.1.4 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
 - **Nejpozději 8 měsíců od podpisu Smlouvy**
- 5.1.5 Výkon autorského dozoru
 - **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**
- 5.1.6 Mostní list a I. hlavní mostní prohlídku
 - **Na výzvu Objednatele, před kolaudací stavby**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 8.11.2016
Objednatel:

V Praze dne 10.11.2016
Poskytovatel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

FORVIA CZ, s.r.o.
Ing. Jiří Volek, jednatel