



DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo č. 234/OVZ/PS/2018

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křižkovského 8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických (dále jen „TDS“): [REDACTED]

Technický dozor investora: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **REFAS Olomouc spol. s r.o.**
se sídlem: Na Zákopě 525/1g, 772 00 Olomouc
IČO: 47667478
DIČ: CZ47667478
statutární orgán: Ing. Michal Dudek
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4947
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michal Dudek

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ujednání

- Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 28.5.2018 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo (dále též jako „SoD“ či „Smlouva“) za účelem realizace stavby „**RUP – Úprava 3. nádvoří Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci**“.
- Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně a úpravě Smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



Genius loci...

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, které jsou v elektronické podobě součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 856.245,05 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. V souvislosti se změnou rozsahu Díla se mění doba plnění vymezená v čl. II. odst. 2 Smlouvy, a to tak, že Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do 12.10.2018.
5. Smluvní strany se dohodly na základě tohoto Dodatku č. 1, že ujednání čl. III odst. 1. výše uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. III. odst. 1., a to následovně:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí 4,455.287,61 Kč bez DPH, 5,390.898,008 Kč včetně DPH, z toho 21% DPH ve výši 935.610,40 Kč.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto Dodatku č. 1 a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn specifikovaných tímto Dodatkem č. 1 (v elektronické podobě na CD).

V Olomouci dne 26. 09. 2018

V Olomouci dne 25. 09. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Ing. Michal Dudek
jednatel REFAS Olomouc spol. s r.o.

Příloha č. 1

