

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo „Revitalizace autobusového nádraží v Mohelnici“
č. smlouvy zhotovitele 201708001/1150/17/VHS a DS

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice, IČ: 00303038
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s., IČ: 25322257
Sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
Zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

(Dále jako Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 23. 1. 2018 uzavřeli smlouvu o dílo na zakázku „Revitalizace autobusového nádraží v Mohelnici“, v níž se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).
2. V průběhu provádění díla nastaly skutečnosti, v jejichž důsledku došlo k objektivním časovým zpožděním s postupem prací na díle, které nelze přičítat k tíži Zhotovitele. Jednalo se zejména o potřebu úpravy řešení štětovnic, které nebylo možné realizovat dle projektové dokumentace, o sanaci stavební jámy. Zhotovitel upozornil Objednatele na vliv těchto skutečností na dobu plnění, a to zápisy ve stavebním deníku.
3. Smluvní strany vzhledem k výše uvedenému tímto dodatkem mění sjednanou dobu plnění, jako nepodstatnou změnu závazku, dle ustanovení §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. Změny předmětu díla budou řešeny zvlášť samostatným dodatkem.

II. Doba plnění

1. Článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo se upravuje a mění tak, že závazný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla se nově sjednává na termín **17. 9. 2018.**

2. Zhotovitel v souvislosti se změnou doby plnění vypracoval aktualizovaný harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje dřívější harmonogram.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatku nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho dodatek podepisují.
4. Tento dodatek byl schválen na zasedání rady města dne 29.8.2018 usnesením č. 2561 / 129 / RM / 2018.

Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram postupu prací

V Mohelnici dne ...31...-08- 2018

V Brně dne31...-08- 2018

Za Objednatele:




za Město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta



Za Zhotovitele:

 **IMOS Brno, a.s.**
Olmoucká 174, 602 00 Brno



za IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

