

**Dodatek č. 3**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. 2017/12/01/0545**  
**(dále jen dodatek)**  
**Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 1803/8  
72930 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba**  
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
zastoupený panem Ing. Petrem Mihálikem, starostou  
k podpisu zmocněna paní Mgr. Zuzana Bajgarová, místostarostka  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1649335379/0800  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Gregor  
Další osoby budou uvedeny v zápise o předání staveniště

**dále jen objednatel**

**Zhotovitel: BYSTRONĚ Group a.s.**  
se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz 702 00 Ostrava  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě, B, vložka 3238  
IČO: 27800466  
DIČ: CZ 27800466.  
Zastoupený panem: Michalem Bystroněm, členem představenstva  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 107-1615600277/0100  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXX

**dále jen zhotovitel**

tímto uzavírají dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13.07.2017 ve znění dodatku č.1 ze dne 07.12.2017 a dodatku č.2 ze dne 09.03.2018, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU (dále také jen smlouva).

## II. Úvodní ustanovení

Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné provést změny předmětu plnění v níže uvedeném rozsahu.

### **Předmět změny a jejich zdůvodnění:**

Dochází k doplněním, změnám a úpravám některých detailů projektu, které jej doplňují zejména z hlediska zlepšení technických vlastností konstrukcí a technologií, zvýšení užitné hodnoty stavby a bezpečnosti návštěvníků, nebo zohledňují místní podmínky u skrytých konstrukcí, které nebylo možno předpokládat. Některé materiálové a drobné konstrukční změny jsou provedeny rovněž v zájmu snížení náročnosti a nákladů údržby, a v neposlední řadě z titulu legislativních podmínek zpřísněných v mezidobí od dokončení projektu. Vyskytly se rovněž některé nesrovnalosti mezi výkresovou částí projektu a rozpočty, které je nutno vyřešit.

Cena za provedení těchto prací činí:

Méněpráce: 176 735,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 1 600 960,29 Kč bez DPH

Na základě výše uvedeného dojde k navýšení ceny díla.

Vyčíslení:

**Navýšení ceny díla celkem o 1 424 225,29 Kč bez DPH .**

Cena díla celkem ze smlouvy ve znění dodatku č.1 a 2: **37 354 614,93 Kč bez DPH.**

**Cena díla po započtení víceprací a méněprací dle tohoto dodatku: 38 778 840,22 Kč bez DPH.**

## III. Předmět dodatku

1. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení víceprací a omezení o méněpráce, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši 1 600 960,29 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 176 735,00 Kč bez DPH se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst.1 smlouvy takto:  
Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.  

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Cena díla bez DPH</b> | <b>38 778 840,22,- Kč</b> |
| DPH 21 % celkem          | <b>7 844 469,13,- Kč</b>  |
| Cena díla celkem vč. DPH | <b>46 922 396,66,- Kč</b> |
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za provedení víceprací v rozsahu dle odst.2 tohoto článku dodatku v termínu sjednaném v čl. VIII. smlouvy.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že tyto vícepráce a méněpráce nebudou mít vliv na konečný termín plnění díla.

#### **IV. Ostatní ustanovení**

Tento dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13.07.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.12.2017 a dodatku č. 2 ze dne 09.03.2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v níž je vymezen rozsah víceprací a méněprací a jejich cena.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13.07.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.12.2017 a dodatku č. 2 ze dne 09.03.2018 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13.07.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.12.2017 a dodatku č. 2 ze dne 09.03.2018 rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba usnesením č. 475/ZMOb1418/26 ze dne 12.09.2018.

V Ostravě dne: 27.09.2018

.....  
**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
místostarostka

.....  
**Michal Bystroň**  
člen představenstva