

Změnový list č.: 2

Objednatel:	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Dodavatel:	POZEMSTAV Prostějov a.s.
Akce:	SÚ pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I
Číslo SoD:	54/2018 (evidovaná u objednatele)
Změna:	Změna dodávky ocelových dveří do trezoru - požadavek bezpečnostního úseku VCP vyžádané investorem v oboru elektro, VZT a chlazení apod. Změna složení příčky trezoru a vyrovnání výškového rozdílu podlah Změna dodávky požárních klapek, el. silový přívod ke klapkám - změna zákona Změna pochozí části galerie ke stroji B1 Změna umístění rozvaděče pro M+R
Odpočty:	Měřidla teploty, vlhkosti, data a času Statické vyztužení sloupu ve 4.NP Změna v dodávce slaboproudu Nereralizace opravy ocelových dveří a kabelových kanálů
Vícenáklady:	D+M nosných systémů pro svítidla a lišty pro uložení kabeláže Doplnění ocelové konstrukce, změna profilu výztuže překladu ve 4.NP D+M nové izolace na stávající rozvody chladu ve 2.NP, Výmalba chodby a obložení sloupů SDK ve 4.NP Doplnění zárubní provizorních dveří v SDK příčkách, změna výměry okenních fólií Úprava rozvodu ÚT v kuchyňce ve 2.NP, změna rozvodů chladné vody a rozvodů D+M elektro kabelů a trasy stoupacího vedení z 2.PP do 2.NP D+M přechodového rozvaděče, prodloužení stávajících el. kabelů ve 2.NP Zazdívka montážního otvoru ve 2.NP, demontáž podhledu
Zdůvodnění/příčina:	Požadavky vycházející z reálného stavu na stavbě - pracoviště ve 2.NP a prostory související s prováděním díla: požadavky investora a provozu vznesené na KD pro zvýšení standartu interiéru; požadavky výrobce ofsetového stroje B1
Přílohy:	Soupis položek odpočtů

Soubor	pol.	Popis	Jednotka	Množství	jednotková cena	Celková cena
PSV	Konstrukce zámečnické	Změna trezorových dveří ve 2.NP	zvýšení			163 668,20 Kč
			snížení			-22 935,00 Kč
PSV	Elektro	Měřidla teploty, data aj.	snížení			-42 992,00 Kč
PSV	VZT chlazení	techn. voda - 1 ks odběr.místa	zvýšení			1 198 533,50 Kč
			snížení			-1 108 775,00 Kč
PSV	VZT chlazení	Stěnové požární klapky - změna na klapky se servopohonem	zvýšení			34 178,00 Kč
			snížení			-12 204,00 Kč
PSV	Podlahy lité	Doplnění výměry, sjednocení výšek podlah	zvýšení			705 900,15 Kč
			snížení			-466 041,20 Kč
PSV	Elektro silnoproud	kotvení silnoproud.kabelů	zvýšení			68 323,40 Kč
			snížení			-22 000,00 Kč
PSV	Konstrukce zámečnické	Výztuž překladu ve 4.NP - změna profilu	zvýšení			16 950,00 Kč
			snížení			-13 530,00 Kč
HSV	Ostatní kce, bourání	Bourání příčky - změna materiálu příčky	zvýšení			99 305,22 Kč
			snížení			-15 543,35 Kč
PSV	VZT chlazení	Stávající rozvody chladu - výměna izolace	zvýšení			335 604,00 Kč
			snížení			-205 402,00 Kč
PSV	Elektro silnoproud	El. silový přívod - klapky se servopohonem	zvýšení			20 751,00 Kč
			snížení			-13 808,00 Kč

PSV	Malby, SDK	Výmalba chodby - 4.NP, obložení sloupů SDK	zvýšení			166 785,73 Kč
			snížení			-130 454,58 Kč
PSV	Elektro	Přemíst.vypínače výtahu	zvýšení			3 742,00 Kč
HSV	Kce zámeč.	SDK	zvýšení			4 411,30 Kč
PSV	Konstrukce zámečnické	Doplnění ocelové konstrukce	zvýšení			310 364,00 Kč
			snížení			-290 500,00 Kč
PSV	Zasklívání	Změna výměry okenních folií	zvýšení			18 162,38 Kč
			snížení			-16 488,78 Kč
PSV	VZT	Rozvod stlač.vzduchu	zvýšení			8 050,00 Kč
PSV	Ústřední vytápění	Úprava rozvodu ÚT - změna profilu	zvýšení			59 899,64 Kč
			snížení			-39 160,44 Kč
PSV	Chlazení	Oprava ventilu	zvýšení			6 858,00 Kč
PSV	Elektro silnoproud	Doplnění kabelu elektro, vč. kabel. žlabu	zvýšení			180 383,00 Kč
			snížení			-28 880,00 Kč
PSV	Chlazení	Změna rozvodů chladné vody	zvýšení			318 262,10 Kč
			snížení			-218 255,00 Kč
PSV	Konstrukce zámečnické	sloupů ve 4.NP - nerealizováno	snížení			-45 600,00 Kč
PSV	Elektro slaboproud	Změna v dodávce Rack, odpočet za nedodávky	zvýšení			17 905,00 Kč
			snížení			-91 009,00 Kč
PSV	Konstrukce zámečnické	Repase a nátěr ocel. dveří - nerealizováno	snížení			-4 356,00 Kč
PSV	Konstrukce zámečnické	Ocel. pochozí galerie - změna materiálu	zvýšení			102 590,56 Kč
			snížení			-66 800,00 Kč
PSV	Elektro silnoproud	Doplnění nosných systémů světel a lišty	zvýšení			48 994,00 Kč
PSV	Elektro silnoproud	Doplnění přechodového rozvaděče pro stroj B1	zvýšení			14 160,00 Kč
PSV	VZT chlazení	Přemístění rozvaděče chladu ve 2.NP	zvýšení			241 760,31 Kč
			snížení			-191 814,31 Kč
HSV	Svislé a kompl.kce	Zazdívka montážního otvoru ve 2:NP	zvýšení			13 574,83 Kč
			snížení			-2 740,00 Kč
PSV	Konstrukce zámečnické	Kabelové kanály v podlaze - nerealizováno	snížení			-10 784,00 Kč
PSV	Konstrukce suché výr.	Demontáž a likvidace podhledu ve 2.NP	zvýšení			92 537,45 Kč
			snížení			-84 045,14 Kč
PSV	Elektro silnoproud	Prodloužení stávajících 2.NP	zvýšení			74 992,00 Kč
			snížení			-61 312,00 Kč
Celkem snížení						-3 205 429,80 Kč
Celkem nárůst						4 326 645,77 Kč
suma (snížení plus nárůst)					netto Kč	1 121 215,97 Kč
sleva					netto Kč	0,00 Kč
celkem za ZL č. 2					netto Kč	1 121 215,97 Kč
celková cena před změnou č. 1					netto Kč	14 177 660,97 Kč
vícenáklady					netto Kč	1 121 215,97 Kč
celková cena vč.změny č. 1					netto Kč	15 298 876,94 Kč

Vystaveno: XXX XXX	TDI:	Povoleno:
Dne:		Dne: