



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. d201800006 ze dne 23. 1. 2018




mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen "objednatel")

a

SINGS projekční ateliér, s.r.o.

sídlo: Škroupova 1059/22, 430 03 Chomutov
adresa pro doručování: Škroupova 1059/22, 430 03 Chomutov
IČ: 22800069
DIČ: CZ 22800069
zastupuje: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl c, vložka 32279
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 1. 2018 smlouvu o dílo č. d201800006 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace „**Novostavba chodníků a navýšení počtu parkovacích stání v ulicích Zengerova, A. Heyrovského, Hornická, Chomutov**“.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v rozdělení díla na dílčí části, upřesnění ceny za jednotlivé části díla, úprava platebních podmínek a změna termínů provedení díla. Navrhované změny vznikly na základě okolností, které vyšly najevo při zpracování projektové dokumentace a smluvní strany je nemohly předvídat. V souvislosti s těmito změnami díla se nemění celková cena díla ani záruční doba.

II. Změna díla

1. Čl. II. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
- 

Dílem se v této smlouvě rozumí zpracování kompletní dokumentace spolu se zajištěním potřebného pravomocného společného povolení a případných dalších potřebných rozhodnutí akce „Novostavba chodníků a navýšení počtu parkovacích stání v ulicích Zengerova, A. Heyrovského, Hornická, Chomutov“, která bude řešit stavební úpravy požadované objednatelem v zastavěném území ulic Zengerova, A. Heyrovského, Hornická a přilehlého okolí v rozsahu dle Grafické přílohy č. 4. výzvy k podání nabídek (dále jen „stavební úpravy“).

Dílo se skládá ze dvou samostatných částí A a B. Pro účely této smlouvy se každá z uvedených částí považuje za samostatné dílo a bude předávána a placena samostatně:

a) Část díla A - Předprojektová příprava, místní šetření, geodetické zaměření, situační výkres k odsouhlasení

- Zhotovitel je povinen provést předprojektovou přípravu, místní šetření a geodetické zaměření potřebné pro následné zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy, a zpracovat situační výkres, podle kterého bude následně prováděna dokumentace pro společné povolení.

Tato část díla je považována za dokončenou provedením všech nutných předprojektových příprav a odsouhlasením situačního výkresu objednatelem.

b) Část díla B - Dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení), zajištění pravomocného společného povolení, související inženýrské činnosti výkazu výměr a rozpočtu

*- Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci pro vydání společného povolení v rozsahu, obsahu a podrobnostech stanovených vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a předat ji objednateli v **6 vyhotoveních** v listinné podobě a v 1 vyhotovení na CD.*

- Zhotovitel je povinen zajistit všechny doklady či dokumenty nutné pro podání žádosti o vydání společného povolení na stavební úpravy, zpracovat žádost o vydání společného povolení a podat tuto žádost u příslušného stavebního úřadu, zastupovat objednatele v tomto správním řízení a učinit veškeré úkony a jednání potřebné pro vydání společného povolení.

- Zhotovitel je tedy po vydání společného povolení v rámci této části díla povinen:

- zpracovat podmínky společného povolení do dokumentace pro provádění stavby*
- zpracovat položkový rozpočet a výkaz výměr v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.*
- zpracovat harmonogram stavebních prací*

Tato část díla je považována za dokončenou předložením výše uvedené dokumentace včetně předložením společného povolení s vyznačenou doložkou nabytí právní moci.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a byla sjednaná jako nejvýše přípustná a činí celkem:*

<i>Cena celková:</i>	189.784,- Kč bez DPH
<i>DPH 21%</i>	39.885,- Kč
<i>Cena celková s DPH</i>	229.639,- Kč
<i>Slovy:</i>	<i>devětsetšestnácttisícosemsetšedmnáct (s DPH)</i>

Z toho:

Za část díla A:

<i>Cena bez DPH:</i>	15.000,- Kč
<i>DPH 21 %</i>	3.150,- Kč
<i>Cena s DPH</i>	18.150,- Kč

Za část díla B:

<i>Cena bez DPH:</i>	174.784,- Kč
<i>DPH 21 %</i>	36.705,- Kč
<i>Cena s DPH</i>	211.489,- Kč

IV. Změna platebních podmínek

1. Čl. IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla takto:

a) část díla A – provedením části díla A, tj. dokončením části díla A a jejím předáním objednateli

b) část díla B:

- 60% ceny části díla B předáním kompletní dokumentace pro společné povolení

- 40% ceny části díla B dokončením a předáním části díla B objednateli.

V. Změna místa a termínů provádění díla

1. Čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

2. *Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy a řádně dokončit a předat objednateli kompletní dílo do **28. 12. 2018**.*

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl [redacted] v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

v ..CHOMUTOVĚ dne 31. 08. 2018

v ..Chomutov dne 31.8.18

