

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. d201800008 ze dne 22. 1. 2018

mezi účastníky:

### STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
(dále jen "objednatel")

a

### IQ PROJEKT s.r.o.

sídlo: Školní 3635/24, 430 01 Chomutov  
adresa pro doručování: 28. října 1052/1, 430 01 Chomutov  
IČ: 03258106  
DIČ: CZ 03258106  
zastupuje:   
bankovní spojení:   
číslo účtu:

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl c, vložka 32279  
(dále jen „zhotovitel“)

### I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 1. 2018 smlouvu o dílo č. d201800008 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace „**Navýšení počtu parkovacích stání v ulici Mostecká, Chomutov**“.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v rozdělení díla na dílčí etapy a části, upřesnění ceny za jednotlivé části díla, úprava platebních podmínek a změna termínů provedení díla. Navrhované změny vznikly na základě okolností, které vyšly najevo při zpracování projektové dokumentace a smluvní strany je nemohly předvídat. V souvislosti s těmito změnami díla se nemění celková cena díla ani záruční doba.

### II. Změna díla

1. Čl. II. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

Dílem se v této smlouvě rozumí zpracování kompletní dokumentace spolu se zajištěním potřebných pravomocných společných povolení a případných dalších potřebných rozhodnutí akce „**Navýšení počtu parkovacích stání v ulici Mostecká, Chomutov**“, která bude řešit stavební úpravy požadované

objednatel v zastavěném území ulice Mostecká a přilehlého okolí v rozsahu dle Grafické přílohy č. 4. výzvy k podání nabídek (dále jen „stavební úpravy“).

Dílo se skládá ze dvou samostatných etap (etapa 1 = Navýšení počtu parkovacích stání ve vnitrobloku ulice Mostecká, etapa 2 = Vybudování podélného stání v ulici Mostecká), přičemž každá etapa se skládá z části A a části B. Pro účely této smlouvy se každá z uvedených částí považuje za samostatné dílo a bude předávána a placena samostatně:

**a) Část díla A1, A2 - Předprojektová příprava, místní šetření, geodetické zaměření, situační výkres k odsouhlasení**

- Zhotovitel je povinen provést předprojektovou přípravu, místní šetření a geodetické zaměření potřebné pro následné zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy, a zpracovat situační výkres, podle kterého bude následně prováděna dokumentace pro společné povolení.

Tato část díla je považována za dokončenou provedením všech nutných předprojektových příprav a odsouhlasením situačního výkresu objednatel.

**b) Část díla B1, B2 - Dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení), zajištění pravomocného společného povolení, související inženýrské činnosti výkazu výměr a rozpočtu**

- Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci pro vydání společného povolení v rozsahu, obsahu a podrobnostech stanovených vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a předat ji objednateli v **6 vyhotoveních** v listinné podobě a v 1 vyhotovení na CD.

- Zhotovitel je povinen zajistit všechny doklady či dokumenty nutné pro podání žádosti o vydání společného povolení na stavební úpravy, zpracovat žádost o vydání společného povolení a podat tuto žádost u příslušného stavebního úřadu, zastupovat objednatele v tomto správním řízení a učinit veškeré úkony a jednání potřebné pro vydání společného povolení.

- Zhotovitel je tedy po vydání společného povolení v rámci této části díla povinen:

- zpracovat podmínky společného povolení do dokumentace pro provádění stavby
- zpracovat položkový rozpočet a výkaz výměr v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- zpracovat harmonogram stavebních prací

Tato část díla je považována za dokončenou předložením výše uvedené dokumentace včetně předložení společného povolení s vyznačenou doložkou nabytí právní moci.

### III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a byla sjednaná jako nejvýše přípustná a činí celkem:

Cena celková:	177.500,- Kč bez DPH
DPH 21%	37.275,- Kč
<b>Cena celková s DPH</b>	<b>214.775,- Kč</b>
Slovy:	dvěstěčtrnácttisícšedmdesát pět Kč (s DPH)

Z toho:

**Etapa 1:**

**Za část díla A1:**

<i>Cena bez DPH:</i>	31.000,- Kč
<i>DPH 21 %</i>	6.510,- Kč
<b><i>Cena s DPH</i></b>	<b>37.510,- Kč</b>

**Za část díla B1:**

<i>Cena bez DPH:</i>	80.750,- Kč
<i>DPH 21 %</i>	16.957,50 Kč
<b><i>Cena s DPH</i></b>	<b>97.707,50 Kč</b>

**Etapa 2:**

**Za část díla A2:**

<i>Cena bez DPH:</i>	5.500,- Kč
<i>DPH 21 %</i>	1.155,- Kč
<b><i>Cena s DPH</i></b>	<b>6.655,- Kč</b>

**Za část díla B2:**

<i>Cena bez DPH:</i>	60.250,- Kč
<i>DPH 21 %</i>	12.652,50 Kč
<b><i>Cena s DPH</i></b>	<b>72.902,50 Kč</b>

#### **IV. Změna platebních podmínek**

1. Čl. IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

*1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla takto:*

*a) část díla A1,2 – provedením části díla A1,2, tj. dokončením části díla A1,2 a jejím předáním objednateli*

*b) část díla B1,2:*

*- 60% ceny části díla B1,2 předáním kompletní dokumentace pro společné povolení*

*- 40% ceny části díla B1,2 dokončením a předáním části díla B1,2 objednateli.*

#### **V. Změna místa a termínů provádění díla**

1. Čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

2. *Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy a řádně dokončit a předat objednateli etapu 1 do 28. 9. 2018 a etapu 2 do 29. 3. 2019*

#### **VI. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl [REDAKCE] v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

v CHOMUTOVĚ dne 31. 08. 2018

v Chomutově dne 30. 8. 18

