

# SMLOUVA O DÍLO

S4/2017/143

## Dodatek číslo 1

### I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Igor Kalix, MBA, správní ředitel

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Společnost: „Zámek Židlochovice: Ekostavby – FIRESTA“, vedoucí účastník Ekostavby Brno, a.s.**

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vl. 911

sídlo: U Svitavy 2, 618 00, Brno

zastoupený: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Lydie Zájedová, místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

### II.

#### P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Rekonstrukce infrastruktury areálu zámku Židlochovice**, evidenční číslo zakázky S4/2017/143, a to dle projektové dokumentace Rekonstrukce infrastruktury areálu zámku Židlochovice – projektová dokumentace pro provádění stavby, vypracované společností A.KTI, s.r.o., odpovědný projektant Ing. Karel Zlatuška, CSc. a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

**II.**  
**Cena za dílo**

1. Cena z dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH dle SoD S4/2017/143:	25.481.988,05,- Kč
Méněpráce bez DPH:	4.325.359,40,- Kč
Vícepráce bez DPH:	1.325.616,08,- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH dle dodatku č.1	22.482.244,73,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

**III.**


**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
2. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – rozpočet položkový a změnový list.


V Hradci Králové dne: *19.9.2018*

v Brně dne: 17. 9. 2018


Za objednatele:



.....  
Ing. Igor Kalix  
správní ředitel  
Lesy ČR, s.p.




Za zhotovitele:



.....  
Ing. Jiří Pavlíček  
předseda představenstva  
Ekostavby Brno, a.s.



.....  
Ing. Libor Vajík  
místopředseda představenstva  
Ekostavby Brno, a.s.



<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Změna č: 1
			Datum změny: 17.9.2018
<b>Název veř. zakázky: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámku Židlochovice - S4/2017/143</b>			
<b>Zhotovitel: Společnost: „Zámek Židlochovice: Ekostavby – FIRESTA“, vedoucí účastník Ekostavby Brno, a.s., IČO: 46974687, DIČ: CZ46974687</b>			
<b>Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Židlochovice</b>			
<b>Název akce (majetku):</b> Rekonstrukce infrastruktury areálu zámku Židlochovice	<b>Charakter akce:</b> INVESTICE	<b>Číslo objektů:</b>	<b>Stavební díly:</b>
<b>Popis změny:</b>			
<u>SO 01</u>			
1) Měněpráce na mocnosti konstrukčních vrstev komunikací z důvodu vyhovujících výsledků statických zátěžových zkoušek - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora			
2) Měněpráce na vybudování trativodu z drenážních trubek a pokládce geotextílie pro ochranu separaci drenážních trubek - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora			
3) Měněpráce na výměře nového mozaikového chodníku - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora			
4) Měněpráce na pokládce mastixového asfaltového koberce - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora			
5) Měněpráce na podkladní směsi stmelené cementem - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora			
6) Měněpráce na izolaci stěn nopovou fólií - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora			
7) Vícepráce na směsi pro mlatovou krycí vrstvu nahrazující mozaikový chodník - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora			
8) Vícepráce na podkladu ze ŠD tl. 200 mm sjednocující konstrukční vrstvy - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora			
9) Vícepráce na asfaltové obrusné vrstvě ACO 11 nahrazující mastixový asfalt - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora			
10) Vícepráce na poškozených kamenných silničních krajnicích nemožných k dalšímu použití - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora			
11) Vícepráce na prořezávce betonových ploch - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora			
<u>SO 02</u>			
1) Měněpráce na vodním vedení - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora			
<u>SO 03</u>			
1) Měněpráce na zřízení kanalizačních uličních vpustí - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora			
2) Měněpráce na zřízení lapáku střešních splavenin - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora			
3) Vícepráce na prodloužení trasy kanalizační dešťové stoky - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora			
4) Vícepráce na osazení betonové šachty dešťové kanalizace - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora			
5) Vícepráce na vybudování přípojovacích odboček dešťové kanalizace - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora			
6) Vícepráce na vybudování přípojovacích odboček splaškové kanalizace - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora			
<u>SO 04</u>			
1) Měněpráce na zřízení podzemní železobetonové šachty ovládacího centra závlahového systému z důvodu nemožnosti založení objektu kvůli vysoké hladině spodní vody - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora			
2) Vícepráce na zřízení plastové šachty ovládacího centra závlahového systému z důvodu vysoké hladiny spodní vody a její obetonování - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora			

<b>SO 05</b>	1) Méněpráce na vybudování zděného pilíře pro elektrorozvody - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora
<b>SO 06</b>	1) Vícepráce na zřízení podzemní chráničky trasy plynového vedení - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora 2) Vícepráce na probourání plynového vedení do napojovacího místa ve sklepních prostorech a jeho napojení - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora
<b>SO 07</b>	1) Méněpráce na zřízení zděného pilíře pro sdělovací rozvaděče - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora
<b>SO 08</b>	1) Méněpráce na zřízení koryta vyústění do závlahového jezírka - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora 2) Vícepráce na provedení hydroizolace závlahového jezírka - dle odsouhlasení projektanta a schválení investora

**Zdůvodnění změny:**

Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny TDS a AD.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

souhlas s provedenými změnami

Datum:

17.9.2018

Podpis:

*ZLy*

<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		ano		
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		ne	Termín dokončení do: 30.9.2018	
	<b>do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 4.325.359,40,- Kč N:	Bilance:  <b>Dle dodatku č. 1 ke SoD S4/2017/143 -2.999.743,32,- Kč bez DPH</b>	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 1.325.616,08,- Kč N:		
	<b>Celková cena akce před změnou</b>			<b>25.481.988,05,- Kč bez DPH</b>	
<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>			<b>22.482.244,73,- Kč bez DPH</b>		

**Zástupce zhotovitele - jméno:** Ing. Jiří Pavlíček

Datum: 17.9.2018

**Zástupce zhotovitele - jméno:** Ing. Libor Vajík

Datum: 17.9.2018

**Zástupce objednatele - jméno:** Ing. Igor Kalix, MBA

Datum: 19.9.2018

**Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)**

Položkový výkaz výměr

**Poznámka:**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20516-x

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - méněpráce

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 17.9.2018

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 325 359,40

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	21,00%	4 325 359,40	908 325,47
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 5 233 684,87

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20516-x

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - méněpráce

Místo: Datum: 17.09.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
20516-01	SO 01 Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch	3 915 246,79	4 737 448,62	STA
20516-021	SO 02 Rekonstrukce vodovodu-vodovodní řád	1 188,60	1 438,21	STA
20516-022	SO 02 Rekonstrukce vodovodu-vodovodní přípojky	1 188,60	1 438,21	STA
20516-0312	SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku - odbočky dešťové	101 364,30	122 650,80	STA
20516-04	SO 04 Rekonstrukce závlahy	230 059,13	278 371,55	STA
20516-05	SO 05 Rekonstrukce elektických rozvodů	21 078,13	25 504,54	STA
20516-07	SO 07 Rekonstrukce sdělovacích rozvodů	5 910,52	7 151,73	STA
20516-08	SO 08 Terénní a vegetační úpravy	49 323,33	59 681,23	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - méněpráce

Objekt:

**20516-01 - SO 01 Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

A.KTI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 63478722

DIČ: CZ63478722

**Cena bez DPH**

**3 915 246,79**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
3 915 246,79  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
822 201,83  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**4 737 448,62**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - méněpráce

Objekt:

20516-01 - SO 01 Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**3 915 246,79**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**3 857 149,23**

1 - Zemní práce	125 550,08
2 - Zakládání	133 367,62
5 - Komunikace pozemní	3 032 409,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	512 060,22
998 - Přesun hmot	53 762,30
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>58 097,56</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	58 097,56

# SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámeck židlochovice - méněpráce

Objekt:

20516-01 - SO 01 Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant: A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**3 915 246,79**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**3 857 149,23**

D	1	Zemní práce					
3	K	113107226	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamennýa dreného tl 450 mm	m2	278,050	157,10	43 681,66
4	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	742,590	52,60	39 060,23
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně)	t	400,430	30,10	12 052,94
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně)	t	548,200	30,10	16 500,82
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 411,330	10,10	14 254,43

### D 2 Zakládání

**133 367,62**

22	K	212755212	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 65 mm bez lože	m	4 832,160	27,60	133 367,62
vv			"příjezdová vozovka"920,270/1,5		613,513		
vv			"mozaiková dlažba + obrubník příjezdové vozovky"(598,13+147,27*0,5)/1,5		447,843		
vv			"obslužné vozovky"3661,90/1,5		2 441,267		
vv			"mozaiková dlažba + obrubníky obslužných vozovek"(536,79+1178,13*0,5)/1,5		750,570		
vv			"nájezdy a parkové cesty"(582,77-250,16-166,78*0,5)/1,5		166,147		
vv			"mlatové plochy"(426,88+(51,0+45,0)*0,5)/1,5		316,587		
vv			"chodník ve Francouzské zahradě"144,35/1,5		96,233		
vv			Součet		4 832,160		

### D 5 Komunikace pozemní

**3 032 409,01**

24	K	561011111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickým pojívou (Road Mix) tl do 150 mm plochy do 1000 m2	m2	426,880	80,10	34 193,09
vv			"mlatové cesty ve Francouzské zahradě"310,74		310,740		
vv			"mlatová cesta u jezírka"116,14		116,140		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		426,880			
26	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	146,900	30,10	4 421,69	
	VV		"chodník ve Francouzské zahradě"139,25+51,0*0,15		146,900			
27	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	5 243,435	60,11	315 182,88	
	VV		"obslužné vozovky"3661,900		3 661,900			
	VV		"mozaiková dlažba + obrubníky obslužných vozovek"536,79+1178,13*0,5		1 125,855			
	VV		"mlatové plochy"426,88+(51,0+45,0)*0,3		455,680			
	VV		Součet		5 243,435			
28	K	564241113	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 140 mm	m2	582,770	84,10	49 010,96	
29	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm	m2	1 592,035	150,10	238 964,45	
	VV		"příjezdová vozovka"920,270		920,270			
	VV		"mozaiková dlažba + obrubníky příjezdové vozovky"598,13+147,27*0,5		671,765			
	VV		Součet		1 592,035			
34	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	144,350	80,10	11 562,44	
	VV		"chodník ve Francouzské zahradě"139,25+51,0*0,1		144,350			
35	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	582,770	120,10	69 990,68	
	VV		"nájezdy a parkové cesty"499,38+166,78*0,5		582,770			
37	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 592,035	200,10	318 566,20	
	VV		"příjezdová vozovka"920,270		920,270			
	VV		"mozaiková dlažba + obrubníky příjezdové vozovky"598,13+147,27*0,5		671,765			
	VV		Součet		1 592,035			
38	K	565145121	Ástraltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	920,270	212,10	195 189,27	
	VV		"příjezdová vozovka"920,270		920,270			
39	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	5 320,491	220,10	1 171 040,07	
	VV		"obslužné vozovky"3661,9		3 661,900			
	VV		"mozaiková dlažba + obrubníky obslužných vozovek"536,79+1178,13*0,5		1 125,855			
	VV		"nájezdy a parkové cesty"499,38+166,78*0,2		532,736			
	VV		Součet		5 320,491			
40	K	567131111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 160 mm	m2	1 349,230	226,10	305 060,90	
41	K	573231109	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	920,270	9,10	8 374,46	
42	K	576133321	Ástraltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 40 mm š přes 3 m	m2	920,270	220,10	202 551,43	
45	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	139,250	460,10	64 068,93	
46	M	583800100	mozaika dlažební, 4/6 cm, dle odsouhlasení investora	t	16,382	2 700,01	44 231,56	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				512 060,22	
47	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	100,000	500,11	50 011,00	
51	K	919122122	Těsnění spár zářivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	1 800,000	45,10	81 180,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
52	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	7 602,180	50,10	380 869,22	
	W		"přijezdová vozovka"920,27		920,270			
	W		"mozaiková dlažba + obrubník přijezdové vozovky"598,12+147,27*0,5		671,755			
	W		"obslužné vozovky"3661,90		3 661,900			
	W		"mozaiková dlažba + obrubníky obslužných vozovek"536,79+1178,13*0,5		1 125,855			
	W		"nájezdy a parkové cesty"582,77		582,770			
	W		"chodník ve Francouzské zahradě"139,25+51,0*0,5		164,750			
	W		"mlátové plochy"(426,88+(51,0+45,0)*0,5)		474,880			
	W		Součet		7 602,180			

D 998

Přesun hmot

53 762,30

66	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5 323,000	10,10	53 762,30	
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	--

D PSV

Práce a dodávky PSV

58 097,56

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

58 097,56

67	K	711161321	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky 2,0 m	m2	261,674	221,10	57 856,12	
	W		"přijezdová vozovka"119,81*0,82		98,244			
	W		"obslužné vozovky a nájezdy"326,86*0,5		163,430			
	W		Součet		261,674			
68	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,209	880,10	183,94	
69	K	998711193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,209	275,10	57,50	



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - méněpráce

Objekt:

20516-021 - SO 02 Rekonstrukce vodovodu-vodovodní řád

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

A.KTI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2018

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ: 63478722

DÍČ: CZ63478722

**Cena bez DPH**

**1 188,60**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 188,60  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
249,61  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 438,21**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámeč Židlochovice - méněpráce

Objekt:

20516-021 - SO 02 Rekonstrukce vodovodu-vodovodní řád

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**1 188,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 188,60

8 - Trubní vedení

1 188,60

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - méněpráce

Objekt: 20516-021 - SO 02 Rekonstrukce vodovodu-vodovodní řád

Místo: Datum: 17.09.2018

Zadavatel: Projektant: A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 188,60**

D HSV Práce a dodávky HSV

1 188,60

D 8 Trubní vedení

1 188,60

79	K	899712111	Orientační tabulky na zdiřvu	kus	6,000	198,10		
			"řad V1"					
			"modrá tabulka"2		2,000			
			"červená tabulka"1		1,000			
			"řad V2"					
			"modrá tabulka"1		1,000			
			"řad V3"					
			"modrá tabulka"2		2,000			
			Mezisoučet		6,000			



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - méněpráce

Objekt:

**20516-022 - SO 02 Rekonstrukce vodovodu-vodovodní přípojky**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

A.KTI, s.r.o.

IČ: 63478722

DIČ: CZ63478722

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 188,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 188,60	21,00%	249,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 438,21**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - méněpráce

Objekt:

20516-022 - SO 02 Rekonstrukce vodovodu-vodovodní přípojky

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**1 188,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 188,60

8 - Trubní vedení

1 188,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - méněpráce

Objekt:

20516-022 - SO 02 Rekonstrukce vodovodu-vodovodní přípojky

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant: A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 188,60**

D HSV Práce a dodávky HSV

1 188,60

D 8 Trubní vedení

1 188,60

51	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	6,000	198,10	1 188,60	
VV			"přípojka O3"					
VV			"modrá tabulka"1		1,000			
VV			"přípojka O4"					
VV			"modrá tabulka"1		1,000			
VV			"přípojka O5"					
VV			"modrá tabulka"1		1,000			
VV			"červená tabulka"1		1,000			
VV			"přípojka O6"					
VV			"modrá tabulka"1		1,000			
VV			"přípojka O7"					
VV			"modrá tabulka"1		1,000			
VV			Mezisosčet					
					6,000			



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - méněpráce

Objekt:

20516-0312 - SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku - odbočky dešťové

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

A.KTI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

63478722

CZ63478722

**Cena bez DPH**

**101 364,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 364,30	21,00%	21 286,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**122 650,80**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - méněpráce

Objekt:

20516-0312 - SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku - odbočky dešťové

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant: A.KTl, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

101 364,30

HSV - Práce a dodávky HSV

78 262,20

8 - Trubní vedení

78 262,20

PSV - Práce a dodávky PSV

23 102,10

721 - Zdravotechnika

23 102,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámeck Židlochovice - méněpráce

Objekt:

20516-0312 - SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuhu - odbočky dešťové

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant: A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

101 364,30

### D HSV Práce a dodávky HSV

78 262,20

#### D 8 Trubní vedení

78 262,20

51	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	9,000	1 100,10	9 900,90	
52	M	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/ 180 /prsteneč/ 18x66x10 cm	kus	9,000	363,00	3 267,00	
53	M	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/ 590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	9,000	528,00	4 752,00	
54	M	592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/ 290 / skruž/ 29x50x5 cm	kus	9,000	264,00	2 376,00	
55	M	592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/ 626 VD / dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	9,000	555,50	4 999,50	
56	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	9,000	3 080,00	27 720,00	
57	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	9,000	1 980,10	17 820,90	
58	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámnů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	825,10	7 425,90	

### D PSV Práce a dodávky PSV

23 102,10

#### D 721 Zdravotechnika

23 102,10

64	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	21,000	1 100,10	23 102,10	
WV			"stoka A"7		7,000			
WV			"stoka A1"4		4,000			
WV			"stoka A2"4		4,000			
WV			"stoka B"4		4,000			
WV			"stoka C"2		2,000			
WV			Mezisočet		21,000			



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - méněpráce

Objekt:

**20516-04 - SO 04 Rekonstrukce závlahy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

A.KTI, s. r. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**230 059,13**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
230 059,13  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
48 312,42  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**278 371,55**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámeck Židlochovice - méněpráce

Objekt:

20516-04 - SO 04 Rekonstrukce zâvlahy

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

A.KTI, s. r. o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**230 059,13**

HSV - Práce a dodávky HSV

184 806,43

4 - Vodorovné konstrukce

1 167,64

8 - Trubní vedení

160 730,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 908,59

PSV - Práce a dodávky PSV

45 252,70

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

45 252,70

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámeck Židlochovice - méněpráce

Objekt:

20516-04 - SO 04 Rekonstrukce závlahy

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant: A.KTI, s. r. o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

230 059,13

### D HSV Práce a dodávky HSV

184 806,43

D	4	Vodorovné konstrukce	1 167,64		
42	K	452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	0,225	2 365,10	532,15
43	K	452311151 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	0,218	2 915,10	635,49
	VV	"Vtkový objekt"1,4*1,4*(1,013-0,682)/2-0,8*0,8*(0,713-0,382)/2	0,218		

### D 8 Trubní vedení

160 730,20

46	K	894302162 stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	18,598	3 850,10	71 604,16
56	K	894502101 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné	m2	25,300	275,10	6 960,03
	VV	"ČSZ"8,2*(0,6+0,5)*2+3,3*(0,6+0,5)*2	25,300			
57	K	894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	42,560	286,10	12 176,42
	VV	"ČSZ"7,4*2,2*2+2,5*2,0*2	42,560			
58	K	894503111 Bednění deskových stropů šachet	m2	18,500	275,10	5 089,35
	VV	7,4*2,5	18,500			
59	K	894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	2,360	27 500,10	64 900,24

### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 908,59

66	K	931994151 Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm	m	90,512	253,10	22 908,59
	VV	"ČSZ"8,0*2*2+3,0*2*2*2	88,000			
	VV	"odborné místo závlahy"0,4*3,14*2	2,512			
	VV	Součet	90,512			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>								
<b>D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>								
72	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	67,965	660,10	44 863,70	
VV					67,965			
					"ČSZ" 8,2*3,45*2+3,3*3,45			
74	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,442	880,10	389,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - méněpráce  
Objekt:

**20516-05 - SO 05 Rekonstrukce elektických rozvodů**

KSO:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2018

Místo:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

A.KTI, s.r.o.

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**21 078,13**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
21 078,13  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
4 426,41  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**25 504,54**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - méněpráce

Objekt:

20516-05 - SO 05 Rekonstrukce elektických rozvodů

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

A.KTJ, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	21 078,13
2 - Zakládání	19 843,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 447,97
PSV - Práce a dodávky PSV	396,01
765 - Krytina skládaná	1 234,15
	1 234,15

# SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - méněpráce

Objekt:

20516-05 - SO 05 Rekonstrukce elektických rozvodů

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant: A.KTJ, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

21 078,13

### D HSV Práce a dodávky HSV

19 843,98

#### D 2 Zakládání

19 447,97

22	K	272311511	Základové klenby prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15	m3	0,445	2 750,10	1 223,79	
	WV		"pilř smyčkovací pojistkové skřňňě"0,9*0,3*1,0-0,61*0,22*0,32		0,227			
	WV		"pilř rozpojovací skřňňě"1,5*0,3*1,0-0,93*0,25*1,0		0,218			
	WV		Součet		0,445			
23	K	273351121	Zřizení bednění základových desek	m2	3,600	385,10	1 386,36	
	WV		"pilř smyčkovací pojistkové skřňňě"(0,9+0,3+0,3)*1,0		1,500			
	WV		"pilř rozpojovací skřňňě"(1,5+0,3+0,3)*1,0		2,100			
	WV		Součet		3,600			
24	K	273351122	Odstanění bednění základových desek	m2	3,600	176,10	633,96	
25	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	4,000	2 805,10	11 220,40	
	WV		"EC84"4,0		4,000			
26	K	275351121	Zřizení bednění základových patek	m2	8,880	385,10	3 419,69	
	WV		"EC84"1,2*1,85*4		8,880			
27	K	275351122	Odstanění bednění základových patek	m2	8,880	176,10	1 563,77	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				396,01	
28	K	331231129	Zdivo pilřů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 15	m3	0,080	4 950,10	396,01	
	WV		"pilř smyčkovací pojistkové skřňňě"1,2*0,3*0,3*2-0,3*0,9*0,3+0,32*1,2*0,1		0,335			
	WV		"pilř rozpojovací skřňňě"1,6*0,3*0,3*2+0,3*1,5*0,3+0,93*1,6*0,1		0,572			
	WV		"pro SS200"(0,6*0,6-0,4*0,4)*0,4		0,080			

### D PSV Práce a dodávky PSV

1 234,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 765			Krytina skládaná				1 234,15	
51	K	765211141	Montáž krytiny keramické hladké na sucho zedí, římsa, atika do 40 ks/m2 korunové krytí š do 40 cm	m	2,900	198,10	574,49	
	WV		"pilíř smyčkovací pojistkové skříňě"1,1		1,100			
	WV		"pilíř rozpojovací skříňě"1,8		1,800			
	WV		Součet		2,900			
52	M	596600100	taška bobrovka základní segmentový řez 18x38 cm	kus	41,760	14,30	597,17	
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2					
	WV		"pilíř smyčkovací pojistkové skříňě"1,1*0,4*36		15,840			
	WV		"pilíř rozpojovací skříňě"1,8*0,4*36		25,920			
	WV		Součet		41,760			
53	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,071	880,10	62,49	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - méněpráce  
Objekt:

## 20516-07 - SO 07 Rekonstrukce sdělovacích rozvodů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

A.KTI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

63478722

CZ63478722

**Cena bez DPH**

**5 910,52**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
5 910,52  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 241,21  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 151,73**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - méněpráce

Objekt:

20516-07 - SO 07 Rekonstrukce sdělovacích rozvodů

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

A.KTI, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**5 910,52**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 910,52

2 - Zakládání

4 960,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

950,42

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - méněpráce

Objekt:

20516-07 - SO 07 Rekonstrukce sdělovacích rozvodů

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant: A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**5 910,52**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**5 910,52**

#### D 2 Zakládání

**4 960,10**

19	K	Z75313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,000	2 805,10	2 805,10	
	VV		"pro sděl. rozvaděče a kabely"1,0		1,000			
20	K	Z75351121	Zřízení bednění základových patek	m2	3,840	385,10	1 478,78	
	VV		1,2*0,8*4		3,840			
21	K	Z75351122	Odstranění bednění základových patek	m2	3,840	176,10	676,22	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				<b>950,42</b>	
22	K	331231129	Zdivo pítřů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 15	m3	0,192	4 950,10	950,42	
	VV		"pro sděl. rozvaděče" (0,8*0,8-0,4*0,4)*0,4		0,192			



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
Rekonstrukce infrastruktury areálu zámecký Židlochovice - méněpráce  
Objekt:

**20516-08 - SO 08 Terénní a vegetační úpravy**

KSO:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2018

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ: 63478722  
DIČ: CZ63478722

A.KTI, s.r.o.

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>49 323,33</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	49 323,33	21,00%	10 357,90
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>59 681,23</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - méněpráce

Objekt:

20516-08 - SO 08 Terénní a vegetační úpravy

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**49 323,33**

HSV - Práce a dodávky HSV

49 323,33

2 - Zakládání

48 564,03

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

759,30

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - méněpráce

Objekt:

20516-08 - SO 08 Terénní a vegetační úpravy

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant: A.KTJ, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**49 323,33**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**49 323,33**

#### D 2 Zakládání

**48 564,03**

61	K	27331126	Základové desky z betonu prostého C 20/25	m3	5,360	2 750,10	14 740,54	
	VV		"koryto vyústění"1, 34*4,0		5,360			
62	K	27335411	Bednění základových desek - zřízení	m2	23,720	605,10	14 352,97	
	VV		(3,70+2,23)*4,0		23,720			
63	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	23,720	126,60	3 002,95	
64	K	27431126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	2,736	2 970,10	8 126,19	
65	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	11,400	605,10	6 898,14	
66	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	11,400	126,60	1 443,24	

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**759,30**

73	K	931994151	Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm	m	3,000	253,10	759,30	
	VV		"čelo vs. koryto"3		3,000			



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20516-X(1a)

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ: 17.9.2018  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 325 616,08

DPH základní sazba daně 21,00%

Základ daně 1 325 616,08

Výše daně 278 379,38

DPH snížená sazba daně 15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 603 995,46

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20516-x(1a)

Stavba: Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

Místo: Datum: 17.09.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
20516-00	Vedlejší rozpočtové náklady	10 500,00	12 705,00	STA
20516-01	SO 01 Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch	857 891,60	1 038 048,84	STA
20516-0311	SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku - stoky dešťové	83 746,04	101 332,71	STA
20516-0312	SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku - odbočky dešťové	43 963,88	53 196,29	STA
20516-0322	SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku - odbočky splaškové	31 546,89	38 171,74	STA
20516-04	SO 04 Rekonstrukce závlahy	240 000,00	290 400,00	STA
20516-06	SO 06 Rekonstrukce plynovodu	24 791,15	29 997,29	STA
20516-08	SO 08 Terénní a vegetační úpravy	33 176,52	40 143,59	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

Objekt:

**20516-00 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

A.KTI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 63478722

DIČ: CZ63478722

**Cena bez DPH**

**10 500,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
10 500,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
2 205,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**12 705,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

Objekt:

20516-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant: A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

A.KTI, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

10 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 500,00

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

Objekt:

20516-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant: A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**10 500,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

10 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost

10 500,00

11 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost

kpl

1,000

10 500,00

10 500,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

Objekt:

**20516-01 - SO 01 Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**857 891,60**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
857 891,60  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
180 157,24  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 038 048,84**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

Objekt:

20516-01 - SO 01 Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**857 891,60**

### HSV - Práce a dodávky HSV

857 891,60

1 - Zemní práce	3 471,60
5 - Komunikace pozemní	398 155,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	201 809,29
997 - Přesun sutě	254 455,54

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

Objekt:

20516-01 - SO 01 Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**857 891,60**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**857 891,60**

D	1	Zemní práce						
14	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	16,500	70,10	1 156,65	
15	K	151101211	Odstranění příložného pažení hl do 4 m	m2	16,500	30,10	496,65	
16	K	151101401	Zřízení vzeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	16,500	70,10	1 156,65	
17	K	151101411	Odstranění vzeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	16,500	40,10	661,65	

### D 5 Komunikační pozemní

**398 155,17**

25	M	001100005	směs pro mlátovou krycí vrstvu se stabilizační přísadou	m2	139,250	100,00	13 925,00	
30	K	564521111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 80 mm	m2	139,250	67,10	9 343,68	
31	M	001100006	materiál pro mlátovou mezivrstvu	t	16,205	515,00	8 345,58	
32	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm	m2	139,250	54,10	7 533,43	
33	M	001100007	materiál pro mlátovou nosnou vrstvu	t	38,982	290,00	11 304,78	
36	K	564861111	Podklad ze šteřkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	991,995	160,10	158 818,40	
43	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	699,670	173,10	121 112,88	
44	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	278,780	243,10	67 771,42	

### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**201 809,29**

48	M	583802070	krajník silniční kamenný, (BPP) žula, KS2 16x20 x 30-80	m	158,000	900,00	142 200,00	
49	K	916371214	Osazení skvrstého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně zacištění	m	110,000	200,10	22 011,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
50	M	272451760	obrubičnik zahradní z recyklovaného materiálu Z0125 25 m x 125 mm x 4 mm	m	110,000	50,00	5 500,00	
53	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	67,000	150,10	10 056,70	
54	K	938902123	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2	35,800	200,10	7 163,58	
55	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm	m2	28,600	500,11	14 303,15	
56	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	28,600	20,10	574,86	

D 997

Přesun sutě

254 455,54

63	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 328,540	7,10	16 532,63	
64	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	388,090	90,10	34 966,91	
71	K	919735124	Řezání betonů, tl. 150-200 mm	m	1 040,800	195,00	202 956,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

Objekt:

20516-0311 - SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku - stoky dešťové

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

17.09.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

A.KTI, s.r.o.

IČ: 63478722

DIČ: CZ63478722

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**83 746,04**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
83 746,04  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
17 586,67  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**101 332,71**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámeč Židlochovice - vícepráce

Objekt:

20516-0311 - SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku - stoky dešťové

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant: A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**83 746,04**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**83 746,04**

1 - Zemní práce	23 258,10
4 - Vodovodné konstrukce	2 409,54
8 - Trubní vedení	58 078,40

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

Objekt:

20516-0311 - SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku - stoky dešťové

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant: A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**83 746,04**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**83 746,04**

#### D 1 Zemní práce

**23 258,10**

5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	30,000	220,10	6 603,00	
6	K	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	15,000	16,60	249,00	
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	50,000	25,10	1 255,00	
12	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	50,000	65,10	3 255,00	
18	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	30,000	38,60	1 158,00	
20	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,000	145,10	4 353,00	
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	51,000	30,10	1 535,10	
24	M	583373020	štetřkopisek (Bratčice) frakce 0-16	t	2,500	140,00	350,00	
25	M	583301-R-JK	Vhodný zásypový materiál pro komunikace dle TP 146 vč. dopravy na stavenišťe	m3	15,000	300,00	4 500,00	

#### D 4 Vodorovné konstrukce

**2 409,54**

30	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžženého	m3	2,400	825,10	1 980,24	
32	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	3,000	143,10	429,30	

#### D 8 Trubní vedení

**58 078,40**

43	K	871390310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plohostěnného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	10,000	132,10	1 321,00	
47	K	892421111	Tlaková zkušička vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	10,000	38,60	386,00	
48	K	892442111	Zabepečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	6 050,10	12 100,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
49	K	892501-R-JK	Kamerové zkoušky vč. nákladů na vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	10,000	38,60	386,00	
50	K	892502-R-JK	Zkouška těsnosti kanalizačních šachet	ks	1,000	275,10	275,10	
52	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 650,10	1 650,10	
53	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	1 650,10	1 650,10	
55	K	894701101	Žláby kameninové šachet ze dvou řad žlábků stokových poloměru 125 mm	m	1,000	825,10	825,10	
58	K	953171004	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti nad 150 kg	kus	3,000	550,10	1 650,30	
59	M	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q. 1 100/100 D100x100x12 cm	kus	1,000	1 342,00	1 342,00	
60	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q. 1 100/50 D100x50x12 cm	kus	1,000	792,00	792,00	
62	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q. 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	2,000	1 023,00	2 046,00	
63	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	3,000	170,50	511,50	
65	M	552410170	poklop šachtový třída D 400, kruhový ráh 900, vstřup 600 mm, REXESS bez ventilace	kus	3,000	2 530,00	7 590,00	
66	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	1,000	3 025,00	3 025,00	
70	M	286171270	trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl.6m, DN 400	kus	2,000	11 264,00	22 528,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

Objekt:

20516-0312 - SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku - odbočky dešťové

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeči:

Projektant:

A.KTI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

63478722

CZ63478722

**Cena bez DPH**

**43 963,88**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
43 963,88  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
9 232,41  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**53 196,29**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámeck Židlochovice - vícepráce

Objekt:

20516-0312 - SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku - odbočky dešťové

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant: A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

A.KTI, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**43 963,88**

### HSV - Práce a dodávky HSV

43 963,88

1 - Zemní práce

24 316,43

4 - Vodovodné konstrukce

825,10

8 - Trubní vedení

18 161,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

660,75

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

Objekt:

20516-0312 - SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku - odbočky dešťové

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant: A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**43 963,88**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**43 963,88**

#### D 1 Zemní práce

**24 316,43**

1	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,600	600,10	2 160,36
2	K	132212209	Příplatek za lepkavost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	3,200	27,60	88,32
3	K	132301209	Příplatek za lepkavost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,000	22,10	22,10
4	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	10,000	1 045,10	10 451,00
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	45,500	25,10	1 142,05
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	45,500	10,10	459,55
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	13,600	38,60	524,96
8	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	13,600	145,10	1 973,36
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	23,200	30,10	698,32
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	10,000	71,60	716,00
11	M	583373020	šetrkopísek (Bratčice) frakce 0-16	t	3,600	140,00	504,00
12	M	583301-R-JK	Vhodný zásypový materiál pro komunikace dle TP 146 vč. dopravy na stavenišťě	m3	10,000	300,00	3 000,00
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženu do 3 m	m3	1,000	148,60	148,60
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,100	105,10	2 427,81

#### D 4 Vodorovné konstrukce

**825,10**

15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,000	825,10	825,10
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D 8 Trubní vedení</b>								
16	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	17,500	137,60	2 408,00	
21	K	877310310	Montáž kolien na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	198,10	1 584,80	
25	M	286171720	Koleno kanalizační PP Master 30 ° DN 150	kus	8,000	132,00	1 056,00	
31	M	286172450	Redukce DN 200/DN150	kus	4,000	336,60	1 346,40	
36	K	877310320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	275,10	825,30	
	WV		"stoka A1"					
	WV		"nalepovací odbočka DN150/150"1		1,000			
	WV		"stoka A2"					
	WV		"nalepovací odbočka DN150/150"1		1,000			
	WV		"stoka C"					
	WV		"nalepovací odbočka DN150/150"1		1,000			
	WV		Mezisoučet		3,000			
40	K	877360320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	3,000	330,10	990,30	
43	M	286172050	odbočka PP Master 45 ° DN 150/DN150	kus	4,000	500,50	2 002,00	
47	K	892351111	Tlaková zkušební vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	7,500	27,60	207,00	
49	M	286171020	trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 1m, DN 150	kus	18,000	430,10	7 741,80	
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								
61	K	9011-R-JK	Vytažení stávajícího plastového potrubí DN150 z výkopu vč. odvozu a likvidace	m	7,500	88,10	660,75	
							<b>660,75</b>	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

Objekt:

20516-0322 - SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku - odbočky splaškové

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

17.09.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

A.KTI, s.r.o.

IČ: 63478722

DIČ: CZ63478722

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**31 546,89**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
31 546,89  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
6 624,85  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**38 171,74**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámeck Židlochovice - vícepráce

Objekt:

20516-0322 - SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku - odbočky splaškové

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant: A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**31 546,89**

### HSV - Práce a dodávky HSV

31 546,89

1 - Zemní práce	19 727,37
4 - Vodorovné konstrukce	990,12
8 - Trubní vedení	10 829,40

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

Objekt:

20516-0322 - SO 03 Rekonstrukce kanalizací a lapák tuku - odbočky splaškové

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant: A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**31 546,89**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**31 546,89**

D	1	Zemní práce						
1	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm rúčním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	15,400	600,10	9 241,54	
2	K	132212209	Příplatek za lepiivost u hloubení rýh š do 2000 mm rúčním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	6,930	27,60	191,27	
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	51,200	25,10	1 285,12	
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	51,200	10,10	517,12	
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	15,400	38,60	594,44	
8	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,400	145,10	2 234,54	
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	26,200	30,10	788,62	
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	11,000	71,60	787,60	
11	M	583373020	štetkopišek (Bratřice) frakce 0-16	t	5,440	140,00	761,60	
12	M	583301-R-JK	Vhodný zásypový materiál pro komunikace dle TP 146 vč. dopravy na stavenišťe	m3	9,500	300,00	2 850,00	
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	3,200	148,60	475,52	

D	4	Vodorovné konstrukce						
15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,200	825,10	990,12	

D	8	Trubní vedení						
16	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	16,000	137,60	2 201,60	
17	K	877260310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	3,000	165,10	495,30	

**10 829,40**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
18	K	877270330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	2,000	165,10	330,20	
20	M	286171820	koleno kanalizační PP Master 45 ° DN 150	kus	3,000	159,50	478,50	
22	M	286172330	spojka přesuvná DN 125	kus	2,000	221,10	442,20	
30	M	286171020	trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 1m, DN 150	kus	16,000	430,10	6 881,60	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

Objekt:

**20516-04 - SO 04 Rekonstrukce závlahy**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

17.09.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**240 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 000,00	21,00%	50 400,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**290 400,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

Objekt:

20516-04 - SO 04 Rekonstrukce závlahy

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

240 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

240 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

240 000,00

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

Objekt:

20516-04 - SO 04 Rekonstrukce závlahy

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

240 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV

240 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

240 000,00

75	K	R01	Plastová jímka 8, 2x3, 3x2, 2, dodávka včetně montáže, bez obetonování a výztuže včetně ztraceného bednění	kus	1,000	240 000,00	240 000,00	
----	---	-----	--	-----	-------	------------	------------	--



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámeck Židlochovice - vícepráce

Objekt:

**20516-06 - SO 06 Rekonstrukce plynovodu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

A.KTI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

17.09.2018

63478722

CZ63478722

**Cena bez DPH**

**24 791,15**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
24 791,15  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
5 206,14  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**29 997,29**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

Objekt:

20516-06 - SO 06 Rekonstrukce plynovodu

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant: A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**24 791,15**

### HSV - Práce a dodávky HSV

10 077,65

1 - Zemní práce

10 077,65

M - Práce a dodávky M

14 713,50

23-M - Montáže potrubí

14 713,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámeck Židlochovice - vícepráce

Objekt:

20516-06 - SO 06 Rekonstrukce plynovodu

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant: A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

24 791,15

### D HSV Práce a dodávky HSV

10 077,65

#### D 1 Zemní práce

10 077,65

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,700	220,10	2 575,17	
2	K	132201209	Příplatek za lepkovit k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	5,850	16,60	97,11	
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,700	38,60	451,62	
11	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	11,700	145,10	1 697,67	
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	37,810	30,10	1 138,08	
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhutněním	m3	8,190	71,60	586,40	
14	M	583373020	šetrkopisek (Bratčice) frakce 0-16	t	5,940	140,00	831,60	
15	M	583301-R-JK	Vhodný zásypový materiál pro komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště	m3	9,000	300,00	2 700,00	

### D M Práce a dodávky M

14 713,50

#### D 23-M Montáže potrubí

14 713,50

22	K	2301801-R-JK	Montáž trub z plastických hmot d110x6,3	m	15,000	715,10	10 726,50	
24	M	286139020	potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa tlče 6,12 m,návin 100 m, 110 x 6,3 mm	m	15,000	126,50	1 897,50	
26	K	2301901-R-JK	Montáž trubních dílů d110	ks	2,000	423,60	847,20	
31	M	2861501-R-JK	Zátka na potrubí chaničky d110	ks	2,000	537,90	1 075,80	
39	K	230401-R-JK	Výstražná fólie šířky 30 cm	m	15,000	11,10	166,50	



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

Objekt:

20516-08 - SO 08 Terénní a vegetační úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

A.KTI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 63478722

DIČ: CZ63478722

17.09.2018

**Cena bez DPH**

**33 176,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 176,52	21,00%	6 967,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**40 143,59**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

Objekt:

20516-08 - SO 08 Terénní a vegetační úpravy

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**33 176,52**

PSV - Práce a dodávky PSV

33 176,52

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

33 176,52

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce infrastruktury areálu zámek Židlochovice - vícepráce

Objekt:

20516-08 - SO 08 Terénní a vegetační úpravy

Místo:

Datum: 17.09.2018

Zadavatel:

Projektant: A.KTI, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**33 176,52**

### D PSV Práce a dodávky PSV

**33 176,52**

D		711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
75	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	215,000	38,60	8 299,00	
76	M	283220170	fólie hydroizolační jezirková xxx, šířka 2000 mm, tl. 1,5 mm	m2	215,000	113,85	24 477,75	
77	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,430	880,10	378,44	
78	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,430	49,60	21,33	

