

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

IČ: 002 69 247

Právní forma: Obec

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: [REDAKCE],

e-mail: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,

tel: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ: 259 68 807

DIČ: CZ25968807

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněná jednat:

a) ve věcech smluvních: Martin Žítek, jednatel společnosti, tel: [REDAKCE]

b) kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Dyntar, stavbyvedoucí, tel: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo:

Rekonstrukce ulice Dr. Jana Deyla v Novém Bydžově

Článek VI.

Termíny a místo provedení díla

se mění a doplňují takto:

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle specifikace v následujících termínech:

6.1.1. Termín realizace: 23. 7. 2018 – 05.10. 2018 v návaznosti na:

- na dokončení realizace vodovodu a kanalizace

- termín nabytí právní moci stavebního povolení, kdy jeden z účastníků stavebního řízení využil lhůtu pro odvolání, a proto stavební práce na komunikaci nemohly být zahájeny dle předpokladu.

- nutnost provést sanace pláně v celém rozsahu komunikace. Projekt předpokládal v 30% plochy komunikace.

6.3. Důvodem posunutí termínu realizace je žádost zhotovitele ze dne 17. 9. 2018 s uvedením výše citovaných skutečností.


Článek XIV.
Závěrečná ustanovení
se mění a doplňují takto:

- 14.9. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 14.10. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv.
- 14.11. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl schválen Radou města Nový Bydžov dne 17.9.2018 usnesením č. 2094/89R/2018.

Seznam příloh:

- Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby z 17.09.2018

V Novém Bydžově dne 21.9.2018



Jednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta

V Hradci Králové dne 21.9.2018



Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Martin Žítek, jednatel společnosti