

DODATEK Č.7 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/164/P/SoD/2014
č. 14357 (N 178/14)

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Oseček

číslo projektu 521 553 0016

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM:

AQUATIS a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel, na základě pověření ze dne 15.11.2016
Ing. Radek Maděříč, technický ředitel, na základě pověření ze dne 15.11.2016

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/164/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 14357 (N 178/14) (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 10.10.2014 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 29.06.2015, DODATKU č. 2 ze dne 25.09.2015, DODATKU č. 3 ze dne 02.06.2016, DODATKU č. 4 ze dne 30.09.2016, DODATKU č. 5 ze dne 20.09.2017 a DODATKU č. 6 ze dne 13.06.2018 a z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 3 se upravuje takto:

1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od 06.10.2014, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 30.06.2019.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

*„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od **06.10.2014**, po **celou dobu realizace stavby**, nejpozději však do **30.06.2020**.“*

2) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 3 vypouští text:

„c) bod C) – společné rozhodnutí do 30. 9. 2018“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„c) bod C) – společné rozhodnutí do 30. 11. 2018“

3) V čl. IV „PŘEDMĚT DÍLA“, se z odstavce 1.2 písmeno F. vypouští text:

*„F. **Autorský dohled** ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským v platném znění.*

Součástí práce ZHOTOVITELE není Autorský dozor ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., § 152 odst. (4). Právo vykonávat autorský dohled má pouze ZHOTOVITEL. Tento dohled není honorován. V případě nutnosti změny stavby, která mění dokumentaci pro provedení stavby (rozsah dokumentace pro stavební povolení dopracovaný do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce) a je objektivně nepředvídatelná, má v případě schválení práce OBJEDNATELEM právo na odměnu stanovenou ve výši hodinové sazby dle této smlouvy na autorský dohled, a počtu hodin, který písemně před zahájením prací předloží OBJEDNATELI a ten jej odsouhlasí. Celkový předpokládaný rozsah hodin je 60 hodin.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

*„F. **Autorský dozor projektanta** (zhotovitel dokumentace pro provádění stavby) po dobu realizace STAVBY nad souladem prováděné STAVBY s ověřenou dokumentací pro provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „AUTORSKÝ DOZOR“).*

V rámci vykonávání AUTORSKÉHO DOZORU bude ZHOTOVITEL vykonávat zejména níže uvedené činnosti:

- účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem STAVBY,*
- dohlížet na soulad zhotovované STAVBY s dokumentací pro provádění stavby ověřenou ve stavebním řízení, sledovat a kontrolovat postup realizace STAVBY ve vztahu k dokumentaci pro provádění stavby,*
- sledovat postup výstavby z technického hlediska*
- účastnit se bezodkladně na výzvu OBJEDNATELE či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům,*
- podávat nutná vysvětlení k dokumentaci pro provádění stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci pro provádění stavby,*
- posuzovat návrhy na změny STAVBY, na odchylky od schválené dokumentace pro provádění stavby, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace STAVBY,*
- na žádost OBJEDNATELE provést posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele STAVBY na změny schválené dokumentace pro provádění stavby a na*

odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace STAVBY,

- sledovat dodržování podmínek pro STAVBU tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, jsou-li ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
- zaznamenávat svá zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku,
- aktivně se účastnit přebírání STAVBY OBJEDNATELEM od zhotovitele STAVBY a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání STAVBY OBJEDNATELEM, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované STAVBY, upozorňování na vady a nedodělky STAVBY, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání OBJEDNATELI,
- aktivně se účastnit kolaudace a kontroly odstranění kolaudačních závad,
- písemně odsouhlasit dokumentaci skutečného provedení STAVBY
- po dokončení STAVBY vyhotovit zprávu o souladu zhotovené STAVBY s ověřenou projektovou dokumentací.“

4) V čl. VI „SMLUVNÍ CENA“, se z odstavce 1 vypouští text:

„bez DPH 592.182 ,- Kč,
(slovy : pětsetdevadesátdvatisícstoosmdesátdva Kč)
DPH 21% 124.358 ,- Kč,
včetně DPH 716.540 ,- Kč,
(slovy : sedmsetšestnácttisícpětsetčtyřicet Kč)

Z toho:

- A20.000,- Kč bez DPH,
- B.1).....299.000,- Kč bez DPH,
- B.2).....58.182,- Kč bez DPH,
- C.....50.000,- Kč bez DPH,
- D.....120.000,- Kč bez DPH,
- E.....15.000,- Kč bez DPH,
- F – hodinová sazba 500 ,- Kč bez DPH x 60 hodin = celkem bod F...30.000,- Kč bez DPH,
- která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. Odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění

„bez DPH 628.182 ,- Kč,
(slovy : šestsetdvacetosmtisícstoosmdesátdva Kč)
DPH 21% 131.918 ,- Kč,
včetně DPH 760.100 ,- Kč,
(slovy : sedmsetšedesáttisícsto Kč)

Z toho:

- A20.000,- Kč bez DPH,
- B.1).....299.000,- Kč bez DPH,
- B.2).....58.182,- Kč bez DPH,
- C.....50.000,- Kč bez DPH,
- D.....120.000,- Kč bez DPH,

- E.....15.000,- Kč bez DPH,
- F.....66.000,- Kč bez DPH,

Ostatní ujednání smlouva o DÍLO č. S/ŘVC/164/P/SoD/2014 (evidenční číslo smlouvy OBJEDNATELE), č. 14357 (N 178/14) (evidenční číslo smlouvy ZHOTOVITELE) ze dne 10.10.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.06.2015, dodatku č. 2 ze dne 25.09.2015, dodatku č. 3 ze dne 02.06.2016, dodatku č. 4 ze dne 30.09.2016, DODATKU č. 5 ze dne 20.09.2017 a DODATKU č. 6 ze dne 13.06.2018 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí dodatku je změnový list č. 3.

V Praze dne2018

V Brně dne 2018

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel, na základě
pověření ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.

.....
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel, na základě
pověření ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.

Uveřejněno v registru smluv dne:

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Přístaviště Oseček					
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 3	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	21.9.2018	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Zajištění společného stavebního povolení a územního rozhodnutí vázáno na zákonou délku správního řízení					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Přístaviště Oseček" pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					19.9.2018
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost AQUATIS a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Oseček" projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené S/ŘVC/164/P/SoD/2014 (evid.č.objednatele), 14357 (N 178/14) (evid.č.zhotovitele). Čistopis projektové dokumentace byl spolu se žádostí o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení předán dne 03.04.2018 na Městský úřad Poděbrady, oddělení životního prostředí. Po opakované urgenci bylo vodovprávním úřadem zahájeno sloučené řízení počátkem září a dne 5.9.2018 byla vodoprávním úřadem podána žádost o vydání závazného stanoviska na oddělení stavebního úřadu a územního plánování. Projektant o průběhu řízení a urgencích průběžně informoval objednatele. S ohledem na dlouho trvající schvalovací procesy (ještě prodloužené po novelizaci stavebního zákona) a nedodržování správních lhůt ze strany úřadů, proto není reálné, aby bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení do 30.09.2018 – termínu stanoveným dodatkem č. 6. Dále z důvodu změny přístupu objednatele, kdy autorský dozor ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., §152 odst. (4) nebude vykonávat Správce stavby ale autor projektové dokumentace, se vypouští ze smlouvy o dílo činnosti spojené s autorským dohledem ve smyslu §11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským v platném znění, a nahrazují se autorským dozorem projektanta (zhotovitele dokumentace pro provádění stavby) po dobu realizace stavby nad souladem prováděné stavby s ověřenou dokumentací pro provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, při zachování hodinové sazby 500,- Kč bez DPH. Toto se nedalo předvídat a není chybou ze strany projektanta.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : <i>Není relevantní</i>						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Ano, finanční limit změny odpovídá hodnotě 36.000,- Kč bez DPH, což z celkové původní hodnoty zakázky 574.000,- Kč bez DPH činí 6,2%. (Dle Dodatku č. 5 je hodnota zakázky 592.182,- Kč bez DPH)</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>						

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	592 182,- Kč (dle Dod.5)	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Má vliv na dokončení bodu C, posun o cca 2 měsíce.</i>
Cena SoD po změně	628 182,- Kč	
jedná se o změnu o 6,20 %	36 000,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		
<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu a termín, tímto souhlasím se změnou ceny i termínu dle tohoto změnového listu</i>		
číslo smlouvy : S/ŘVC/164/P/SoD/2014	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C	60.500,- Kč s DPH	2018
týká se bodu : D	145.200,- Kč s DPH	2019
týká se bodu : E, F	98.010- Kč s DPH	2019
garant smlouvy: XXXXXXXXXX		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: XXXXXXXXXX		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: XXXXXXXXXX		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis: