

## **DODATEK č.1**

### **ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2018**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“)

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Valašské Meziříčí**  
se sídlem: **Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí**  
zastoupený: **starostou**  
IČO: **00 304 387**  
DIČ: **CZ 00 304 387**

bankovní spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **Společnost ALPINE – REPONT – Most přes Bečvu VM, sdružující**  
**ALPINE Bau CZ a.s.**

se sídlem: **Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí**  
zastoupený: **prokuristy**  
IČO: **02604795**  
DIČ: **CZ02604795**  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  
zapsaný: **Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609**

**REPONT s.r.o.**

se sídlem: **Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou**  
zastoupený: **jednatel společnosti**  
IČO: **26863057**  
DIČ: **CZ26863057**  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  
zapsaný: **Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 28640**

(dále jen „zhotovitel“)

#### **II. Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejíž předmětem byla realizace díla „**Most na ulici Mostní přes řeku Bečvu ve Valašském Meziříčí**“. V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Úprava závazku

ze smlouvy spočívá v provedení stavebních činností, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

V rámci díla je nutné provést tyto činnosti:

- *nová opatření k zajištění stability objektu* (V průběhu bouracích prací po odstranění vozovkových vrstev bylo zjištěno, že v nosné konstrukci jsou trhliny, které se vyskytovaly především nad podpěrami mostu. Na základě kontrolního odvrtu, který stanovil hloubku trhlin, bylo zjištěno, že trhliny procházejí celou tloušťkou desky nosné konstrukce. Bylo nutné navrhnout opatření pro sanaci trhlin. Na základě statického přepočtu nosné konstrukce je potřebné původně projektovanou spádovou desku nahradit spřahující deskou s posílenou betonářskou výztuží a také je nutné provést sanaci trhlin pomocí epoxidové zálivky. Sanace je nutné provádět v několika časových fázích, aby bylo zajištěno, že trhliny budou vyplněny epoxidovou hmotou po celé tloušťce desky. Tyto práce mají za následek vyšší časovou náročnost, než kdyby se prováděla pouze původně navržená spádová deska. Trhliny v desce nebylo možné předjímat, protože nosná konstrukce mostu je na spodní straně opatřena silnou a velice pevnou omítkou a trhliny vespod nejsou viditelné.)
- *nová opatření k zajištění stability opěrné zdi toku pod mostem* (Při provádění úprav toku pod mostem bylo po odtěžení nánosů a náplav u přilehlých opěrných zdí u opěry 3 zjištěno, založení opěrných zdí je výše než opěra 3 mostu. Je proto nutné postupovat maximálně opatrně, aby nedošlo k pádu opěrné zdi. Čištění koryta a následná úprava musí probíhat po etapách ve třímetrových úsecích. Nejprve se odtěží nánosy, potom provede sanace břehu a zajištění základové spáry opěrné zdi. Poté se práce opakují v dalším třímetrovém úseku. Tyto práce mají za následek vyšší časovou náročnost, než kdyby se provedla úprava v jedné etapě. Tuto skutečnost nebylo možné předjímat, protože spodní vrstvy opěrné zdi byly zakryty naplaveninami, které tam v průběhu let vznikly.
- *doplnění dlažby* za účelem zabezpečení dopravní průjezdnosti ulice Mostní.

### III. Předmět dodatku:

1. Smluvní strany se dohodly, že:

A. ustanovení článku I. Předmět smlouvy, odstavec 3 Smlouvy o dílo se rozšiřuje o práce a dodávky uvedené v příloze č. 1 – Oceněný výkaz výměr- změna tohoto Dodatku č. 1.

B. ustanovení článku II. Lhůta a místo plnění, odstavec 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Lhůta plnění:

Termín zahájení realizace díla:	předáním staveniště
Dokončení a předání díla:	205 kalendářních dnů

C. ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Celková cena bez DPH:	16.054.886,32 Kč
DPH :	3.371.526,13 Kč
Celková cena s DPH:	19.426.412,45 Kč

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Oceněný výkaz výměr se doplňuje o Přílohu č. 1 – Oceněný výkaz výměr – změna tohoto Dodatku č. 1 a stává se nedílnou součástí Oceněného výkazu výměr.

3. Příloha č. 3 Smlouvy o dílo Časový harmonogram postupu prací se nahrazuje aktuálním Časovým harmonogramem postupu prací, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 18. 4. 2018 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 11. 9. 2018, pod bodem R 99/30.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto Dodatku č. 1 a všech údajů uvedených v tomto Dodatku č. 1 a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

##### Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr - změna
2. Časový harmonogram postupu prací

Ve Valašském Meziříčí dne .....

Ve Valašském Meziříčí dne .....

.....  
Město Valašské Meziříčí

starosta  
-objednatel-

.....  
ALPINE Bau CZ a.s.

prokuristé  
-zhotovitel-

.....  
REPONT s.r.o.

jednatel  
-zhotovitel-