



TSKRP000LGM2

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo**

„ Oprava mostu přes Mratínský potok v ul. Cínovecké (R 093), Praha 8“

č. smlouvy objednatele: 3/17/6300/0039

č. smlouvy zhotovitele:

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Petrem Smolkou generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

[REDACTED] seku speciálních staveb  
vedoucí oddělení mostů

**2. Zhotovitel: Kaiser & spol. CZ s.r.o.**

náměstí 14. října 1307/2

150 00 Praha 5 - Smíchov

DIČ: CZ47536161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 16861

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Karlem Kaiserem, jednatelem

**II.  
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/17/6300/0039 ze dne 10. 3. 2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. III a čl. IV Smlouvy

Na základě nesouhlasného stanoviska Magistrátu hl. města Prahy došlo k přerušení stavby a zvětšení rozsahu DIO o 1 etapu (ze dvou na tři) a tím k prodloužení termínu provedení díla. Při demolici vrstev vozovky bylo zjištěno, že tloušťky podkladních vrstev komunikace neodpovídají předpokladu v PD a jsou výrazně silnější. Z toho důvodu došlo k úpravě položek v kapitole A přípravné práce, demontáž, montáž dle skutečnosti.

Na základě požadavků investora je dále provedeno vodorovné dopravní značení, nátěr svodidel v ploše 44 m<sup>2</sup> a úprava a upřesnění rozsahu nátěrů (odpočet položky č. 11 plocha 32 m<sup>2</sup>) a provedení opravovaných ploch pod mostem redisanem v ploše 192 m<sup>2</sup>. V rámci díla nebyly provedeny elastické mostní závěry dle RDS a s nimi navazující položky č. 29, 38, 39 a 40 dle výkazu výměr. Dále bylo upřesněno odvodnění z prostoru mostu a hydroizolace v prostoru odvodnění včetně doplnění drenážního betonu a vrstvy ze směsi stmelené cementem.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání, jak dále uvedeno

### III.

#### Změna čl. III Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. Smlouvy se v části „Lhůta výstavby“ a „Termín dokončení“ mění takto:

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech od předání staveniště činí: 123 dnů

Termín dokončení: ██████████

### IV.

#### Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV, odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	4 799 598,50 Kč
DPH 21 %:	1 007 915,69 Kč
Původní cena vč. DPH:	5 807 514,19 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 754 379,00 Kč
DPH 21%:	- 158 419,59 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	- 912 798,59 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH	911 965,00 Kč
DPH 21%	191 512,65 Kč
Cena víceprací dle dodatku č.2 vč. DPH	1 103 477,65 Kč

<b>Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:</b>	<b>4 957 184,50 Kč</b>
<b>DPH 21/%</b>	<b>1 041 008,75 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:</b>	<b>5 998 193,25 Kč</b>

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

## V.

### Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 14, který zní:

14. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při jednání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. [REDAKCE] Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. [REDAKCE] Sb.


## VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 25. 09. 2018

V Praze dne



Smlouva o dílo	3/17/6300/0039			
Předmět díla:	Oprava mostu přes Mratínský potok v ul. Cínovecké (R 093), Praha 8 - odfrézování vozovky v určeném rozsahu, provedení nové hydroizolace vč. náslené obnovy vozovkového souvrství, sanace podhledu a spodní stavby, nové elastické mostní závěry s výztužnými žebry a další související práce			
Objekt:	Praha 8 - Dáblice, Mratínský potok - ul. Cínovecká			
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1			
Zhotovitel:	Kaiser & spol. CZ s.r.o., nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5			
TDI:				
Vypracoval:				
Popis změny:	<p>Magistrát města Prahy neodsouhlasil předložené DIO a požadoval řešit uzavírku komunikace na 3 etapy s podmínkou nejprve zřídit přejezd přes střední dělicí pás. Na základě této skutečnosti došlo k přerušení stavby, zvětšenému rozsahu DIO o 1 etapu a tím k prodloužení termínu.</p> <p>Při demolici vrstev vozovky bylo zjištěno, že tloušťky podkladních vrstev komunikace neodpovídají předpokladu v PD a jsou výrazně silnější. Z tohoto důvodu došlo k úpravě položek v kapitole A přípravné práce, demontáž, montáž dle skutečnosti.</p> <p>Na základě požadavků investora bude provedeno vodorovné dopravní značení, nátěr svodidel. V rámci RDS bylo na návrh projektanta odsouhlaseno neprovedení elastických mostních závěrů a s nimi navazujících položek. Na základě zjištění skutečného stavu na stavbě bylo upřesněno provedení odvodnění z prostoru mostu.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zápis ve stavebním deníku		
	(zaškrtnout)	Jedná se o změnu:	změna řešení s navýšením ceny	
			změna řešení se snížením ceny	157 586,00
			úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Způsob projekčního řešení změny:			
(zaškrtnout)		zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vicepráce		
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
		jiné		
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:			
	Náklady na změnu bez DPH		157 586 Kč	
	DPH sazba:	21%	33 093 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH		190 679 Kč	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
přílohy	Přílohy:			

Oprava mostu přes Mratínský potok v ul. Cínovecké (R093) Praha 8

### POPIS ZMĚN

Magistrát města Prahy neodsouhlasil předložené DIO a požadoval řešit uzavírku komunikace na 3 etapy s podmínkou nejprve zřídit přejezd přes střední dělicí pás. Na základě této skutečnosti došlo k přerušení stavby, zvětšenému rozsahu DIO o 1 etapu (ze dvou na tři) a tím k prodloužení termínu. Při demolici vrstev vozovky bylo zjištěno, že tloušťky podkladních vrstev komunikace neodpovídají předpokladu v PD a jsou výrazně silnější. Z toho důvodu došlo k úpravě položek v kapitole A přípravné práce, demontáž, montáž dle skutečnosti. Rozdíly u jednotlivých položek jsou uvedeny v kalkulaci. Na základě požadavků investora bude provedeno vodorovné dopravní značení, nátěr svodidel v ploše 44m<sup>2</sup> a úprava a upřesnění rozsahu nátěrů odpočet položky č. 11 plocha 32m<sup>2</sup> a provedení nátěrů opravovaných ploch pod mostem redisanem v ploše 192m<sup>2</sup>. Neprovedení elastických mostních závěrů dle RDS a s nimi navazujících položek č 29, 38, 39 a 40 je odečteno. Na základě upřesnění na stavbě bylo upřesněno odvodnění z prostoru mostu a hydroizolace v prostoru odvodnění včetně doplnění drenážního betonu a vrstvy ze směsi stmelené cementem.

Oprava mostu přes Mratínský potok v ul. Cínovecké (R 093), Praha 8

## KALKULACE

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
1	Odpočet - 29.Drenážní plastbeton	m3	-0,20	95 000,00	-14 535,00
2	Odpočet - 30 Ocelové trubičky	ks	-2,00	3 600,00	-7 200,00
3	Odpočet - 38. Elastický mostní závěr	m	-52,00	9 500,00	-494 000,00
4	Odpočet - 39. Frézování drážek	m	-307,20	320,00	-98 304,00
5	Odpočet - 40. Polymerní beton	m	-307,20	350,00	-107 520,00
6	Odpočet - 3 vybourání vozovkových vrstev	m3	-2,20	2 100,00	-4 620,00
7	Odpočet - 6 skládkovné živice	t	-5,10	500,00	-2 550,00
8	Odpočet - 4 výkopy za opěrou	m3	-15,70	900,00	-14 130,00
9	Odpočet - 16 Hydrofobizační nátěr	m2	-32,00	360,00	-11 520,00
10	Bourání betonu	m3	28,50	3 950,00	112 575,00
11	Skládkovné beton	t	71,20	350,00	24 920,00
12	Skládkovné zemina	t	54,50	350,00	19 075,00
13	Izolace včetně pečutí vrstvy	m2	120,00	630,00	75 600,00
14	Drenážní beton MCB	m3	18,00	3 790,00	68 220,00
15	Směs stmelená cementem	m3	9,40	2 145,00	20 163,00
16	Prorazy betonovou konstrukcí mostu - odtok z drenáže	ks	4,00	19 700,00	78 800,00
17	Zálivka místo mostního závěru	m	52,00	680,00	35 360,00
18	Renovace a nátěr svodidel	m2	44,00	1 398,00	61 512,00
19	Obrusná vrstva 40mm, výměra dle skutečnosti	m2	86,00	490,00	42 140,00
20	Torkretování krajních nosníků s doplněním výstuže	m2	34,00	2 420,00	82 280,00
19	Nátěr impregnační	m2	192,00	260,00	49 920,00
20	Vodorovné dopravní značení	soub	1,00	11 400,00	11 400,00
21	DIO rozšíření na 3 etapy požadavek odboru dopravy	soub	1,00	230 000,00	230 000,00
<b>Změnový list - celkem Kč bez DPH</b>					<b>157 586,00</b>







