

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

„Propojení vodovodů SÚ – Planá, Průmyslová 2.etapa“

č.j. objednatele 5/2018/R

č. zhotovitele 2018/26/MP

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČ: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické Michal Sviták
dozor investora a koordinátor BOZP Ing. Přemysl Pěknice
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: KAVAS W s.r.o.
se sídlem: Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76
IČ: 280 86 473
DIČ: CZ280 86 473
jednatel: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 16406 od 30. července 2008
zástupce ve věcech smluvních: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: Bc. Petr Míka
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: XXX
tel. 725 935 125 e-mail: XXX
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Bc. Petr Míka
- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 0102091

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. IV. a X :

IV. Doba plnění

V článku **IV. DOBA PLNĚNÍ** se mění odstavec 1. tímto textem:

1. Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:

předání a převzetí staveniště:	2.7.2018
zahájení stavebních prací:	4.7.2018
předpoklad přerušení prací–koordinace s cyklostezkou	22.8.2018 – 12.10.2018
obnovení prací	15.10.2018
dokončení stavebních prací	29.10.2018
předání a převzetí díla:	do 5ti dnů ode dne dokončení stavebních prací
termín předání a převzetí vyklizeného staveniště:	do 5ti dnů ode dne předání díla
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby:	do 1 měsíce od předání díla
Doba provádění prací:	9 týdnů

K posunutí termínů zahájen stavebních prací, jejich dokončení a předání díla dojde z důvodu nutnosti přerušení výstavby vodovodu v souvislosti s realizací cyklostezky a její opěrné zdi, prováděné Městem Planá nad Lužnicí. Opěrná zeď cyklostezky je projektována v souběhu s vodovodem, se základovou spárou umístěnou pod niveletou vodovodu, proto by při realizaci opěrné zdi hrozilo poškození nově vybudovaného vodovodu.

X. Závěrečná ustanovení

V článku **X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** se doplňují odstavce 7. a 8. s tímto textem:

7. Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Tento dodatek č.1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn

V Táboře dne 5.8.2018

Ve Slapech u Tábora dne 5.8.2018

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Míka
ředitel společnosti

.....
Bc. Petr Míka
jednatel společnosti