

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „NOZ“)

---

Číslo smlouvy objednatele: 2017001583

Číslo smlouvy zhotovitele:

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace,**  
se sídlem F.A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice  
zapsaná ve veřejném seznamu vedeném Krajským soudem v Českých  
Budějovicích, oddíl Pr., vložka 617, jejímž jménem jedná Ing. Tomáš Novák,  
ředitel organizace  
IČ: 281 50 244  
DIČ: CZ281 50 244  
Plátce DPH  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických I [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

(dále jen *Objednatel*)

**Zhotovitel:** **IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.**  
se sídlem: Jana Milíče 679, 370 01 České Budějovice  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
spis. zn. C 6262  
zastoupený: Ivanem Dobešem, jednatelem společnosti  
IČ: 251 51 541  
DIČ: CZ25151541  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: [REDACTED]niCredit Bank Czech  
Republic and Slovakia, a.s., č.ú. [REDACTED]  
Telefonní spojení: [REDACTED]

(dále jen *Zhotovitel*)

#### I.

1. Účastníci uzavřeli dne 13. 6. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění bylo zhotovení akce „Oprava dlažeb plaveckého stadionu v Českých Budějovicích“ v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací (dále jen jako „Smlouva o dílo“). V podrobnostech viz znění uzavřené smlouvy.
2. Smlouva o dílo byla změněna na základě Dodatku č. 1 ze dne 24. 11. 2017, v podrobnostech viz citovaný Dodatek č. 1.
3. Termín dokončení a předání díla byl dle původní smluvní dokumentace určen na 17. 10. 2017, což všichni účastníci činí nesporným.
4. Účastníci dále činí nesporným, že Zhotovitel uznal, že dílo neprovedl řádně a včas do sjednaného termínu dokončení díla a to výhradně z důvodů na jeho straně. Konkrétně podle zápisu Ing. Stanislava Lindy, ze dne 31. 10. 2017 (Technického dozoru investora – objednatele) se na provedeném díle ve stavu ke dni 31. 10. 2017 vyskytovaly vady, které bránily řádnému a konečnému převzetí díla.
5. Zhotovitel na základě Dodatku č. 1 provedl v souladu s ujednáními uvedenými v Dodatku č. 1 dokončení díla v období od 16. 7. 2018 do 26. 7. 2018, kdy to umožňovaly provozní podmínky Objednatele.

6. Smluvní strany konstatují a činí nesporným, že ve smyslu Dodatku č. 1 shora citovaného má Objednatel nárok v roce 2018 na další smluvní pokutu ve výši 117.029,- Kč (11.702,90 Kč x 10 dnů dokončování díla) za období od 16. 7. 2018 do 26. 7. 2018. Tuto smluvní pokutu uznává Zhotovitel vůči Objednateli. Dofakturace díla dle SOD ze dne 13. 6. 2017 bude ve výši 266.990,- Kč bez DPH.
7. Na základě průběžného sledování provedeného díla Objednatel zjistil další pokračování degradace díla. Konkrétní rozsah dalších vad je popsán v Záznamu o prohlídce díla na místě samém ze dne 28. 5. 2018, kterému byl přítomen Objednatel, jeho TDI i Zhotovitel. Tento zápis je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 a je označen jako Příloha č. 1. Zhotovitel existenci těchto vad v plném rozsahu uznává a uznává svou výlučnou odpovědnost za tyto vady z důvodu vadného provedení díla. Smluvní strany shodně konstatují, že se jedná o drobné vady, které již nebrání běžnému provozu ani převzetí díla.
8. Objednatel tímto výslovně konstatuje, že dílo ke dni 26. 7. 2018 přebírá od Zhotovitele dílo jako dokončené s drobnými vadami nebránícími provozu.
9. Smluvní strany se dohodly a to vzhledem ke specifičnosti provozu Objednatele, že shora citované drobné vady na díle budou odstraněny Zhotovitelem dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

## II.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Smluvní strany konstatují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení.

Za objednatele: Ing. Tomáš Novák

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne 07. 09. 2018

V Českých Budějovicích, dne 07. 09. 2018

Ing. Tomáš Novák, ředitel

Ivan Dobeš, jednatel

### Přílohy:

Příloha č. 1- Záznam o prohlídce díla na místě samém ze dne 28. 5. 2018

Příloha č. 2 - Harmonogram opravy díla

měs

3  
IČ: 281 50 244, DIČ: CZ28150244

# PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB

Stanislav Linda

IČ 102 73 042  
autorizace ČKAIT 0100414  
Č.Bu, 28.5.2018

## Oprava dlažeb plaveckého stadionu v Č.Budějovicích (ad Dodatek č.1 SOD z 24.11.2017)

### Z á z n a m

z prohlídky na místě samém dne 28.5.2018.  
za účasti pp. [redacted]  
za účelem určení rozsahu a postupu oprav dlažeb.

Po posouzení současného stavu, (po cca 3/4roku provozu), bylo dohodnuto následující, s vyznačením rozsahu oprav, do výkresu půdorysu objektu plaveckého stadionu, který je nedílnou přílohou tohoto záznamu:

- a) první etapou opravy, resp.celkové výměny stávající dlažby bude prostor na severní straně objektu (ozn.ve výkr.č.1)- od stáv.dilatací v rozích bazénu
- b) výměna prasklé dlažby u bloků (ozn.č.2)
- c) výměna poškozených dlaždic (lepidlem), příp.očistění, opětovné vyspárování u dlažeb i dilatačních spar (ozn.č.3)
- d) výměna dlažby v ploše i na svislici , na „medailovém podiu“ (ozn.č.4)
- e) oprava stupňů do 1.PP (spády) a oprava obkladu stěn (ozn.č.5)
- f) výměna event.vyčistění dlažeb v prostoru u skokan.bazénu (ozn.č.6)
- g) výměna event.vyčistění dlažby-kanálků, po bocích plav.bazénu (ozn.č.7)
- h) výměna poškozených dlažeb lepidlem a oprava dlažeb u bloku č.2 a 5-6 (ozn.č.8)
- i) výměna dlažeb (nerovnost spádů) ve třech místech na podél.straně u vstupu (ozn.č.9)

Dále projednáno a dohodnuto :




- investor spolu s TDI zjistí u projektantů (oprava dlažeb+vířivka) řešení spádů plochy „za vířivkou“ (ozn.ve výkr.A)
- zhotovitel zpracuje scénář-HMG oprav **do 4.6.2018** a předloží jej tento den, ve **13.00hod. , při schůzce účastníků** , u řed.SZM Č.Bu p.Ing.Tomáše Nováka

Příloha:dle textu

STANISLAV LINDA  
ACE  
ějovice  
042

# PLAVECKÝ STADION

ČESKÉ BUDĚJOVICE

-  2018
-  2019
-  2020

