



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OVZ/VZZR/2018/003

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořákem, vedoucím odd. investic a tech. správy

Tel: 466 859 449, 739 505 861, e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

Liborem Jiroutem, technikem odd. investic a tech. správy MmP

Tel: 466 859 470, 736 519 022, e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: TOKA s.r.o.

Se sídlem: Štursova 9/5, 616 00 Brno

Zastoupený ve věcech smluvních:

Tel:

IČO: 25518526 DIČ: CZ25518526

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 28826

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 23. 3 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2018-003, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „Odborné učebny ITI – I. Etapa – realizace – vybavení mobiliářem, ZŠ Studánka “ (dále jen SOD).

Vzhledem k situaci na ZŠ Studánka kde muselo dojít ke statickému zajištění stropů v učebnách dle statického posudku Ing. Krejčího, zhotovitel požádal objednatele o posunutí termínu dokončení díla do 15. 11. 2018.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1., jež zní:

Termín dokončení díla, do 21.9.2018

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení díla do 15. 11. 2018

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2018-003 ze dne 23. 3. 2018 jsou nedotčena výše uvedenou změnou termínu dokončení díla a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: žádost o prodloužení termínu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Pardubicích dne 20. 09. 2018

V Pardubicích dne..... 19. 9. 2018

za objednatele

za zhotovitele

.....

.....

Ing. Martin Charvát
primátor města

Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

V Brně dne 12. 9. 2018

ŽÁDOST

Na základě statického zajištění budovy ZŠ Studánka bude možné nastoupit na montáž až po ukončení stavebních prací, tj. nejdříve 1. 11. 2018.

ředitel společnosti TOKA a.s.