

# Dodatek č. 2

## ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **29/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TD/VG/2018/2/VGDX**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 15/ZPR/2017

### 1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

*na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/*

a

### 2. **STRABAG a.s.**

se sídlem na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

kontaktní adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zastoupená na základě plné moci:

Lubošem Mengrem, technickým vedoucím provozní jednotky

Ing. Jitkou Tesařovou, ekonomickým vedoucím provozní jednotky

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 29/ODO/2018 (841/TD/VG/2018/2/VGDX) na veřejnou zakázku „**Modernizace historického přeshraničního silničního spojení Bad Elster S306 - Hranice III/2172**“ je změna odstavce IV. Doba plnění, čl. 4.1..

V souladu s § 222 odst. (2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Na základě odstavce IV. čl. 4.5. smlouvy o dílo dochází z důvodu zdržení ze strany objednatele k prodloužení doby plnění Díla.

Důvodem je časová náročnost pro zajištění překládky nadzemního vedení kabelů NN, kterou objednatel není schopen ovlivnit. Objednatel podal na ČEZ Distribuci, a.s. žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy dne 5. 1. 2018, smlouva na tuto přeložku byla ze strany ČEZ podepsána až 21. 8. 2018 a následně zaslána

objednateli k podpisu. Ze strany objednatele byla podepsána 29. 8. 2018 a dne 14. 9. 2018 byla uhrazena zálohová faktura ze dne 5. 9. 2018. Podle uzavřené smlouvy o přeložce je provozovatel povinen tuto uskutečnit do 6 měsíců po úhradě nákladů na přeložku (po uhrazení zálohové faktury).

## **Dodatkem č. 2 se mění:**

### **odstavec IV. Doba plnění, čl. 4.1**

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	01.03.2018
Lhůta pro pokácení dřevin:	1.3.2018 – 31.3.2018
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	01.04.2018
Maximální délka realizace stavby (díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (díla)	<b>do 5 pracovních dnů po ukončení realizace přeložky nadzemního vedení kabelů NN</b>

**Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 29/ODO/2018, č. zhotovitele 841/TD/VG/2018/2/VGDx zůstávají beze změny.**

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dne: 27.9.2018

Dne: 27.9.2018

-----  
*za objednatele*  
Ing. Jan Lichtneger  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvkové organizace

-----  
*za zhotovitele*  
Luboř Mengr  
technický vedoucí provozní jednotky  
STRABAG a.s.

-----  
*za zhotovitele*  
Ing. Jitka Tesařová  
ekonomický vedoucí provozní jednotky  
STRABAG a.s.