

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0002/18

č. smlouvy zhotovitele: 5627 / 2017

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/42820: TRAPLICE“

uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XX
E-mail:	XXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s. r. o.
Adresa:	Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 38267
IČ:	262 29 455
DIČ:	CZ26229455
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXX jednatel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. SML/0002/18 ze dne 10. 1. 2018 z těchto důvodů:
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 5 688 974,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o

hodnotu víceprací ve výši 250 277,65 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 5 939 251,65 Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 101 Silnice III/42820

Po odstranění stávající konstrukce vozovky a provedení zkušebního úseku sanace podle projektové dokumentace byla měřením v období 3. - 24. 7. 2018 zjištěna nedostatečná únosnost zemní pláně. Z uvedeného důvodu bude v km 5,900 – 5,930, 5,840 – 5,880 a 5,730 – 5,740 provedeno odtěžení další vrstvy pod zemní plání v tl. 500 mm vč. odvozu a uložení materiálu v objemu 280,0 m³ na skládku. Neúnosná zemina bude nahrazena vrstvou z kameniva drceného frakce 0-125 mm v objemu 504 t.

2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč 5 939 251,65

DPH 21 % 1 247 242,85

Cena celkem vč. DPH Kč 7 186 494,50

(slovy sedmmilionůjednostoosmdesátšesttisícčtyřistadevadesátčtyři koruny české, 50/100)

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou a nedílnou součástí dodatku je soupis víceprací.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 5. 9. 2018