



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odborné učebny ITI – I. Etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž, část 7 ZŠ Studánka
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2018-001-7

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2018-001-7

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a tech. správy

Tel: 466 859 449, 739 505 861, e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

Liborem Jiroutem, technikem odd. investic a tech. správy MmP

Tel: 466 859 470, 736 519 022, e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim

Zastoupený ve věcech smluvních: , členem představenstva

Zastoupený ve věcech technických: , členem představenstva

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 0701331

Tel:

IČO: 46504621 DIČ: CZ46504621

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 600

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 23. 3 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2018-001-7, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „Odborné učebny ITI – I. Etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž, část 7 ZŠ Studánka“ (dále jen SOD).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vzhledem k situaci na ZŠ Studánka kde muselo dojít ke statickému zajištění stropů v učebnách dle statického posudku Ing. Krejčího, zhotovitel požádal objednatele o posunutí termínu dokončení díla do 31. 10. 2018.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1., jež zní:

Termín dokončení díla, do 21.09.2018

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení díla do 31. 10. 2018

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2018-001-7 ze dne 23. 3. 2018 jsou nedotčena výše uvedenou změnou termínu dokončení díla a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: žádost o prodloužení termínu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odborné učebny ITI – I. Etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž, část 7 ZŠ Studánka
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2018-001-7

V Pardubicích dne 20. 09. 2018

V Pardubicích dne.....

za objednatele

za zhotovitele

.....

.....

Ing. Martin Charvát
primátor města

členem představenstva

Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

vyřizuje: ing. Milan Lédl Chrudim 12.9.2018

Věc:

Žádost o změnu termínu dodání stavby „Odborné učebny ITI-I.etapa-realizace-stavební práce a strukturovaná kabeláž ČÁST 7 : ZŠ Studánka“

Vážený objednateli,

žádáme Vás o prodloužení termínu dodání stavby **„Odborné učebny ITI-I.etapa-realizace-stavební práce a strukturovaná kabeláž ČÁST 7 : ZŠ Studánka“** do 31.10.2018

Na základě zápisu z kontrolního dne č. 4, konaného dne 6. 9. 2018 v bodě 04.06 zasiláme aktualizovaný harmonogram prací a žádáme o prodloužení termínu do 4 .11.2018.

Tento termín bude vázán na dodržení technologických předpisů pro montáž podlahové krytiny PVC, kdy betonový podklad musí být dostatečně vyschlý do začátku 42. týdne.

Odůvodnění : ke skluzu termínu dochází z důvodu statického zajištění stropu.

S přátelským pozdravem

člen představenstva a.s.