

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. 246-Vy-01/2018**  
**(Sněžný potok, Prkenný Důl)**

**uzavřené mezi:**

**Lesy České republiky, s.p.**


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,



**(dále jen „objednatel“)**

a

**P O P R spol. s r.o.**

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ 465 09 283

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel



**(dále jen „zhotovitel“)**

**Znění dodatku:**

Předmětem je vynechání ve změně č. 1 navrženého opevnění mezi výtokem z mostku a novou zdí. Při výkopových pracích se prokázalo dostatečné stávající opevnění a z důvodu nenarušení stability stávajícího svahu se nakonec po dohodě mezi správcem toku a zhotovitelem toto nové dočasné opevnění vynechalo. Délka vynechané části dočasného opevnění na levém břehu je 2,0 m. Touto změnou dojde k ponížení parametru opevnění koryta o 6 m<sup>2</sup>. V objektu SO 03 byla ponížena položka převedení vody z důvodu menších průtoků v průběhu výstavby než předpokládala PD.

Důsledkem těchto výše uvedených skutečností bude snížení ceny díla, tj. méněprací o 10 631,93 Kč bez DPH. Podrobný rozsah méněprací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

Ve smyslu výše uvedeného se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 246-Vy-01/2018, Čl. III. Cena za dílo, odstavec 1, takto:

1. *Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 374 333,2 Kč bez DPH, slovy jeden milion tři sta sedmdesát čtyři tisíc tři sta třicet tři korun českých dvacet haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.*

*Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy o dílo a dodatku č.1, dále upraveného o rozpočet méněprací dle přílohy tohoto Dodatku č. 2. Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.*

Jmenování nového generálního ředitele Lesů České republiky, s.p.:

*Rozhodnutím ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., ze dne 13.8.2018 č.j. 46873/2018-MZe-12145 byl s účinností ke dni 1.9.2018 jmenován do funkce generálního ředitele Lesů České republiky, s.p., Ing. Josef Voják.*

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 246-Vy-01/2018 a dodatku č. 1, včetně jejích příloh a pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne: 24. 9. 2018

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací

# ROZPOČET

Stavba: Sněžný potok - Prkenný Důl

Objekt: Dodatek č. 2

Část: Sněžný potok, Prkenný Důl - Měněpráce3

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.

Datum: 13.9.2018

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV -5 631,89**

**1 Zemní práce -103,56**

33	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,130	-166,64	-21,66
15	R - 001	Likvidace odpadu ze sypaniny a kamene dle platné legislativy včetně dopravy, uložení a případného poplatku za uložení	t	0,234	-350,00	-81,90

**4 Vodorovné konstrukce -5 429,76**

34	321214511	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upravené	m3	2,020	-2 688,00	-5 429,76
----	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

**998 Přesun hmot -98,57**

32	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	4,048	-24,35	-98,57
----	-----------	--	---	-------	--------	--------

**Celkem -5 631,89**