

## DOHODA O UPLATNĚNÍ SLEVY Z CENY DÍLA DLE SMLOUVY č. 2018/001627

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1

adresa: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň  
IČO: 00075370  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: xxxxxxxx  
zastoupený: Mgr. Miroslavem Brabcem, starostou

dále jen („objednatel“)

a

#### OMEGA C+M, spol. s r. o.

sídlo: Domažlická 1123/194, 318 00 Plzeň  
zapsaná: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,  
oddíl C, vložka 3345  
IČO: 47718056  
DIČ: CZ47718056  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: xxxxxxxx  
jednající: pan Pavel Mík, jednatel společnosti

dále jen („zhotovitel“).

### 2. PŘEDMĚT DOHODY

**Předmětem dohody je uplatnění slevy z ceny díla zhotovitelem dle čl. 11.11. smlouvy č. 2018/001627 namísto smluvní pokuty, a to ve výši v jaké by měl zhotovitel právo na smluvní pokutu.**

Dne 4. 4. 2018 společnost OMEGA C+M spol. s r. o., jakožto zhotovitel, uzavřela se statutárním městem Plzeň, městským obvodem Plzeň 1, jakožto objednatelem, Smlouvu o dílo č. 2018/001627 (dále jen „smlouva“).

Touto smlouvou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a na své nebezpečí za podmínek uvedených ve smlouvě pro objednatele odborně provést dílo spočívající v realizaci stavby chodníku pod názvem „Chodník u domu Tachovská 87, Plzeň“.

Dle čl. 7.2. smlouvy se zhotovitel zavázal dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do třiceti dnů ode dne předání staveniště, které bylo řádně předáno a převzato dne 8. 6. 2018. Předmětné dílo byl tak zhotovitel povinen dokončit a předat nejpozději do 8. 7. 2018.

Dokončené dílo však bylo předáno a převzato dne 3. 8. 2018, čímž se zhotovitel dostal do prodlení **26 dnů**. Dle čl. 11.2. smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. 5.1. smlouvy, která činí 290 628,00 Kč, za každý i jen započatý den prodlení. V průběhu provádění stavby došlo ke změně ceny díla, která byla ponížena o 929,00 Kč. Celková cena díla tedy činí 289 699,00 Kč.

**Objednatel má v souladu s ustanoveními smlouvy nárok na smluvní pokutu za prodlení s dokončením a předáním díla za období 9. 7. 2018 až 3. 8. 2018 (za celkem 26 dnů) ve výši 0,1 % z částky 289 699,00 Kč za každý den prodlení. Jedná se o pokutu v celkové výši 7 514,00 Kč.**

**Dle čl. 11.11. smlouvy je objednatel oprávněn namísto smluvní pokuty požadovat slevu z ceny díla, a to ve výši v jaké by měl právo na smluvní pokutu.**

**O uplatněnou slevu z ceny díla zhotovitel sníží fakturovanou část ceny díla, tzn. že z celkové částky 289 699,00 Kč bude odečtena smluvní pokuta ve výši 7 514,00 Kč. Celková fakturovaná cena díla bude tedy 282 185,00 Kč.**

**Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným uplatněním slevy z ceny díla objednatelem.**

V Plzni dne 30. 8. 2018

V Plzni dne 3. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXX

**Jiří Uhlík, MBA, místostarosta**  
na základě plné moci č.j. UMO1/29234/14  
ze dne 2. 12. 2014

XXXXXXXXXX

**Pavel Mík, jednatel**