

Číslo smlouvy objednatele: 431/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 913/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/42510 RAJHRAD-LEDCE, MOSTY 42510-3,4 A III/42510 LEDCE-POHOŘELICE, MOST 42510-8

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

TOMI – REMONT a.s.

sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený 

IČO: 25508571
sp. zn. B 2501

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 6. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Dne 19. 7. 2018 proběhlo na městském úřadu v Židlochovicích jednání, ze kterého vyplynulo, že nebude možné současně uzavřít mosty 3, 4 a 8, viz příloha č.1 tohoto dodatku - záznam průběhu ústního jednání o podmínkách úplné uzavírky a nařízení objízďky silnice III/42510 v k.ú. Vojkovice, Holasice v souvislosti s opravou mostů.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště	do 15 dnů od uzavření této smlouvy
Dokončení a předání stavby	do 30. 11. 2018
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení stavby-
Předání a převzetí geometrických plánů	do 60 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – záznam průběhu ústního jednání o podmínkách úplné uzavírky a nařízení objížďky silnice III/42510 v k.ú. Vojkovice, Holasice v souvislosti s opravou mostů a aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací věcný.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Prostějově, dne 24.9.2018

V Brně, dne 26.9.2018



TOMI – REMONT a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 - ZÁZNAM PRŮBĚHU ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ O PODMÍNKÁCH ÚPLNÉ UZAVÍRKY A NAŘÍZENÍ
OBJÍŽDKY SILNICE III/42510 V K.Ú. VOJKOVICE, HOLASICE V SOUVISLOSTI S OPRAVOU MOSTŮ**

PŘÍLOHA Č. 2 - HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ
