

Dobranovský potok, ř. km 7,080 – 7,725, Bukovany, Dodatek č. 1

## **DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č.: 41/OU/731119/2017/75  
název akce: Dobranovský potok, ř. km 7,080 – 7,725, Bukovany  
uzavřené dne: 7. 11. 2018

**Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon + [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**1. jizerskohorská Stavební společnost, s.r.o.**

IČO: 49904884

DIČ: CZ49904884

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208

sídlo: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

statutární orgán: Tomáš Pasecký, jednatel

zastoupený: Tomáš Pasecký, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Stanislav Vyskočil

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **Dodatek č. 1**

#### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Dobranovský potok, ř. km 7,080 – 7,725, Bukovany“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí po započtení méněprací **406 406,- Kč bez DPH.**

Dobranovský potok, ř. km 7,080 – 7,725, Bukovany, Dodatek č. 1

## II.

Vzhledem k pozdějšímu předání staveniště, než bylo smlouvou o dílo předpokládáno, dochází na základě článku II. odstavce č. 3) Smlouvy o dílo k posunu termínu pro provedení díla o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla.

Předpokládaný termín zahájení provádění díla byl stanoven na 20.11. 2017. Staveniště bylo předáno dne 5. 12. 2017. Na základě výše uvedeného se termín pro dokončení díla prodlužuje o 15 dní tj. do 15. 10. 2018.

Od 1.10.2018 lze provádět práce pouze mimo koryto toku. Práce v korytě toku lze realizovat pouze do 30.9.2018

## III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


## IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích

In  
vedoucí Sp  
Le

Česká republika, (01)  
se sídlem Pšovská 116/13, 467 01 Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 42136421, DIČ: CZ42136421  
Správa toků – oblast povodí Ohře  
Dr. Vrbovského 2874/1, 415 01 Teplice

1. jizerskohorská stavební  
společnost s.r.o.   
Praha 6 310  
463 42 Hořkovo nám. Mělník  
IČ: 49904864, DIČ: CZ49904864  
tel: 482 729 567 482 729 011 fax: 482 725 740

### Přílohy:

Příloha č. 1 – popis změn stavby

### **POPIS ZMĚN STAVBY**

Vzhledem k pozdějšímu předání staveniště, než bylo smlouvou o dílo předpokládáno, dochází na základě článku II. odstavce č. 3) Smlouvy o dílo k posunu termínu pro provedení díla o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla.

Předpokládaný termín zahájení provádění díla byl stanoven na 20.11. 2017. Staveniště bylo předáno dne 5. 12. 2017. Na základě výše uvedeného se termín pro dokončení díla prodlužuje o 15 dní tj. do 15. 10. 2018.

Od 1.10.2018 lze provádět práce pouze mimo koryto toku. Práce v korytě toku lze realizovat pouze do 30.9.2018