

Dodatek č. 1

k objednavce

Objednávka objednatele: **11PU-002905**, evidenční číslo: **095/18**

č.smlouvy zhotovitele: 051/2018

ISPROFIN: **5001210002.16977**

na realizaci zakázky

I/11 Žamberk, most ev.č. 11-065, DÚR+VD-ZDS+IČ+AD

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

, generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ředitel Správy Pardubice, na

základě pověření

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:

Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto

IČO:

27487938

DIČ:

CZ27487938

zápis v obchodním rejstříku:

U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,
vložka 21973

právní forma:

s.r.o.

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní e-mail:

kontaktní osoba ve věcech smluvních

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Dodavatel**“)

na straně druhé

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články objednávky:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Původní termín dle smlouvy o dílo

Dokumentace k územnímu rozhodnutí – čístopis: nejpozději do 30.9.2018
Předání platného územního rozhodnutí: nejpozději do 31.1. 2019
Předání platného stavebního povolení: nejpozději do 31.1.2019
Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čístopis: Nejpozději do 30.9.2018
Výkon autorského dozoru: v průběhu realizace stavby,
předpokládané ukončení 15.11.2019

Nový termín dle tohoto dodatku č. 1

Odevzdání dokumentace DÚR do 30.11.2018
IČ k DÚR a podání žádosti o územní rozhodnutí do 31. 1.2019
Odevzdání dokumentace DSP+VD-ZDS (bez soupisu prací) a podání žádosti o stavební povolení do 4 měsíců od nabytí účinnosti územního rozhodnutí
Odevzdání soupisu prací do 5 měsíců od nabytí účinnosti
Výkon autorského dozoru: v průběhu realizace stavby,
předpokládané ukončení 31.12.2020

Zdůvodnění změny:

Důvodem posunutí vypracování dokumentace na výše uvedenou akci jsou další požadavky na úpravu původně navrženého řešení ve studii proveditelnosti a také požadavek Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje, rozdělit dokumentaci na dva standardní stupně:

- 1) DÚR – pro územní řízení
- 2) DSP+VD-ZDS – pro stavební povolení a zadání stavby

Dodatek je odsouhlasen objednatelem.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti. Jednotkové ceny jsou totožné s původní smlouvou o dílo.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a zhotovitele **jedno (1)**.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MDS projekt s.r.o.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Datum: - 2. 10. 2018

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 24.9.2018