

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „dodatek“

Most ev. č. 169-025 u Horské Kvildy

číslo smlouvy zhotovitele: 54/2018

číslo smlouvy objednatele: 26/VZ/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Kordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
Zastoupený: **Ing. Václav Princ – předseda představenstva**
tel.: 388 310 465 fax: 388 311 284
IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1684, datum zápisu 1. 1. 1994.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Václav Princ** tel.: [REDACTED] 1

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** z článku 2, odst. 2.2 smlouvy a **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **26/VZ/2018, dále projektovou dokumentací stavby „Most ev. č. 169-025 u Horské Kvildy“**, vypracovanou **Projektční kanceláří PRIS s.r.o., Osová 20, Brno**, oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SOD, aktualizovaným o soupisem prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1.

4. Cena díla

4.1. Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	8 118 232,00 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	760 921,56 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce	- 1 131 120,60 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	7 748 032,96 Kč
DPH 21%	1 627 086,92 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	9 375 120,00 Kč

slovy: devět miliónů tři sta sedmdesát pět tisíc jedno sto dvacet korun českých včetně DPH.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:

České Budějovice dne: 24. 09. 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Sticha
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Vlachovo Březí dne 24.9.2018

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Ing. Václav Princ
předseda představenstva

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

S T A V B A : Most ev.č. 169-025 u Horské Kvildy



SÚS Jihočeského kraje

**Objekt : SO 102 Provizorní komunikace
SO 202 Mostní provizorium**

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY : X

OZNÁMENÍ Č. : 1
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:1.

KOMU : SÚS Jčk, Ing. Jan Šticha

OD : Reno Šumava a.s. [redacted]

odesláno : poštou : O

fax : O

osobně : X

PŘEDMĚT ZMĚNY : změna rozsahu prací

DOTČENÉ MÍSTO : Most ev. č. 169-025 u Horské Kvildy

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ : viz. příloha

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl. 4 Cena díla,

DŮVOD ZMĚNY:

Stavba se nachází v nadmořské výšce cca 1100 mnm a klimatické podmínky neumožní provádění díla nejpozději do začátku listopadu. Ve snaze urychlit průběh výstavby proto, po souhlasu NP Šumava, bude mostní provizorium včetně mikropilot nahrazeno dočasným zatrubněním toku Hamerského potoka, povrch objízdné komunikace na místo betonových panelů nahrazen souvrstvím z asfaltového betonu a betonová svodidla budou nahrazeny svodidly ocelovými.

PODPIS NAVRHOVATELE : [redacted] RENO ŠUMAVA a.s. datum

IČO: 60071346, DIČ: C

VYJÁDŘENÍ :

TDI: [redacted] SOUHLASÍ datum:



Projektant: [redacted] datum

Ing. Martin Řehulka

SOUHLASÍ


Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

OD: Reno Šumava a.s., Ing. Ivo Grabmüller PO [redacted] DATUM:

SCHVÁLIL : Ing. Jan Šticha PODPIS

DATUM : 20. 09. 2018

řba silnic Jihočeské je
133/10, 370 10 Č. B. více
IČO: 709 71 641 (10)



Firma Reno Šumava a.s

Měněpráce č. 1Stavba: 14152 Most ev.č. 169-025 u Horské Kvildy
Rozpočet: SO 202 Mostní provizorium

SO 202 | -446 068,30

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Měněpráce							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3			-1 843,25
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			-34 200,00
3	02741		PROVIZORNÍ MOSTY	M2			-212 420,00
4	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO	M3			-3 199,88
5	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA	tkm			-444,00
6	227841		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M			-45 600,00
7	272124		ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C25/30 (B30)	M3			-36 720,00
8	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T			-38 505,60
9	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3			-5 743,57
10	58300		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3			-28 080,00
11	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3			-38 448,00
12	96716B		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET - DOPRAVA	lkm			-964,00



Firma: Reno Šumava a s

Měněpráce, vícepráce č. 1

Stavba: 14152 Most ev.č. 169-025 u Horské Kvildy
 Rozpočet: SO 102 Provizorní komunikace

SO 102	75 869,26
--------	-----------

Pař. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Měněpráce							
2	11316		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3			-25 749,90
8	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3			-18 330,90
11	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			-9 481,50
16	58301 a		KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2			-309 870,00
18	911CA2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ	M			-58 630,00
19	911CA3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M			-62 790,00
20	911CA9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM	MDEN			-200 200,00
Vícepráce							
3	113328		ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO	M3			5 094,29
4	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA	tkm			704,28
6	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3			37 515,87
7	122739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3			2 901,78
9	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			53 786,57
10	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3			2 544,77
12	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2			3 880,00
13	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2			7 954,00
14	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2			10 282,00
15	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2			8 060,27
	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M			146 400,00
	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			9 824,00
30	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2			51 780,68
31	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL. 60MM	M2			69 211,80
	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3			55 752,50
	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			25 920,00
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové vrstvy	T			91 318,75
	9113A2		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESU	M			25 670,00
	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘE	M			29 920,00
	9113A9		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - NÁJEM	MDEN			122 400,00

e-mail: pulcova@susjk.cz

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

V Českých Budějovicích, dne 7. 9. 2018

Věc: Stanovisko TDI k změnóvému listu č. 1 na stavbě: „Most ev. č. 169-025 u Horské Kvildy“ – objektu SO 102 Provizorní komunikace a SO 202 Mostní provizorium.

Zhotovitelem navržená změna se týká dvou objektů PDPS a to SO 102 Provizorní komunikace a objektu SO 202 Mostní provizorium.

V rozsahu objektu provizorní komunikace navrhuje zhotovitel oproti PDPS **nerealizovat** povrch z betonových panelů, ale pro lepší a plynulejší dopravu provést povrch z živičného krytu. S touto změnou za TDI souhlasíme. Dále zhotovitel navrhuje na tomto objektu výstavby **nerealizovat** svodidla z betonových panelů dle návrhu PDPS, ale s ohledem na rychlost provedení a jednodušší dopravu do této lokality použít svodidla ocelová na ocelových sloupcích. Na základě kladného posouzení této změny autorským dozorem s touto změnou za TDI souhlasíme.

V rozsahu objektu mostní provizorium navrhuje zhotovitel z důvodu dodržení termínu dokončení prací v těchto nadmořských výškách výstavbu překlenutí potoka mostním provizoriem dle PDPS **nerealizovat** a na základě získání kladného stanoviska při zahájení realizace stavby NP Šumava realizovat přemostění potoka zatrubněním pomocí 2x trouby DN 800. S navrženou změnou za TDI souhlasíme.

Součástí ZL č. 1 je položkový rozpočet, který obsahuje část méně prací a část víceprací. Měrné jednotky a uvedené ceny za měrné jednotky jsou za TDI v pořádku.

Na závěr je nutné podotknout, že tento ZL č. 1 neznamena pro objednatele zvýšení nákladů, ale naopak snížení nákladů na výstavbu.

S pozdravem

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o.

Tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]





projektční kancelář spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

SÚS Jčk p.o.

Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Naše značka	Zakázka č.	Vyřizuje	Datum
D/S-1861/2018 - Řeh	AD18029		6.9.2018

Akce: Most ev. č. 169-025 u Horské Kvildy

věc: Stanovisko AD k ZL1

V projektu PDPS na základě jednání se Správou NP Šumava a jejich požadavků byl potok překlenut mostním provizoriem, aby nedošlo k žádnému zásahu do vodního toku. Zhotovitel stavby kvůli termínu stavebních prací projednal se Správou NP Šumava zatrubnění potoka pouze pomocí trouby DN 800, ke kterému jsme se již vyjádřili (D/S-18-1783/2018-Šus – 24.8.2018).

Druhou změnou je nahrazení povrchu vozovky provizorní komunikace – povrch z betonových panelů je nahrazen živičnou vozovkou – opět v projektu PDPS byla panelová vozovka navržena na základě jednání se Správou NP Šumava, zhotovitel projednal možné použité živičné vozovky. Z hlediska technického je tato změna možná, pro komfort dopravy je to lepší řešení. S touto změnou souhlasím.

Dále zhotovitel nahradil navržená betonová svodidla svodidly ocelovými – tyto svodidla jsou z hlediska normy přijatelné, úroveň zadržení je stejná. S touto změnou souhlasím.

V předloženém změnovém listu jsou obsaženy položky vyvolané touto změnou. Jejich výčet včetně množství položek je správný.

S předloženým ZL jako AD souhlasím.

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

S pozdravem

tel.: 547 212 053
web: www.pris.cz
e-mail: jmeno.přijmeni@pns.cz

Bankovní spojení:
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806