

D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“,

Most ev. č. 14111-1 Zábोří

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TA/2018/33

číslo smlouvy objednatele: 32/VZ/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Sídlo: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**

Zastoupený: [REDAKCE] **lucím PJ, na základě plné moci**
[REDAKCE] **ekonomkou PJ, na základě plné moci**
tel.: [REDAKCE]
IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1. 3. 1994.

Zástupce ve věcech smluvních:	[REDAKCE]	tel.: +[REDAKCE]
	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	[REDAKCE]
	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	[REDAKCE]
(číslo autorizace: 38147)		

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Tímto dodatkem č. 2 se na základě žádosti zhotovitele mění **termín dokončení prací a předání stavby** z článku 3, odst. 3.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad červen 2018)**

Dokončení prací a předání stavby: **do 20.10.2018**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod SoD 3.6.)

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 24.9.2018

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 27. 09. 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Humanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Za zhotovitele: STRABAG a.s.

Písek, dne: 26. 09. 2018

vedoucí PJ
na základě plné moci

ekonomka PJ
na základě plné moci

Smlouvu přezkoumal:

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

STRABAG a.s.
Odštěpný závod České Budějovice
PJ Písek

STRABAG

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Ing. Jan Šticha
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Vyřizuje:

Mobil

Naše značka:
OK-2018-V10

24.9.2018

Předmět: Most ev. č. 14111-1 Záboří

Zhotovitel stavby Most ev. č. 14111-1 Záboří žádá o prodloužení termínu dokončení stavby o 21 kalendářních dní, tj. do 20.10.2018. Předmětná stavba se nachází v ochranném pásmu VN a NN společnosti E.ON. S ohledem na technologii provádění mikropilot se muselo dané VN a NN vypnout, aby nedošlo k ohrožení pracovníků. Vzhledem k neplatnému vyjádření správce sítě E.ON a potřebné lhůtě nahlášení požadavku o vypnutí sítě alespoň 25 dní předem s platnými vyjádřeními, musel zhotovitel přerušit započaté práce. Při nich bylo také zjištěno nedostatečné založení trafostanice, a proto muselo být navrženo a vypracováno její nové zajištění. Termín dokončení stavby se tedy posune kvůli zdržení s vyřizováním vypnutí zařízení VN a NN ve správě společnosti E.ON a kvůli pracím, které byly spojeny s novým zajištěním trafostanice. Po zvážení všech okolností a časovému zdržení, zhotovitel žádá o prodloužení termínu o již výše zmíněných 21 kalendářních dní, tj. do 20.10.2018.

S přátelským pozdravem

stavbyvedoucí

Přílohy:

STRABAG a.s.
Za Nádražím 1735
397 01 Písek/Česká republika
www.strabag.cz

Tel: +420 381 200-353
Fax: +420 381 200-371
strabag.ceskebudějovice@strabag.com

strana 1 z 1

Sídlo společnosti: Na Bělí dle 198/21, 150 00 Praha 5 Zábřeh v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

Písek, 24.9.2018

Věc: Most ev.č. 14111-1 Záboří
Prodloužení termínu dokončení stavby

Zhotovitel výše uvedené stavby požádal o prodloužení termínu dokončení výše uvedené stavby o 21 kalendářních dnů, t.j. do 20.10.2018.

Stavba se nachází v ochranném pásmu VN a NN společnosti E.ON. Vzhledem k technologii založení mostu, t.j. provádění mikropilot, bylo nutno VN a NN vypnout z důvodu možného ohrožení pracovníků.

Zhotovitel stavby musel zajistit prodloužení neplatného vyjádření správce sítí E.ON a následně nahlásit požadavek o vypnutí uvedených sítí a to minimálně 25 dní předem. Z toho důvodu požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení o uvedených 21 kalendářních dnů.

Ze strany TDS nejsou k požadavku zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby připomínky a požadavek považuje TDS jako oprávněný.

IBR
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

(2)

TD stavby