

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „dodatek“

Most ev. č. 13530-1 Kvasejovice

číslo smlouvy zhotovitele: S19-073-0013

číslo smlouvy objednatele: 25/VZ/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sídlo: **Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice**
Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem závodu MOSTY, na základě plné moci,
tel.: 296 177 810
a
[REDAKCE], ekonomem závodu MOSTY, na základě plné moci, tel. 296 177 816
IČO: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, datum zápisu 26. 11. 1992.

Zástupce ve věcech smluvních:	[REDAKCE] ředitel závodu MOSTY, tel.: 296 177 810
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE] technicko-výrobní náměstek závodu MOSTY, tel.: 296 177 815
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE] závodu MOSTY, tel.: 296 177 810 [REDAKCE], vedoucí stavby, tel.: [REDAKCE]

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod MOSTY
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** z článku 2, odst. 2.2 smlouvy a **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **25/VZ/2018**, dále projektovou dokumentací stavby „**Most ev.č.13530-1 Kvasejovice**“, vypracovanou **Projekční kanceláří PRIS s.r.o., Osová 20, Brno**, oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SOD, aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	9 440 782,80 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	239 753,04 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	9 680 535,84 Kč
DPH 21%	2 032 912,53 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	11 713 448,37 Kč

slovy: jedenáct milionů sedm set třináct tisíc čtyři sta čtyřicet osm korun českých třicet sedm haléřů včetně DPH.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 27. 09. 2018

Za zhotovitele:
Praha, dne: 21-09-2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace

ředitel závodu MOSTY

ekonom závodu MOSTY

SWIETELSKY

stavební s.r.o.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 méněpráce/vícepráce

Stavba: Most ev. č. 13530-1 Kvasejovice

Číslo smlouvy objednatele: 25/VZ/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: S19-073-0013

Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o., Pražská č.p. 495, 370 04
Č. Budějovice, Závod Mosty Sokolovská 79, 186 00 Praha 8

Technický dozor stavebníka (TDS): [REDACTED]

Projektant (AD): [REDACTED]

Zdůvodnění a popis změn:

1. Rozšíření DIO obj 182
2. Rozšíření bouracích prací stávajících základů obj 201

Detailní popis nutných změn viz samostatná příloha č. 1.

Souhrn nákladů:	vícepráce	239 753,04 Kč
	méněpráce	0,00 Kč
	rozdíl	239 753,04 Kč

Za zhotovitel

SWIETELSKY ⑥
stavební s.r.o.
Závod MOSTY
192/79, 180 00 Praha 8
599, DIČ: CZ48035599

Za TDS:

Za AD:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Za objednatele:

Ing. Jan Štícha

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Přílohy:

1. detailní popis nutných změn
2. kalkulační formulář č.1
3. stavební deník



Zdůvodnění a popis nutných změn ke změnovému listu č.1

Pro stavbu : Most ev. č. 13530-1 Kvasejovice

Objekt : SO 201

**Objednatel : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10
České Budějovice**

**Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská č.p. 495 370 04 České Budějovice
Závod Mosty Sokolovská 79 , 186 00 Praha 8**

Číslo smlouvy objednatele : 25/VZ/2018

Číslo smlouvy zhotovitele : S19-073-0013

Projektant : Projekční kancelář Pris s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno

Technický popis a zdůvodnění změn a víceprací :

1. Rozšíření DIO - Z důvodu zlepšení zabezpečení násypových svahů u mostního provizoria byly u přejímky tohoto provizoria na požadavek SSU a policie ČR rozšířeny mobilní svodidla a příslušenství k nim o 20 m.
2. Rozšíření bouracích prací stávajícího základu – při bouracích pracích stávajícího mostu došlo ke zjištění že základy původního mostu jsou podstatně hlubší než předpokládal projekt. Tyto základy bylo nutno odbourat na celou hloubku z důvodu možného založení nových pilot

Za zhotovitele :



Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Kalkulační formulář vícepráci č. 1

Stavba: Most ev. č. 13530-1 Kvasejovice



--

SO : 182		Rozšíření DIO						
P. Č.	Položka	Název položky	MJ	množství DZS	množství RDS	rozdi RDS- DZS	cena / MJ	celkem (Kč)
37	916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS					3 417,20
38	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS					2 278,00
39	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN					35 081,20
40	9166B2	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M					13 669,00
41	9166B3	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - DEMONTÁŽ	M					13 669,00
42	9166B9	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - NÁJEMNÉ	MDEN					87 718,40
		Celkem obj 182 - rozšíření DIO						155 832,80

SO : 201		Rozšíření bouracích prací stávajících základů						
P. Č.	Položka	Název položky	MJ	množství DZS	množství RDS	rozdi RDS- DZS	cena / MJ	celkem (Kč)
13	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3					24 714,38
73	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3					40 362,68
		Celkem obj 201						65 077,06
SO : 002								
P. Č.	Položka	Název položky	MJ	množství DZS	množství RDS	rozdi RDS- DZS	cena / MJ	celkem (Kč)
2	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T					18 843,18
		Celkem obj 002						18 843,18
		Celkem bourání stávajících základů						83 920,24

Celkem vícepráce č.1							239 753,04
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Zpracoval :

Datum :

15.8.2014

Zhotovitel : Swietelsky stavební s.r.o.



Sokolov
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

EVIDENČNÍ ČÍSLO	2018-01 KV/06	POČET LISTŮ	1
		VYHOTOVENO VE	1
		VÝTISK ČÍSLO	
		KLASIFIKACE	PI

SUS JK

Nemanická 2133/10
České Budějovice
370 10

Most ev. č. 13530-1 Kvasejovice, TDI**Stanovisko TDI k ZBV 1**

Dobrý den,

Stanovisko TDI k předloženému ZBV 1, které obsahuje tyto změny:

- Rozšíření DIO
- Rozšíření bouracích prací stávajících základu

Je následující:

Co se týče rozšíření DIO tak, požadavek na tuto změnu byl vznesen v rámci místního šetření k převedení dopravy na mostní provizorium speciálního stavebního úřadu (Mě Soběslav) a zástupce dopravní policie, kdy bylo požadováno, aby provizorní komunikace byla doplněna o betonová svodidla a dopravní značení Z4. Tento požadavek byl vznesen až v průběhu realizace stavby, a proto jej Objednatel nemohl předvídat. TDI s požadavek na tuto změnu souhlasí.

Co se týče druhé části změny, tak v průběhu demolice původních základů mostu bylo zjištěno, že tyto základy jsou výrazně větší než byl předpoklad zadávací dokumentace a z důvodu následného provedení pilotového založení nového mostu (který se nachází v místě původního mostu) bylo nutné tyto základy kompletně odstranit.

Tato skutečnost mohla být zjištěna až v samotném průběhu stavebních prací, kdy došlo k odkrytí celé původní konstrukce založení mostu, a proto ji Objednatel nemohl předvídat. V rámci zpracování zadávací dokumentace není možné zjistit přesný rozměr původních základů, aniž by došlo k jejich fyzickému odkrytí.

TDI se změnou souhlasí.

V Soběslavi dne 15.8.2018

Rozdělovník:

- 1) SUS JK

CS ROAD CONSTRUCTION S.R.O.	POZVÁNKA NA PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ	
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 2018-01 KV/02	NÁZEV STAVBY: MOST EV. Č. 13530-1 KVASEJOVICE	SUS JK
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/1

9.4.2018

Zápis silničního správního úřadu před převodem
silničního provozu na provizorní komunikaci vč.
provizorního mostu:

Dnešního dne byla provedena kontrolní prohlídka
provizorní komunikace vč. provizorního mostu
a bylo zjištěno následující:

1. HMP provedl dne 4.4.2018

č. oprávnění 080/2002 se závěrem, že most
je způsobilý provozu za předpokladu, že
bude doplněn zádržný systém na předpok'
dle ČSN 436201. Ostatní závady již byly odstra-
něny.

Závěr SSÚ:

Od 10.4.2018 je možné převést dopravu
ze silnice III/13530 na provizorní komunikaci
vč. provizorního mostu za těchto podmínek:

- 1) na provizorní komunikaci ve směru
na Hrnčovu Lhotu bude vpravena ^{za provizorem}
povodní stranaí doplněna bato nové srovnání
v délce 26m, vlevo v délce 10m (výška
srovnání min. 50cm).
- 2) na provizorní komunikaci na povodní
straně je nutné doplnit SP2 č. 24 v
potřebném počtu.

Požadavky z bodu č. 1 a z budou splněny
nejpozději do 13.4.2018.

Za MěÚ Soběslav, OÚRE-SH

Za Polici ČR DI Tábor por. J. Křelín

Za TR1

Za SWIRTEL SK



projektová kancelář spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

SÚS Jihočeského kraje p.o.

**Nemanická 10
370 10 České Budějovice**

Naše značka
D/S- 1538/2018 - Řeh

Zakázka č.
AD18020

Vyřizuje

Datum
26. 7. 2018

Akce: Most ev.č. 13530-1 Kvasejovice

věc: Stanovisko AD k nutnosti bourání základu

Při zpracování zadávací dokumentaci nebyla k dispozici dokumentace původního mostu. Rozměry skrytých konstrukcí (základy) byly pouze odborně odhadnuty podle viditelných a tedy i zaměřených konstrukcí opěr, a to za předpokladu, že most byl (i s přihlédnutím ke zjištěné geologii – jíly) založen na dřevěných pilotách. Při demolici mostu se ale ukázalo, že most byl založen plošně. Nové piloty jsou v prostoru stávajícího základu a z tohoto důvodu musel být před prováděním pilot tento základ odbourán (nebylo možné ho provrtat). Kolize stávajícího základu s pilotami je vykreslena v příloze. Jedná se tedy o neočekávané vícepráce. Rozměry bouraného základu jsou následující (nad rámec předpokladu):

Hloubka: 1,7 m,

Šířka: 7,0 m,

Délka: 2,0 m.

Pro oba základy se jedná o $1,7 \times 2,0 \times 7,0 \times 2 = 47,6$ m³ demolovaného prostého betonu.

Projektová kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

S pozdravem

tel.: 547 212 053

web: www.pris.cz

e-mail: jmeno.prijmeni@pris.cz

Bankovní spojení:

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

GEODETIČKÝ PROTOKOL
Zápis o předání výsledků geodetických prací
číslo 340/2018 - 03

Název zakázky: Most ev. č. 13530-1 Kvasejovice
Číslo zakázky: 22190472
Název akce: Zaměření a výpočet kubatury původních základů mostu před a po odbourání .
Stavební objekt: SO 201 – Most ev.č. 13530-1
Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod MOSTY
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8
Zhotovitel: TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6
370 07 Č. Budějovice
Pracoviště: TKP geo s.r.o.
Měšická 2697
390 02 Tábor

Souřadnicový a výškový systém : S-JTSK, Bpv

Výchozí technické předpisy:

Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství, vyhláška č. 31/1995 Sb,
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě
ČSN 73 0205 Navrhování geometrické přesnosti
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb-část 1: Základní požadavky(2002)
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb-část 2: Vytyčovací odchylky (2002)

Paré: 0/6

Zaměřil:		Ověřil:		Převzal:			
Dne:	16.7., 19.7. a 20.7. 2018	Dne:	3.8.2018	Číslo:	133c2018		
Zhotovil:						Dne:	
Dne:	3.8.2018						
Předal:							
Dne:							
za TKP geo s.r.o.		Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem			Za Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o		

Použité přístroje:

Totální stanice Leica TS16 I 3" R500 (v.č. 3011937) s příslušenstvím,
přesnost mHz, V = 1 mgon, md = 1 mm + 1.5 ppm,
(kalibr. list č.: 41416/2017 a 41417/2017, VÚGTK, v. v. i., dne 28.8. 2017, platnost 3 roky)

Seznam dokumentace:

Situace měřených bodů M 1:300

(1 x A4)

Předmět měření:

Cílem bylo zaměření kubatury základů původního mostu v kolizi z nově navrženými pilotami .


V první fázi byly zaměřeny viditelné hrany základů a výšky horní hrany obou základů .

V druhé fázi po odbourání základů byly zaměřeny výšky základové spáry obou základů

Závěr: Základ A : plocha základu je 14,5475 m² , kubatura základu je 25,6m³
Základ B : plocha základu je 14,4850 m² , kubatura základu je 25,3m³

Seznam souřadnic a výšek zaměřených bodů :

č.b.	Y(m)	X(m)	H(m)	popis bodu
1	730395.67	1138362.73		hrana základu
2	730394.49	1138363.48		hrana základu
3	730393.91	1138363.73		hrana základu
4	730392.15	1138360.91		hrana základu
5	730391.16	1138359.29		hrana základu
6	730390.18	1138357.66		hrana základu
7	730391.97	1138356.67		hrana základu
8	730393.87	1138359.82		hrana základu
9	730393.10	1138359.53	418.02	vrchní hrana základu
11	730378.51	1138364.78		hrana základu
12	730376.95	1138365.91		hrana základu
13	730378.73	1138368.91		hrana základu
14	730380.53	1138372.02		hrana základu
15	730382.31	1138370.91		hrana základu
16	730380.21	1138367.42		hrana základu
17	730380.62	1138370.42	417,98	vrchní hrana základu
51	730393.54	1138360.63	416.26	základová spára_dnov ýkopu
52	730379.86	1138369.74	416,23	základová spára_dnov ýkopu



Legenda čar:


-  nové piloty
-  původní základ
-  původní římsa mostu
-  asfaltová komunikace

TKP geo s.r.o.

Situace měřených bodů původního základu



M 1 : 300



příloha protokolu č. 340/2018/BV-03

ŘEZANÁ SPÁRA, 40/20 n
ZÁLUČKA EMZ —

422|346

