

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřené dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) mezi dále uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Kupující: Nemocnice Blansko

Sídlo: Sadová 1596/33, 678 31 Blansko
Zastoupený: MUDr. Vladimírou DANIHELKOVOU, MBA, ředitelkou nemocnice
IČ: 003 86 634
DIČ: CZ003 86 634
Bankovní spojení: xx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Identifikace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1603

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen Kupující)

Prodávající: Electric Medical Service, s.r.o.

Sídlo: Ledce 74, 664 62
Zastoupený: Jaromírem Malým, jednatelem
IČ: 49970267
DIČ: CZ49970267
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
(musí se jednat o číslo účtu předané správci daně k uveřejnění)
Identifikace: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13525.

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen Prodávající)

II. Úvodní prohlášení

1. Vzhledem k tomu, že na základě výsledků zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (1), § 15, § 25 souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem „**Dodávka a instalace přístroje pro magnetickou rezonanci (MRI), a to včetně příslušenství a poskytnutí výkonů souvisejících**“, spolu smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2018 Kupní smlouvou, jejímž předmětem je dodávka a instalace 1 kusu přístroje pro magnetickou rezonanci (MRI) Signa Voyager 1,5T, včetně příslušenství a poskytnutí výkonů souvisejících (dále také jen „Smlouva“),
2. vzhledem k tomu, že se v čl. IV. odst.1 Smlouvy Prodávající zavázal splnit veškeré své závazky uvedené v článku III. odstavce 1. – 6. Smlouvy nejpozději do 80 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy,
3. vzhledem k tomu, že ačkoli Prodávající avizoval svoji připravenost své závazky v uvedené lhůtě splnit a Kupující byl připraven je přijmout, Prodávající předal Kupujícímu v souladu s Harmonogramem plnění technologickou projektovou dokumentaci, nastaly v návaznosti na harmonogram prací na stavbě okolnosti, které brání dodání přístroje a které smluvní strany nemohly při uzavírání smlouvy předpokládat,

dohodly se smluvní strany na změně Smlouvy v rozsahu stanoveném v čl. III. tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

1. Článek IV. Doba plnění, odst. 4.1. se mění tak, že nově zní: „4.1. Prodávající se zavazuje splnit veškeré své závazky uvedené v článku III. odstavce 1. – 6. této smlouvy nejpozději do **15. listopadu 2018.**“
2. Příloha 3 Smlouvy se nahrazuje novou přílohou s názvem „Harmonogram plnění“, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. *Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nezmíněná zůstávají nezměněna.*
2. *Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.*
3. *Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.*
4. *Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.*

Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je

- Příloha č. 3 – Harmonogram plnění

Blansku dne 4.9.2018

.....
za Kupujícího

MUDr. Vladimíra DANIHELKOVÁ, MBA

ředitelka Nemocnice Blansko

.....
za Prodávajícího

Jaromír Malý

jednatel, Electric Medical Service, s.r.o.

Příloha č. 3

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Termín	Akce	Požadavek na stavbu
18.9.	Předání připravených prostor pro montáž stínící RF klece	Nutné dokončení nápojných míst pro vzduchotechniku RF klece
17.9.- 1.10.	Montáž chlazení a uvedení do provozu	Dokončené el. připojení pro chlazení
15.10.	Navezení MR technologie	Nutno zhotovená rampa 4x4 m pro nasunutí MR gantry přístroje. Zajištění příjezdu do areálu a místa pro zaparkování nadměrného jeřábu.
15.10.	Zahájení mechanické montáže MR zařízení	Prostory MR pracoviště, připravené pro montáž bez prachu a nečistot. Vyčištěná vzduchotechnika bez prachu.
22.10.	Zahájení oživení MR přístroje, rampování , schiming ,el. oživení	Zabezpečení, aby se v blízkém okolí nepohybovaly velké železné předměty (jeřáb, odsun buněk, atd.) Zabezpečení stability el. sítě : v průběhu rampování NESMÍ dojít k výpadku el. energie!!!
29.10.	Kalibrace , nastavení	
5.- 15.11..	Zaškolení personálu.	Požadavek na zadavatele: naplánovat pro určený personál časový prostor pro zaškolení