

Číslo smlouvy objednatele: 499/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 875/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 010/2018/A

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/386 VEVERSKÁ BÍTÝŠKA – OSTROVAČICE, MOST 386-008

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

sídlem Křížíkova 1566/19, Brno 612 00
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený XXXXXXXXXX

IČO: 269 44 022
sp. zn. C 47237

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 6. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Posun termínu z důvodu prodloužení výběrového řízení. Dále byly po odtěžení výkopu pro nový most zastíženy neúnosné zvodnělé vrstvy. Návrh sanace provedli přizvaný geolog a projektant.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště	do 15 dnů od uzavření této smlouvy
Dokončení a předání stavby	do 31. 10. 2018
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení stavby-
Předání a převzetí geometrických plánů	do 60 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 26.9.2018

V Brně, dne 26.9.2018



Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje